



ХОТ БАЙГУУЛАЛТ,
БАРИЛГА,
ОРОН СУУЦЖУУЛАЛТЫН ЯАМ

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР

**“АЙМГУУДЫН БОХИР УС ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙГ ӨРГӨТГӨН ШИНЭЧЛЭХ,
ШИНЭЭР БАРИХ ТӨСӨЛ”-ИЙН 2025 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТЭД ХИЙСЭН
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН**

**УЛААНБААТАР ХОТ
2025 он**

**“АЙМГУУДЫН БОХИР УС ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙГ ӨРГӨТГӨН ШИНЭЧЛЭХ,
ШИНЭЭР БАРИХ ТӨСӨЛ”-ИЙН 2025 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТЭД ХИЙСЭН
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН**

2025.12.24

НЭГ. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗОРИЛГО

Энэхүү ажлыг гүйцэтгэхдээ Засгийн газрын 2025 оны “Журам батлах тухай” 43 дугаар тогтоолын 3-р хавсралтаар баталсан “Байгууллагын үйл ажиллагаа, үр дүнг үнэлж дүгнэх журам”-ыг үндэслэл болгов.

ХОЁР. ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Бүгд найрамдах Польш Улсын нөхцөлт зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй “Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих төсөл”-ийн хэрэгжилтэд 2025 оны жилийн эцсийн байдлаар хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлэлт.

Төслийн зорилго: Баян-Өлгий, Завхан, Увс, Говь-Сүмбэр, Дорнод аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчилж, шинээр барих замаар өсөн нэмэгдэж буй дэд бүтцийн хэрэгцээг хангаж, байгаль орчныг бохирдлоос хамгаалж, хүн амыг эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино. Төслийн хүрээнд:

- ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах, батлуулах;
 - Батлагдсан зураг төслийн дагуу ахуйн бохир усыг цэвэршүүлэх байгууламжийг инженерийн шугам сүлжээ болон дагалдах барилга байгууламжийн хамт барьж ашиглалтад оруулах;
 - Хяналт шинжилгээний лабораторийг барьж тоноглол хяналт, удирдлага, компьютерын нэгдсэн сүлжээг нэвтрүүлэх;
 - Бохир усыг цэвэршүүлэн, халдваргүйжүүлж дахин ашиглах, лаг, тунадсыг боловсруулах технологи нэвтрүүлэх;
 - Төслийн аймгуудын нийтийн аж ахуйн байгууллага болон шинэ технологийн цэвэрлэх байгууламж, лабораторид ажиллах хүний нөөцийн чадавхыг дээшлүүлсэн байна.
- Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага: СЯ, БХБЯ
 - Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага: Увс, Баян-Өлгий, Завхан, Говьсүмбэр, Дорнод аймгийн ЗДТГ
 - Гүйцэтгэгч байгууллага: “АБИ ба СВТ” түншлэл, "Мелиорекс" ХХК
 - Төсөл хэрэгжих хугацаа: 2022-2024 он, 2025 он хүртэл сунгагдсан.

Төслийн хүрэх үр дүн:

Үр дүн 1: Бохир ус цэвэрлэх байгууламж шинэчлэгдэж, үйл ажиллагаа сайжирна.

- Бохир ус цэвэрлэх байгууламжууд орчин үеийн дэвшилтэд техник технологид шилжинэ.
- Бохир усны цэвэрлэгээнд шинжилгээ хийх лабораторитой болно.
- Инженер, техникийн ажилчдын мэргэжлийн ур чадвар дээшилж, ашиглалт, үйлчилгээний чанар, хүртээмж сайжирна.
- Аймгийн төвийн 150,0 гаруй мянган хүний ажиллаж амьдрах таатай нөхцөлийг бүрдүүлж, хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах, орон нутагт ажлын байр нэмэгдүүлэх, жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх нөхцөл бүрдэнэ.
- Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага MNS4943:2015 стандартад заасан нөхцөл шаардлагыг хангахаас гадна цэвэрлэх байгууламжид үйлдвэрлэлийн зориулалтаар болон ногоон байгууламжийн хэрэгцээнд дахин ашиглаж болохуйц хэмжээнд хүртэл бохир усыг цэвэршүүлнэ.
- Лаг тунадсыг боловсруулан, ногоон байгууламжид ашиглагдах бордоо болгоно.

- Байгаль орчны тэнцвэртэй байдал хадгалагдаж, хөрс, ус, агаарын бохирдлыг бууруулахад голлох үүрэг гүйцэтгэх болно.

ГУРАВ. ХЯНАЛТ - ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ

“Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих төсөл”-ийн 2025 оны төлөвлөгөөний 11 зорилт, 61 арга хэмжээний биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд төслийн хэрэгжилтийн нийт түвшин 84.28 хувь, 2025 оны төлөвлөгөөний биелэлт 87.4 хувь, төслийн хэрэгжилтийг “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлэв. Үүнд:

Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт	Арга хэмжээний нэр	Нийт хувь
	Ажлын нийт түвшин	84.28%
	2025 оны төлөвлөгөөний биелэлт	87.4%

Төслийн хүрээнд 2025 онд 61 арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс хэрэгжилт 87.4 буюу “бүрэн хангалттай” гэж үнэлж байна. Үүнд: 85-аас дээш хувьтай хэрэгжсэн 48 арга хэмжээ, 70-85% хүртэлх хэрэгжсэн 5 арга хэмжээ, 70 хүртэлх хэрэгжсэн 8 арга хэмжээ байна.

2025 оны төлөвлөгөөний биелэлтийн нэгдсэн дүн

№	Ажил үйлчилгээ	Зорилтын тоо	Нийт арга хэмжээ	Хэрэгжилт хувиар			%
				85 буюу түүнээс дээш "бүрэн хангалттай"	70-85 хангалттай	70 хүртэл хангалтгүй	
1	Арга хэмжээний тоо	11	61	48	5	8	87.4%

2025 оны төлөвлөгөөний биелэлтийн гүйцэтгэл 61 арга хэмжээ тус бүрээр

Дугаар	Гүйцэтгэл хувь	Дугаар	Гүйцэтгэл хувь	Дугаар	Гүйцэтгэл хувь	Дугаар	Гүйцэтгэл хувь
1.1	97.5	2.1	74.7	2.2	90.0	3.1	98.7
1.1.1	100.0	2.1.1	100.0	2.2.1	100.0	3.1.1	98.7
1.1.2	100.0	2.1.2	83.3	2.2.2	90.0	3.2	100.0
1.1.3	100.0	2.1.3	100.0	2.2.3	80.0	3.2.1	100.0
1.1.4	90.0	2.1.4	100.0	2.3	96.7	4.1	83.3
1.1.5	100.0	2.1.5	100.0	2.3.1	80.0	4.1.1	33.3
1.1.6	90.0	2.1.6	100.0	2.3.2	100.0	4.1.2	100.0
1.1.7	100.0	2.1.7	100.0	2.3.3	100.0	4.1.3	100.0
1.1.8	100.0	2.1.8	100.0	2.3.4	100.0	4.1.4	100.0
1.2	96.4	2.1.9	100.0	2.3.5	100.0	4.2	81.5
1.2.1	100.0	2.1.10	80.0	2.3.6	100.0	4.2.1	100.0
1.2.2	100.0	2.1.11	100.0	2.4	97.5	4.2.2	44.4
1.2.3	100.0	2.1.12	100.0	2.4.1	100.0	4.2.3	100.0
1.2.4	100.0	2.1.13	100.0	2.4.2	90.0		
1.2.5	75.0	2.1.14	50.0	2.4.3	100.0		
1.2.6	100.0	2.1.15	25.0	2.4.4	100.0		
1.2.7	100.0	2.1.16	100.0				
1.3	96.7	2.1.17	0.0				
1.3.1	100.0	2.1.18	100.0				
1.3.2	90.0	2.1.19	0.0				
1.3.3	100.0	2.1.20	0.0				
		2.1.21	0.0				

Төлөвлөгөөний биелэлтийг арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Хүрэх түвшин	Биелэлт	%
1	2	6	9	
1.1.1	Төслийн 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж, Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны Төслийн удирдах хорооны тогтоолоор батлуулах	2025 оны төлөвлөгөө-1; ТУХ-ны тогтоол-1	Төслийн 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан, Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны Төслийн удирдах хорооны 2024.12.16-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн “Төслийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн төлөвлөгөөг батлах тухай” 2025.02.28-ны өдрийн №5 дугаар тогтоолоор баталсан.	100
1.1.2	Төслийн Удирдах Хороог төлөвлөгөөт болон цаг үеийн шаардлагаар хуралдуулах, хурлыг зохион байгуулахад шаардлагатай холбогдох баримт материалыг бэлтгэн Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яаманд хүргүүлэх	ТУХ-ны зөвлөмжийн биелэлт-100%	Төслийн удирдах хорооны 2025.03.20-ны өдрийн хурлыг хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, танилцуулга болон холбогдох материалыг бэлтгэн Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын Төсөл, хөтөлбөрийн хэлтэст хүргүүлэн холбогдох саналыг тусган Төрийн нарийн бичгийн даргын 2024 оны 25 дугаар тушаалаар батлагдсан Удирдах хорооны бүрэлдэхүүнд цахимаар илгээсэн. Төслийн удирдах хорооны хурал 2025.03.20-ны өдрийн 09.00 цагт ХББОСЯ-ны хурлын зааланд хуралдаж Төслийн удирдах хорооны 2025.03.20-ны өдрийн №8 дугаар зөвлөмж гарсан. Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2025.08.12-ны өдрийн 182 дугаар тушаалаар ТУХ-ны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталсан бөгөөд ТУХ-ны хурлын тов гарснаар төслийн ерөнхий төлөвлөгөө, 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хэлэлцүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.	100
1.1.3	Төслийн 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг улирал бүр Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны холбогдох газруудад тайлагнах	2025 оны төлөвлөгөөний биелэлт-4	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны ТУХ-ны 2025.02.28-ны өдрийн №5 дугаар тогтоолоор баталсан Төслийн 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний I улирлын биелэлтийг 2025.04.08-ний өдрийн а/59 тоотой ERP системээр Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын Төсөл, хөтөлбөрийн хэлтэст хүргүүлсэн. Төслийн 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний II улирлын биелэлтийг, 2025 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлангийн хамт 2025.06.16-ны өдрийн 109 тоотой, III улирлын биелэлтийг 2025.09.25-ны өдрийн 166 тоотой ERP системээр ХББОСЯ-ны Нийтийн аж ахуйн бодлого, зохицуулалтын газар, Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар, Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын Төсөл, хөтөлбөрийн хэлтэст хүргүүлсэн бөгөөд 2025 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тайлан, биелэлтийг 2025.12.10-ны дотор хүргүүлнэ.	100
1.1.4	Төслийн 2025 оны үйл ажиллагааны	Хяналт-шинжилгээ	“Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих төсөл”-ийн	90

	төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд эхний хагас жил болон жилийн эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, жилийн эцсийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг ТУХ-ны хурлаар хэлэлцүүлэх	, үнэлгээ-2; Гүйцэтгэлийн тайлан-2; ТУХ-ны зөвлөмж-1	2025 оны үйл ажиллганы хүрээнд 4 зорилгын хүрээнд 11 зорилтын 61 арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжилтийг ханган ажилласан бөгөөд үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг II дугаар улирлын байдлаар гарган, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийж, гүйцэтгэлийн тайлангийн хамт боловсруулан 2025.06.16-ны өдрийн 109 тоотой Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны Нийтийн аж ахуйн бодлого, зохицуулалтын газар, Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар, Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын Төсөл хөтөлбөрийн хэлтэст хүргүүлсэн. 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт жилийн эцсийн байдлаар 90,3 хувьтай байна. 2025 оны жилийн эцсийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг 2025 оны 12 дугаар сард ХББОСЯ-ны ТУХ-ны хурлаар хэлэлцүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Хурлын тов гараагүй байна.	
1.1.5	Сангийн сайдын 2021 оны 4 дүгээр тушаалаар батлагдсан Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгийг ашиглах, эдгээр хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, үнэлэх журмын дагуу гаргах төслийн хэрэгжилтийн явцын тайланг гаргах	Хавсралт1 3-12; Хавсралт1 4-1	“Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих /Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Дорнод, Завхан, Увс/” төслийн 2025 оны хэрэгжилтийн явцын 01 дүгээр сарын тайланг 2025.04.07-ны өдөр а/51 тоотой ERP системээр дахин илгээсэн; 02 дугаар сарын тайланг 2025.03.27-ны өдрийн а/42 тоотой; 03 дугаар сарын тайланг 2025.04.11-ний өдрийн а/63 тоотой; I улирлын тайланг 2025.04.11-ний өдрийн а/65 тоотой; 04 дүгээр сарын тайланг 2025.05.05-ны өдрийн а/83 тоотой; 05 дугаар сарын тайланг 2025.06.03-ны өдрийн №101 тоотой; 06 дугаар сарын тайланг 2025.07.04-ний өдрийн №120 тоотой; II улирлын тайланг 2025.07.07-ны өдрийн 121 тоотой; 07 дугаар сарын тайланг 2025.08.01-ний өдрийн №140 тоотой; 08 дугаар сарын тайланг 2025.09.03-ны өдрийн №155 тоотой, 09 дүгээр сарын тайланг 2025.10.01-ны өдрийн №173 тоот, III улирлын тайланг 2025.10.10-ны өдрийн №182 тоот, 10 дугаар сарын тайланг 2025.11.04-ны өдрийн №190 тоот, 11 дүгээр сарын тайланг 2025.12.04-ний өдрийн №208 тоот албан бичгээр тус тус ERP системээр Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны Нийтийн аж ахуйн бодлого, зохицуулалтын газарт хүргүүлсэн.	100
1.1.6	ТХН-ийн ажилтнуудын “Хөлсөөр ажиллах гэрээ”-ний хэрэгжилтийг жилийн эцэст үнэлэх, сунгуулах	Үнэлэх хуудас-9, Сунгалт-9	Сангийн сайдын 2025.10.01-ний өдрийн Нэгдсэн төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид шилжихэд мөрдөх түр журам болон бүтэц орон тоог батлах тухай 174 дугаар тушаалын дагуу Хот байгуулалт, барилга орон сууцжуулалтын яамны Нэгдсэн төсөл хэрэгжүүлэх нэгж байгуулагдахтай холбогдуулан НТХН-ийн ажилтнуудын сонгон шалгаруулалт зохион байгуулагдсан тул НТХН-ийн сонгон шалгарсан ажилтан бүрийн Хөлсөөр ажиллах гэрээг холбогдох шийдвэрийн дагуу 2025 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор шинэчлэн байгуулна.	90
1.1.7	Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн ажилтан бүрийн Хөлсөөр	PIMIS системд тайлагнах	Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн ажилтнуудын Хөлсөөр ажиллах гэрээний 2025 оны баталгаажуулалт Төсвийн хөрөнгө оруулалтын	100

	ажиллах гэрээний хэрэгжилтийн явцыг хагас, бүтэн жилээр гаргуулах, ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан зорилтын хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний хэрэгжилтийг сар бүр гаргуулах, Төсвийн хөрөнгө оруулалтын удирдлагын цахим PIMIS системд тайлагнах	ажилтнууд-9	удирдлагын цахим PIMIS систем хөгжүүлэлтийн явцаас шалтгаалан 2025.03.25-ны өдөр гэрээнүүдийг баталгаажуулсан бөгөөд PIMIS системд ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан зорилтын хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний хэрэгжилтийг тайлагнах ажил хийгдэж байна. Ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан зорилтын хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний хэрэгжилтийг сар бүр гаргуулан авч цаасаар баталгаажуулж байна.	
1.1.8	Иргэд ААН, байгууллагаас ирсэн өргөдөл гомдол, албан бичгийг шийдвэрлэх	Хүлээн авч шийдвэрлэсэн албан бичгийн шийдвэрлэлт-100%	2025 онд Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид ААН, байгууллагаас ирсэн албан бичигт тухай бүр хариу өгч, холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэн шийдвэрлүүлж ажилласан. 2025 оны жилийн эцсийн байдлаар ААН, байгууллагаас нийт 180 албан бичиг, 257 цахим шуудан хүлээн авч, төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд холбогдох ААН, байгууллагад Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжээс нийт 204 албан бичиг, 245 удаагийн цахим шуудан хүргүүлсэн. 2025 оны 1-р улиралд иргэд ААН, байгууллагаас 54 бичиг хүлээн авч 100% шийдвэрлэсэн. Холбогдох ААН, байгууллага руу 55 албан бичиг хүргүүлсэн. Хүлээн авсан цахим шуудан -88, илгээсэн цахим шуудан -81 байна. 2025 оны 2-р улиралд иргэд ААН, байгууллагаас 53 бичиг хүлээн авч 100% шийдвэрлэсэн. Холбогдох ААН, байгууллага руу 69 албан бичиг хүргүүлсэн. Хүлээн авсан цахим шуудан -84, илгээсэн цахим шуудан -90 байна. 2025 оны 3-р улиралд иргэд ААН, байгууллагаас 29 бичиг хүлээн авч 100% шийдвэрлэсэн. Холбогдох ААН, байгууллага руу 45 албан бичиг хүргүүлсэн. Хүлээн авсан цахим шуудан -336, илгээсэн цахим шуудан -45 байна. 2025 оны 4-р улиралд иргэд ААН, байгууллагаас 44 бичиг хүлээн авч 100% шийдвэрлэсэн. Холбогдох ААН, байгууллага руу 35 албан бичиг хүргүүлсэн. Хүлээн авсан цахим шуудан -49, илгээсэн цахим шуудан -29 байна.	100
1.2.1	Төсвийн тухай хууль, Сангийн сайдын 2021 оны 4 дүгээр тушаалаар батлагдсан журмын дагуу Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн 2025 үйл ажиллагааны урсгал зардлын төсвийг төлөвлөн улирал бүр батлуулах	2025 үйл ажиллагааны урсгал зардлын батлагдсан төлөвлөгөө-4	Сангийн сайдын 2021 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 04 дүгээр тушаалын 11.8-д заасан “Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн үйл ажиллагааны зардлын гүйцэтгэлийг улирал бүр энэ журмын 4 дүгээр хавсралын дагуу тайлагнан дараа улирлын үйл ажиллагааны төсвийн хамт Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад ирүүлнэ” гэж заасныг үндэслэн “Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих төсөл”-ийн 2025 оны 01 дүгээр улирлын үйл ажиллагааны зардлын төсвийг	100

			2025.01.15-ны өдрийн а/06 тоот, 02 дугаар улирлын үйл ажиллагааны зардлын төсвийг 2025.04.01-ний өдрийн а/50 тоот, 03 дугаар улирлын үйл ажиллагааны зардлын төсвийг 2025.06.24-ний өдрийн а/116 тоот, 04 дүгээр улирлын үйл ажиллагааны зардлын төсвийг 2025.09.26-ны өдрийн а/168 тоот албан бичгээр хэрэгжүүлэгч яаманд хүргүүлэн Сангийн яаманд уламжилсан бөгөөд Хөгжлийн санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын газраас Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн 01 дүгээр улирлын урсгал зардлын төсвийг 186,086,375 төгрөгөөр; 02 дугаар улирлын урсгал зарлын төсвийг 191,319,125 төгрөгөөр; 03 дугаар улирлын урсгал зардлын төсвийг 217,981,125 төгрөгөөр; 04 дүгээр улирлын урсгал зардлын төсвийг 194,923,875 төгрөгөөр тус тус баталсан.	
1.2.2	Төслийн хүрээний 2025 гадаад зээлийн ашиглалтын хөрөнгө оруулалтын төсвийн саналыг боловсруулж Төсвийн тухай хуулийн дагуу цаг хугацаанд нь ТХБ-д хүргүүлэн ажиллах	ТХН хянасан гадаад зээлийн хөрөнгө оруулалтын төсвийн санал-2 шийдвэрлү үлэлт-100%	Төслийн хүрээний 2025 оны гадаад зээл ашиглалтын төсвийн саналыг 2024 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр хэрэгжүүлэгч яаманд хүргүүлсэн ба Монгол Улсын Сангийн Сайдын 2024 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 01/10803 тоот албан бичгийн хавсралтад заасны дагуу нийт 19,396.5 сая төгрөгийн дүнтэйгээр батлагдан хэрэгжүүлэгч яаманд ирүүлсэн.	100
1.2.3	Санхүүгийн тайлан тэнцлийг хагас бүтэн жилээр гаргаж тайлагнах, аудитын дүгнэлт хийлгэн баталгаажуулах, 2024 оны санхүүгийн тайланд аудитын дүгнэлт гаргуулж баталгаажуулах	Санхүүгийн тайлан: 2025 он-2; Аудитын дүгнэлт-1	2024 оны санхүүгийн тайланг Сангийн сайдын багцын хүрээнд Үндэсний аудитын газрын түүвэр аудитад хамрагдаж зөрчилгүй шалгагдсан. 2025 оны хагас жилийн санхүүгийн тайланг бэлтгэн боловсруулж хуулийн хугацаанд нь Сангийн яамны цахим системд шивж баталгаажуулсан. 2025 оны жилийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг бэлтгэн боловсруулж байгаа ба хуулийн хугацаанд нь буюу 2026 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор холбогдох төрийн байгууллагуудад хүргүүлэхээр бэлтгэл ажил хийгдэж байна.	100
1.2.4	Татварын болон нийгмийн даатгалын тайланг хуулийн хугацаанд гаргаж холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх	Татварын тайлан: 2025 он-4 Нийгмийн даатгалын тайлан: 2025 он-12	2025 оны 1-12 дугаар саруудын нийгмийн даатгалын тайланг хуульд заасан хугацаанд нь харьяа дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэст цаасаар болон цахим системд тайлагнан баталгаажуулсан ба ажилтнаас суутган тооцсон болон ажил олгогчийн хариуцан төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэлийн төлбөрийг хуулийн хугацаанд нь буюу сар бүр төлж барагдуулсан. 2025 оны 1, 2, 3 дугаар улирлын ХАОАТ-ын тайланг бэлтгэн боловсруулж хуулийн хугацаанд etax.mta цахим системд шивж баталгаажуулсан ба 2026 он гарснаар 2025 оны 4 дүгээр улирлын ХАОАТ-ын тайланг шивэх эрх нээгдэх тул тухайн хуулийн хугацаанд цахим системд шивэхэд бэлэн бэлтгэл ажил бүрэн хангагдсан байна.	100
1.2.5	Сангийн сайдын 2021 оны 4 дүгээр тушаалаар	2025 оны хөрөнгө оруулалты	2025 оны төслийн хүрээний санхүүжилтийн ерөнхий төлөвлөгөөг ТУХ-ны хурлын хэлэлцэх асуудлын хүрээнд танилцуулан ТУХ-ны 2025	75

	батлагдсан журмын дагуу тухайн жилийн санхүү, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг хянан батлуулах, бүртгэх, тайлагнах	н төлөвлөгөө-1; хэрэгжилт-100%	оны 2 дугаар сарын 28-ны өдрийн 5 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар батлуулсан.	
1.2.6	Батлагдсан төсвийн дагуу санхүүжилтийг хянан баталгаажуулж ХББОСЯ-нд хүргүүлэх, Сангийн яаманд хүргүүлэн шийдвэрлүүлэх	Гадаад зээл ашиглалтын тооцоо нийлсэн акт 2025 он-1	2025 онд Баян-Өлгий аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажил болон тоног төхөөрөмжийн ажлын гүйцэтгэлд нийт 601,229.62 евро, Говьсүмбэр аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн ажлын гүйцэтгэлд 561,125.98 евро, Завхан аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн ажлын гүйцэтгэлд 680,450.33 евро, Увс аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн ажлын гүйцэтгэлд 633,572.76 евро буюу нийт 2,476,378.69 еврогийн санхүүжилтийг хянан баталгаажуулж хэрэгжүүлэгч яам болон Сангийн яаманд уламжлан шийдвэрлүүлсэн.	100
1.2.7	Төсвийн тухай хууль, Сангийн сайдын 2021 оны 4 дүгээр тушаалаар батлагдсан журмын дагуу Төслийн хүрээнд бий болсон хөрөнгийн бүртгэлийг хөтлөх	2025 он: Багц1; Багц2; Багц3; Багц4; Багц5	Төсвийн тухай хууль, Сангийн сайдын 2021 оны 4 дүгээр тушаалаар батлагдсан журмын дагуу Төслийн хүрээнд бий болсон хөрөнгийн бүртгэлийг Багц1; Багц2; Багц3; Багц4 ангилалын хүрээнд бүртгэн хөтлөж байна. ТӨБЗГ-ын мэргэжилтэн Баясгалангийн өгсөн чиглэлийн хүрээнд ашиглагч байгууллагуудад хүлээлгэн өгөх хөрөнгийн хүрээнд дамжуулан зээлийн гэрээ байгуулагдсан байх гэсэн шаардлагын дагуу Сангийн яамны Өрийн удирдлагын хэлтэст хандан Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргаас орон нутгийн ашиглагч байгууллагуудтай дамжуулан зээлийн гэрээг албажуулах гэрээний драфыг дахин боловсруулж 2025 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 02/10036 тоот албан бичгээр Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс аймгийн Засаг даргын тамгын газруудад хүргүүлээд байна.	100
1.3.1	Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж хүлээн авсан болон илгээсэн албан бичгийг Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын дагуу бүртгэл үүсгэж нэгдсэн санг бий болгох	2025 оны албан бичгийн бүртгэл-1	Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн хүлээн авсан болон илгээсэн албан бичгийг Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын дагуу бүртгэл үүсгэж хадгалсан. Мөн Drive.Google-ийн санд файл хэлбэрээр хадгалж нэгдсэн сан бий болгосон. 2025 оны 1-р улиралд хүлээн авсан болон илгээсэн албан бичиг нийт 109 файлыг үүсгэж нэгдсэн санд хадгалсан. 2025 оны 2-р улиралд хүлээн авсан болон илгээсэн албан бичиг нийт 122 файлыг үүсгэж нэгдсэн санд хадгалсан. 2025 оны 3-р улиралд хүлээн авсан болон илгээсэн албан бичиг нийт 74 файлыг үүсгэж нэгдсэн санд хадгалсан. 2025 оны 4-р улиралд хүлээн авсан болон илгээсэн албан бичиг нийт 89 файлыг үүсгэж нэгдсэн санд хадгалсан.	100
1.3.2	Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн архивын нэгжийг тухайн онд бүрдүүлэн ажиллах холбогдох материалыг архивын баримт бичиг боловсруулж	2025 он: 2 нэгж	2025 онд Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн 2024 оны архивын нийт 8 нэгж бичиг, 2022, 2023, 2024 оны нийт 4 нэгж бичиг дээр тус тус хүлээн авсан огноо, боловсруулсан хянасан, баримт бичгийн дугаарлалт гэсэн 3 тэмдэг нөхөж дарж, архивт хүлээлгэн өгөхөд бэлэн болгов. Мөн 2024 оны Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн тайлан, биелэлт, хяналт-	90

	хадгалах дүрэм журамд нийцүүлэн архивт хүлээлгэн өгөх		шинжилгээ, үнэлгээний тайлан-1 нэгж, 2024 оны хэрэгжилтийн явцын тайлан-1 нэгж, ерөнхий гүйцэтгэгч Smart Waste technologies компаниас ирүүлсэн тайлан-4 нэгж тус тус үүсгэн хадгалав. Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн 2025 оны хүлээн авсан болон илгээсэн нийт 384 бичиг дээр тус тус хүлээн авсан огноо, боловсруулсан хянасан, баримт бичгийн дугаарлалт гэсэн 3 тэмдэг дарж, архивт хүлээлгэн өгөхөд бэлэн болгосон бөгөөд Нэгдсэн төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн зохион байгуулалтад шилжихтэй холбогдуулан “Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих төсөл”-ийн хүрээний баримт бичгүүдийг хүлээлгэн өгөхөөр бэлтгэл ажлыг хангаж байна.	
1.3.3	ERP E-Mongolia төрийн байгууллагуудын дотоод үйл ажиллагааны удирдлагын нэгдсэн системийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх	Хүлээн авсан, илгээсэн цахим албан бичиг, шийдвэрлэлт-100%	2025 оны 1-р улиралд ERP E-Mongolia төрийн байгууллагуудын дотоод үйл ажиллагааны удирдлагын нэгдсэн системийг нэвтрүүлж, үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж системээр 5 бичиг хүлээн авч, 12 бичиг илгээсэн байна. 2025 оны 2-р улиралд системээр 3 бичиг хүлээн авч, 20 бичиг илгээсэн байна. 2025 оны 3-р улиралд системээр 3 бичиг хүлээн авч, 16 бичиг илгээсэн байна. 2025 оны жилийн эцсийн байдлаар ERP E-Mongolia системийн албан бичгийн шийдвэрлэлт 100 хувьтай байна.	100
2.1.1	Барилгын ажил гүйцэтгэх 2025 оны төлөвлөгөөнд 2025 оны 04 дүгээр сард тодотгол хийлгэх /Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс, Дорнод/	Төлөвлөгөөний тодотгол-1; ТУХ-ны шийдвэр-1	Хот байгуулалт, орон сууцжуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын баталсан 2024-2025 оны календарчилсан төлөвлөгөөгөөр Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс, аймгуудын цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажлын Техникийн комисс ажиллуулах хугацааг 2025.05.20-ны өдрөөр төлөвлөгдсөн бөгөөд дээрх аймгуудын 2025 оны Барилга угсралтын нэгдсэн төлөвлөгөөг ХББОСЯ-ны Нийтийн аж ахуйн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч О.Мөнхбаяраар батлуулсан. Барилга угсралтын ажлын явц болон бусад хүчин зүйлүүдээс шалтгаалан төлөвлөгөөт хугацаа хойшлогдсон бөгөөд Баян-Өлгий аймгийн 4200 м3/хоног хүчин чадалтай бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах комисс 2025.08.22-ны өдөр ажиллаж ББКД-83-0011/25 дугаартай 2025.09.11-ний өдрийн комиссын барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлтийг баталгаажуулсан. Говьсүмбэр, Завхан, Увс аймгуудын цэвэрлэх байгууламжийн 2025 оны Барилга угсралтын ажлын эрчимжүүлэх зорилгоор ерөнхий гүйцэтгэгч, барилга угсралтын туслан гүйцэтгэгч, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж хамтран боловсруулж төлөвлөгөөг ХББОСЯ-ны Нийтийн аж ахуйн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч М.Ням-Очир даргаар батлуулсан. Завхан аймгийн Засаг даргын 2025.11.14-ний өдрийн Барилгыг ашиглалтад хүлээн авах комисс томилох тухай А/447 дугаар захирамжаар Завхан аймгийн Улиастай суманд	100

			баригдсан хоногт 3000м3/хоног хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжийн барилга инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажлыг ашиглалтад хүлээн авах комиссын бүрэлдэхүүнийг баталж, комисс 2025.11.17-ны өдөр ажиллаж ББКД-81-0029/25 дугаартай 2025.12.03-ны өдрийн комиссын барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлтийг баталгаажуулсан. Увс аймгийн Засаг даргын 2025.11.19-ний өдрийн Барилгыг ашиглалтад хүлээн авах комисс томилох тухай А/603 дугаар захирамжаар Увс аймгийн Улаангом суманд баригдсан хоногт 3000м3/хоног хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүнийг баталж, комисс 2025.11.20-ны өдөр, Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2025.06.19-ний өдрийн А/257 дугаар захирамжаар барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комисс бүрэлдэхүүнийг баталж, Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр суманд баригдсан хоногт 2000м3/хоног хүчин чадалтай бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг ашиглалтад оруулах ажиллуулах комисс 2025.12.01-ний өдөр тус тус ажилласан бөгөөд үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авахаар шийдвэрлэсэн.	
2.1.2	Барилгын ажил гүйцэтгэх сар бүрийн график төлөвлөгөөг Төслийн захирлаар хянуулан, батлуулах	Сар бүрийн график төлөвлөгөөний биелэлт-100%	Барилгын ажил гүйцэтгэх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 дугаар сарын график төлөвлөгөөг Төслийн захирлаар хянуулан, батлуулсан бөгөөд Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны Нийтийн аж ахуйн бодлого, зохицуулалтын газрын ахлах мэргэжилтэн П.Очирдаваа биелэлтийг хянаж байна. Төлөвлөгөөний биелэлт: 1 сар - 97.9 хувьтай; 2 сар - 98.7 хувьтай; 3 сар - 80.0 хувьтай; 4 сар - 80.36 хувьтай; 5 сар - 81.41 хувьтай, 6 сар - 85.25 хувьтай, 7 сар - 86.05 хувьтай, 8 сар - 86.42 хувьтай; 9 сар – 82.98 хувьтай, 10 сар – 83,72 хувьтай байна.	83.3
2.1.3	Барилгын ажил эхлүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг сунгуулах	Барилгын ажил эхлүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл сунгалт-5	Цаг агаарын нөхцөл байдлаас шалтгаалан аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн 2025 оны барилга угсралтын ажил Баян-Өлгий аймагт 2025 оны 03 дугаар сарын 28-ний өдрөөс, Говьсүмбэр аймагт 2025 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс, Завхан аймагт 2025 оны 03 дугаар сарын 22-ний өдрөөс, Увс аймагт 2025 оны 04 дугаар сарын 01-ний өдрөөс тус тус эхэлсэн. Төслийн Увс аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн барилгын ажил эхлүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн хугацаа 2025.06.25-ны өдрөөр дуусгавар болж 2025.07.08-ны өдөр сунгалтыг хийлгэсэн.	100
2.1.4	Техникийн нөхцөлүүдийн хүсэлтийг шаардлагатай тохиолдолд холбогдох аймгуудад хандан шийдвэрлүүлэх,	Техникийн нөхцөл сунгалт-5	Баян-Өлгий аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг хотын бохир усны төв шугамтай холбох холболтын шугамын техникийн нөхцөлүүдийг 2025 оны 01 дүгээр сарын 15-ний өдрийн №04 дугаартай, Говьсүмбэр аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг хотын бохир усны төв шугамтай холбох холболтын шугамын техникийн нөхцөлүүдийг 2025 оны 01 дүгээр	100

	сунгуулах /Дулаан, ЦБУ, Цахилгаан, Холбоо дохиолол/		сарын 08-ний өдрийн №2025.01 дугаартай, Завхан аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг хотын бохир усны төв шугамтай холбох холболтын шугамын техникийн нөхцөлүүдийг 2025 оны 01 дүгээр сарын 20-ний өдрийн №01 дугаартай бохир ус техникийн нөхцөлүүдийг тус сунгуулсан. Дорнод аймгийн 2025.02.24 – ний өдрийн №1 дугаартай ЦБУ; ТН-А-04/2025 дугаартай холбоо дохиолол; 2024.10.10-ны өдөр №2024/622 дугаартай цахилгааны техникийн нөхцөлүүдийг шийдвэрлүүлсэн.	
2.1.5	Барилгын ажлын үе шатны ажилд зохиогчийн хяналт хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах	2025 оны зохиогчийн хяналтын тайлан-5	Зураг төслийн гүйцэтгэгч “Алтайн газрын хүч” ХХК-аас Баян-Өлгий аймгийн Өлгийн сумын 4200 м3/хоногийн хүчин чадалтай ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлтийг 2025.07.29-ний өдөр гаргасан. Зураг төслийн гүйцэтгэгч “Хатанбаатар” ХХК-аас Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 2000 м3/хоногийн хүчин чадалтай ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн Зохиогчийн хяналтын 15/25 дугаартай нэгдсэн дүгнэлтийг 2025.10.01-ний өдөр, Увс аймгийн Улаангом сумын 3000 м3/хоногийн хүчин чадалтай ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн Зохиогчийн хяналтын 17/25 дугаартай нэгдсэн дүгнэлтийг 2025.11.07-ны өдөр гаргасан. “Дөрвөн гүн” ХХК-аас Завхан аймгийн Улиастай сумын 3000 м3/хон хүчин чадалтай бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн барилгын DG-05/2025 дугаартай Зохиогчийн хяналтын нэгдсэн дүгнэлтийг 2025.11.10-ны өдөр гаргасан.	100
2.1.6	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянан баталгаажуулах /Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс/	БУА: БӨ-100%; ГС-100%; ЗА-100%; УВ-100% Санхүүжилт: БӨ-100%; ГС-100%; ЗА-100%; УВ-100%	2025 оны 1 дүгээр улиралд гүйцэтгэгч компаниас барилгын ажлын гүйцэтгэл ирүүлээгүй. 2025 оны 2 дугаар улиралд Төслийн хүрээнд Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс аймгуудын барилгын ажлын гүйцэтгэл №10 буюу 622,395.21 еврогийн санхүүжилтийн хүсэлтийг гүйцэтгэгч компаниас 2025 оны 06 дугаар сарын 13-ний өдрийн 130/2025 албан бичгээр ирүүлснийг хянан урьдчилгаа төлбөрийн 20% болон барьцаа төлбөрийн 10% суутган тооцож одоо санхүүжүүлэх дүнг 435,676.65 еврогийн дүнгээр баталгаажуулж 2025 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн 107 тоот албан бичгээр хэрэгжүүлэгч яаманд уламжилсан. ХББОСЯ тус гүйцэтгэлийг хянан баталгаажуулж Сангийн яаманд санхүүжилтийн эрх нээлгэх хүсэлтийг 2025 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн 03/2426, 03/2427, 03/2428, 03/2429 тоот албан бичгүүдээр хүргүүлэн ажилласан. 2025 оны 3 дугаар улиралд буюу 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн 02/6692 тоот албан бичгээр гүйцэтгэл №10 буюу барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хүрээнд Сангийн яам Төрийн банкинд санхүүжилтийн олгох зөвшөөрлийг хүргүүлсэн. 2025 оны 4 дүгээр улиралд барилгын ажлын 2 дахь гүйцэтгэл буюу гүйцэтгэл №13 болох Баян-Өлгий аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн	100

			ажлын 148,244.98 евро, Говьсүмбэр аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн ажлын 132,548.90 евро, Завхан аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн ажлын 115,662.41 евро, Увс аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн ажлын 165,271.49 евро буюу нийт 561,727.78 еврогийн санхүүжилтийн хүсэлтийг Ерөнхий гүйцэтгэгч компаниас 2025 оны 10 дугаар сарын 30-ний өдрийн 279/2025 тоот албан бичгээр Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид ирүүлсэн ба холбогдох материал болон тооцооллыг хянан барьцаа төлбөрийн 10%, урьдчилгаа төлбөрийн 20%-ийг суутган одоо санхүүжүүлэх дүнг 393,209.44 еврогийн дүнг баталгаажуулж 2025 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 195 тоот албан бичгээр хэрэгжүүлэгч яамны Төрийн Захиргааны удирдлагын газрын Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэст хүргүүлсэн.	
2.1.7	Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс аймгуудын хотын насос станц, гадна ариутгах татуургын шугамын ажлын нэмэлт санхүүжилтийн саналыг Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яаманд хүргүүлэх	Нэмэлт санхүүжилтийг шийдвэрлэх санал-4	Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс аймгуудын хотын насос станц, гадна ариутгах татуургын шугамын ажлын нэмэлт санхүүжилтийг Нөхцөлт зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийн үлдэгдэл хөрөнгөөр шийдвэрлүүлэхээр саналыг Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яаманд 2025.02.14-ний өдөр а/27 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. “Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын 2025.02.26-ны өдрийн 113 дугаар тогтоолоор “Төслийн жагсаалт батлах тухай” Засгийн газрын 2018 оны 25 дугаар тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулан “Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих” төслийн төсөвт өртгийг 27.35 сая еврогоор өөрчлөн тогтоосон. 2025.05.14-ний өдөр байгуулсан “Баян-Өлгий аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих” 2021/221 дугаартай гэрээний №2025/132 нэмэлт, өөрчлөлт 4-т: гэрээний өртгийг 94,015.50 еврогоор нэмэгдүүлэн 3,542,980.41; “Говьсүмбэр аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих” 2021/222 дугаартай гэрээний №2025/131 нэмэлт, өөрчлөлт 4-т: гэрээний өртгийг 97,332.34 еврогоор нэмэгдүүлэн 3,346,357.47; “Завхан аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих” 2021/223 дугаартай гэрээний №2025/133 нэмэлт, өөрчлөлт 4-т: гэрээний өртгийг 100,606.83 еврогоор нэмэгдүүлэн 3,899,466.88 евро болж, Увс аймгийн 2021/224 дугаартай гэрээт ажлын хувьд нэмэлт эх үүсвэрээр хийгдэх ажлыг гүйцэтгүүлэхэд гэрээний үнийн дүнгийн 15 хувиас давж буй тул Увс аймгийн Улаангом суманд хийгдэх гадна ариутгах татуургын төв шугам, бохир усны насос станц, аваарын сан, биоцөөрөм шинээр барих барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2025.08.28-ны өдөр нээлттэй зарласан.	100

2.1.8	Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан аймгийн биоцөөрмийн хуучин картуудыг суллаж лагийг зайлуулах, төсвийг орон нутгийн төсөвт суулгуулах, ажлыг зохион байгуулах талаар АЗДТГ, НАА байгууллагад уламжилж зөвлөмж, санал хүргүүлэх	Орон нутгийн ажлын хэсгийн хурлын шийдвэр-4	Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан аймгийн биоцөөрмийн хуучин картуудыг суллаж лагийг зайлуулах, төсвийг орон нутгийн төсөвт суулгуулах, ажлыг зохион байгуулах талаар АЗДТГ, НАА байгууллагад 2024 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн а/252, 253, 254, 255 тоот албан бичиг уламжилж байсан. 2025 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн 113 дугаар тогтоолоор “Төслийн жагсаалт батлах тухай” Засгийн газрын 2018 оны 25 дугаар тогтоолын хавсралтын нэмэлт ажлын төсөвт тухайн ажлыг хийх тоо хэмжээ багтсан.	100
2.1.9	Гадна цахилгааны шугам сүлжээний ажлыг эхлүүлж, үргэлжлүүлэх /Баян-Өлгий/	Гүйцэтгэл-100%	Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын 4 дүгээр багт баригдах Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн гадна цахилгааны ажлын зураг төслийг БХБЯ-ны Төрийн Нарийн Бичгийн Даргын 2020.12.31-ний өдрийн №2020/77 тоот зургийн даалгаврын дагуу “Алтайн газрын хүч” ХХК хийж гүйцэтгэн 2023.06.26-ны өдөр магадлалаар оруулж батлуулсан бөгөөд гадна цахилгааны ажлын туслан гүйцэтгэгч “Их Дельта Инженеринг” ХХК батлагдсан зургийн дагуу ажлаа эхлүүлэх гэсэн боловч Бугат суманд хийгдэж байгаа цахилгааны ажлын трасстай давхцуулан зөвшөөрөл олгон гүйцэтгэгч “ИСЭТ” ХХК гадна цахилгаан хангамжийн ажил гүйцэтгэж байсан. Баян-Өлгий аймгийн ЦШСГ-ын 2024.08.01-ны өдрийн №24/123 тоот техникийн нөхцлийн дагуу “Алтайн газрын хүч” ХХК гадна цахилгаан хангамжийн ажлын зураг төслийн өөрчлөлт хийсэн ба Баян-Өлгий аймгийн Засаг дарга Б.Зангарын баталсан 2025.06.03-ны өдрийн 5А3У3-83-0014/25 тоот Барилгын ажил эхлэх зөвшөөрөл гаргуулан гүйцэтгэгч “Их Дельта Инженеринг” ХХК 2025.06.03-ны өдрөөс 2025.07.11-ний өдөр хүртэл гадна цахилгаан хангамжийн барилга угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Иймд “Алтайн газрын хүч” ХХК хийж гүйцэтгэсэн Баян-Өлгий аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн гадна цахилгаан хангамжийн трассын өөрчлөлт хийгдсэн зураг төсөлд дахин магадлал хийлгэх тайлбарыг 2025.08.06-ны өдрийн №145 тоот албан бичгээр Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлсэн. Барилгын хөгжлийн төвийн 2025.08.21-ний өдрийн 1459/2025 дугаартай Барилга байгууламжийн зураг төслийн магадлалын дүгнэлтийн нэгтгэлээр Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын “Ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламж”-ийн гадна цахилгаан хангамжийн өөрчлөлтийн ажлын зураг, төсвийг баталгаажуулсан. Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах 2025.08.21-ний өдрийн 02/2025 дугаар дүгнэлтээр эрчим хүчний барилга байгууламжийн ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд хөрөнгө оруулагч, захиалагч болох СУАТ ОНӨҮГ, аймгийн ЦШСГазрын мэдэлд 2025 оны	100

			08 дугаар сарын 21-ний өдрөөс ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэсэн.	
2.1.10	Тоног төхөөрөмж угсрах, суурилуулах ажлыг технологийн дагуу хийгдэж байгаа эсэхэд хяналт тавих /Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс/	Тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажлын гүйцэтгэл-100%	Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн тоног төхөөрөмжийг угсрах ажил “Байгууламж” ХХК 2025 оны 05 дугаар сард эхэлсэн бөгөөд Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Увс, Завхан аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн технологийн тоног төхөөрөмж, технологийн шугам хоолойн угсралтын ажлы бүрэн дууссан байна. Говьсүмбэр, Увс, Завхан аймгийн лабораторийн тоног төхөөрөмж угсралтын ажил 80% тай үргэлжилж байна.	80
2.1.11	Техникийн комисс ажилуулах ажлыг зохион байгуулах /Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс/	Техникийн комисс ажилуулах аймаг-4	ХББОСЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын баталсан “Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих төсөл”-ийн 2024-2025 оны календарчилсан төлөвлөгөөгөөр Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс, аймгуудын цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажлын Техникийн комисс ажиллуулах хугацаа 2025.05.20-ны өдрөөр төлөвлөгдсөн бөгөөд барилга угсралтын ажлын явцаас шалтгаалан төлөвлөгөөт хугацаа хойшлогдож 2021/221 дугаартай гэрээт Баян-Өлгий аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн ажилд 2025 оны 08 дугаар сард ашиглалтад оруулах комиссыг ажиллуулахтай холбогдуулан холбогдох баримт бичигт захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч, ашиглагч байгууллагууд оролцсон хамтарсан үзлэг шалгалтыг 2025.06.30-ны өдөр; 2021/222 дугаартай гэрээт Говьсүмбэр аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн ажилд 2025.09.25-26-ны өдөр ашиглалтад оруулах комиссыг ажиллуулахтай холбогдуулан хамтрассан үзлэг шалгалтыг 2025.09.10-ны өдөр; 2021/223 дугаартай гэрээт Завхан аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн ажилд 2025 оны 11 дүгээр сард ашиглалтад оруулах комиссыг ажиллуулахтай холбогдуулан 2025.10.15-ны өдөр; 2021/224 дугаартай гэрээт Увс аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн ажилд 2025 оны 11 дүгээр сард ашиглалтад оруулах комиссыг ажиллуулахтай холбогдуулан 2025.10.17-ны өдөр тус тус зохион байгуулсан.	100
2.1.12	Техникийн комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах /Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс/	Техникийн комиссын үүрэг даалгаврын биелэлт-100%	Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын 4200 м3/хоног хүчин чадалтай ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламж, Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 2000 м3/хоног хүчин чадалтай ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламж, Завхан аймгийн Улиастай сумын 3000 м3/хоног хүчин чадалтай ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламж, Увс аймгийн Улаангом сумын 3000 м3/хоног хүчин чадалтай ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн ашиглалтад оруулах комиссыг ажиллуулахтай холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч, ашиглагч байгууллагууд оролцсон хамтрассан үзлэг шалгалтаар өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулсан бөгөөд Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын 2025 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн	100

			А/643 дугаартай захирамж, Завхан аймгийн Засаг даргын 2025.11.14-ний өдрийн А/447 дугаар захирамж, Увс аймгийн Засаг даргын 2025.11.19-ний өдрийн А/603 дугаар захирамж, Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2025.06.19-ний өдрийн А/257 дугаар захирамжаар тус тус барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс ажилласан.	
2.1.13	Улсын комисс ажиллуулах /Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс/	Бэлтгэл хангалт- 100%	Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын 2025 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/643 дугаартай Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын 4200 м3/хоног хүчин чадалтай бохир усны цэвэрлэх байгууламжийн барилгын ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай захирамжаар комиссын бүрэлдэхүүнийг баталж комисс 2025 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр ажилласан бөгөөд комиссын гүшүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авахаар шийдвэрлэсэн. Завхан аймгийн Засаг даргын 2025.11.14-ний өдрийн А/447 дугаар захирамжаар Завхан аймгийн Улиастай суманд баригдсан хоногт 3000м3/хоног хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжийн барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүнийг баталж, комисс 2025.11.17-ны өдөр ажилласан бөгөөд комиссын гүшүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авахаар шийдвэрлэсэн. Увс аймгийн Засаг даргын 2025.11.19-ний өдрийн А/603 дугаар захирамжаар Увс аймгийн Улаангом суманд баригдсан хоногт 3000м3/хоног хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжийн барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүнийг баталж, комисс 2025.11.20-ны өдөр ажилласан бөгөөд комиссын гүшүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авахаар шийдвэрлэсэн. Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2025.06.19-ний өдрийн А/257 дугаар захирамжаар барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комисс бүрэлдэхүүнийг баталсан бөгөөд тус захирамжийн дагуу Сүмбэр суманд баригдсан 2000м3/хоног хүчин чадалтай бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг ашиглалтад оруулах ажиллуулах комисс 2025.12.01-ний өдөр ажилласан бөгөөд комиссын гүшүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авахаар шийдвэрлэсэн.	100
2.1.14	Ашиглалтад хүлээлгэж өгөх /Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс/	Ашиглалтад оруулах аймаг-4	Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах ББКД-83-0011/25 дугаартай 2025.09.11-ний өдрийн комиссын дүгнэлтээр Өндөр төвөгшилтэй барилга байгууламж ангиллын 4,200/м.куб/хоног хүчин чадал бүхий Цэвэрлэх байгууламжийн барилга зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлтийг баталгаажуулсан. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах ББКД-81-0029/25 дугаартай 2025.12.03-ний өдрийн комиссын дүгнэлтээр Бага төвөжилтэй барилга байгууламж, Өндөр төвөжилтэй	

			барилга байгууламж ангиллын 3000/м.куб/хоног хүчин чадал бүхий Цэвэрлэх байгууламжийн барилга зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлтийг баталгаажуулсан.	
2.1.15	Туршилт тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлыг эхлүүлэх /Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс/	Технологи йн шугам сүлжээний холболтын ажлын гүйцэтгэл- 100%	Баян-Өлгий аймгийн 4200 м3/хоног хүчин чадал бүхий цэвэрлэх байгууламжийн туршилт тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажил эхэлсэн. Гүйцэтгэгч Смарт Вейст Текнолоджис ХХК болон ашиглагч байгууллага СУАТ ХХК-ийн ашиглалт, үйл ажиллагааны багийн хамтын ажиллагааны үр дүнд бүх үндсэн тоног төхөөрөмжүүдийн ажиллагааг шалгаж, биологийн цэвэрлэгээний гол процесс болох идэвхтэй лагийн үржилтийг эхлүүлээд байна. Энэ нь цаашид цэвэрлэх байгууламжийг бүрэн хүчин чадлаар ажиллуулах суурь нөхцөл болно. Мөн лаборатори дээр химийн болон гидробиологийн шинжилгээг хийж эхэлсэн. Говьсүмбэр, Завхан, Увс аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн туршилт тохируулгын ажлыг технологи үйл ажиллагаатай холбогдуулан ирэх хавар буюу 2026 оны 03 дугаар сараас эхлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.	25
2.1.16	АО технологийн барилгын ажлын зураг төсөл, төсвийн тооцоог хийлгэх, зураг төслийн явцад БНБД нийцэж байгаа талаар хяналт тавих, БХТ-ийн экспертизээр оруулах /Дорнод/	Зураг төсөл, төсөв- 100%	“Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих төсөл”-ийн хүрээнд хэрэгжиж буй Дорнод аймгийн Чойбалсан хотод шинээр баригдах 10000м3/хоног хүчин чадалтай ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн АО технологийн ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн зураг төсөл, төсвийн орчуулга болон магадлалын дүгнэлт зэрэг асуудлуудаар захиалагч Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам, Барилгын хөгжлийн төв, гүйцэтгэгч “Мелиорекс” ХХК-ний төлөөлөл, туслан гүйцэтгэгч Наранрашаан болон Батдах ХХК-ийн хамтарсан 2025.05.16-ны өдрийн хурлаас 2025 оны 05 дугаар сарын 23-нд бүх зургийг Барилгын хөгжлийн төвд өгч дуусган экспертүүдээр хянуулах; экспертүүдэд хуваарилах ажлыг цаг алдалгүй зохион байгуулах; Зургийг орон нутгийн онцгой байдлын газраар албажуулах зэрэг тулгамдаж буй асуудлыг цаг алдалгүй хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн. Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн 2025.06.05-ны өдрийн 103 тоот Барилгын хөгжлийн төвийн магадлалд оруулах арга хэмжээ хугацаа алдагдахад хүрч байгаа талаар дурдан талуудын уялдаа холбоог сайжруулан, зураг төслийн ажлыг эрчимжүүлэх тухай албан бичгийг Мелиорекс ХХК-д хүргүүлсэн. Ерөнхий гүйцэтгэгч “Мелиорекс” компани Дорнод аймгийн Чойбалсан хотод хоногт 10,000 м³/хоног хүчин чадалтай бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн АО технологийн зураг төсөл, төсөв, орчуулгын ажлыг дуусган Барилгын хөгжлийн төвийн экспертүүдэд хянуулахаар зураг төслийг хүргүүлсэн. Дорнод аймгийн Чойбалсан хотод хоногт 10,000 м³/хоног хүчин чадалтай бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн зураг төслийг орон	100

			нутгийн Онцгой байдлын газар, Эрүүл мэндийн газар албажуулах холбогдох дүгнэлтийг гаргасан.	
2.1.17	Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг холбогдох газруудаар батлуулах /Дорнод/	Холбогдох төрийн захиргааны байгууллагын дүгнэлт -1; Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө-1	Барилгын хөгжлийн төвийн 2025.09.02-ны өдрийн 1551/2025 дугаартай Барилга байгууламжийн зураг төслийн магадлалын дүгнэлтийн нэгтгэлээр Дорнод аймгийн 10,000 м3/хоног хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжийн ажлын зураг, төсөв батлагдсан бөгөөд Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээний тайлан холбогдох төрийн захиргааны байгууллагын дүгнэлтээр баталгаажснаар Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө батлагдана.	0
2.1.18	Магадлалын нэгдсэн дүгнэлт гаргуулах /Дорнод/	Магадлалын нэгдсэн дүгнэлт-1	Зураг төслийн туслан гүйцэтгэгч “Наран Рашаан” ХХК Дорнод аймгийн Чойбалсан хотод баригдах хоногт 10,000 м³/хоног хүчин чадалтай бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн Гадна цахилгаан, гадна бохирын шугамын ажлын зураг төсөл, төсвийг боловсруулсан бөгөөд Барилгын хөгжлийн төвийн Барилга байгууламжийн зураг төслийн 2025.06.17-ны өдрийн 0982/2025 дугаартай Магадлалын нэгдсэн дүгнэлтийн нэгтгэлээр Дорнод аймгийн Хэрлэн суманд баригдах 10,000 м3/хон хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжийн гадна шугам сүлжээний ажлын зураг, төсөв батлагдсан бөгөөд 2026 оны Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын Сайдын багцад МУ-ын төсөвт тусган батлуулсан. Барилгын хөгжлийн төвийн 2025.09.02-ны өдрийн 1551/2025 дугаартай Барилга байгууламжийн зураг төслийн магадлалын дүгнэлтийн нэгтгэлээр зураг төслийн гүйцэтгэгч “Батдах” ХХК-ний боловсруулсан Дорнод аймгийн 10,000 м3/хоног хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжийн ажлын зураг, төсөв батлагдсан.	100
2.1.19	Гэрээт ажлын цар хүрээг тодорхой болгох /Дорнод/	Төслийн удирдах хорооны зөвлөмж ийн хэрэгжилт-100%	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны Нийтийн аж ахуйн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч бөгөөд төслийн захирал О.Мөнхбаяр, төслийн зохицуулагч Ц.Ариунтуяа болон “Мелиорекс” компаний захирал Михал Власценюк, Адам Власценюк нар Дорнод аймгийн Чойбалсан хотын 10000м3/хоног хүчин чадалтай АО технологийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн ажлын тоо хэмжээг 2025 оны 02 дугаар сарын 13-ний өдөр харилцан тохиролцож гарын үсэг зурж албажуулав. ХББОСЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2025.09.04-ны өдрийн А/123 дугаар тушаалаар БНПУ-ын Засгийн газар, Монгол Улсын Засгийн газар хоорондын нөхцөлт зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийн хүрээнд олгосон зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй “Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих төсөл”-ийн хүрээнд Дорнод аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй 2021/220 дугаар гэрээг дүгнэх, нэмэлт өөрчлөлтийн санал	30

			боловсруулах, ажлын тоо хэмжээг баталгаажуулан тодорхойлж, Төслийн удирдах хороонд танилцуулах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан.	
2.1.20	Магадлалын нэгдсэн дүгнэлт гарснаар барилга угсралтын ажил эхлэх бэтгэл хангагдаж, барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх /Дорнод/	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл-20%	Барилга, хот байгуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн 2024/10 дугаартай Дорнод аймгийн аймгийн Хэрлэн суманд баригдах ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгаврын дагуу Дорнод аймгийн 10,000 м3/хоног хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжийн ажлын зураг, төсөв Барилгын хөгжлийн төвийн 2025.09.02-ны өдрийн 1551/2025 дугаартай Барилга байгууламжийн зураг төслийн магадлалын дүгнэлтийн нэгтгэлээр батлагдсан. Дорнод аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн гэрээт ажлын хугацаа 2024.12.31-ний өдөр дуусгавар болсон тул гэрээг дүгнэх, цуцлах, дахин сунгах эсэхийг шийдвэрлүүлэх шаардлагатай нөхцөл байдал үүссэн бөгөөд барилга угсралтын ажил эхлээгүй.	0
2.1.21	Тоног төхөөрөмжийн захиалга хийх, үйлдвэрлэх /Дорнод/	Тоног төхөөрөмжийн захиалга хийх, үйлдвэрлэх бэлтгэл ажил хангалт-100%; Тоног төхөөрөмжийн батлагдсан жагсаалт-1	ХББОСЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2025.09.04-ны өдрийн А/123 дугаар тушаалаар БНПУ-ын Засгийн газар, Монгол Улсын Засгийн газар хоорондын нөхцөлт зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийн хүрээнд олгосон зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй “Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих төсөл”-ийн хүрээнд Дорнод аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй 2021/220 дугаар гэрээг дүгнэх, нэмэлт өөрчлөлтийн санал боловсруулах, ажлын тоо хэмжээг баталгаажуулан тодорхойлж, Төслийн удирдах хороонд танилцуулах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан. Тус ажлын хэсгийн хурлаар ерөнхий гүйцэтгэгч Мелиорекс компанийн зүгээс 2,5 сая еврогийн тоног төхөөрөмжийн жагсаалтыг албажуулан ирүүлэхээр шийдвэрлэсэн бөгөөд ерөнхий гүйцэтгэгчийн зүгээс 1,1 сая еврогоор албажуулан ирүүлсэн. Ерөнхий гүйцэтгэгч Мелиорекс ХХК-ийн зүгээс 10,000 м³ хүчин чадалтай биологийн цэвэрлэгээний бүрэн технологийн системийн эцсийн саналыг 2025.11.17-ны өдөр цахимаар ирүүлсэн. Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн зүгээс Дорнод аймгийн Хэрлэн суманд баригдах 10,000 м³/хоног хүчин чадалтай бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн 2025 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдөр батлагдсан төсвийн дагуу Ерөнхий гүйцэтгэгч Мелиорекс ХХК-ийн ирүүлсэн тоног төхөөрөмжийн хоёр хувилбар бүхий үнийн санал, жагсаалттай танилцаж 2025.11.28-ны өдөр цахимаар холбогдох хариуг Ерөнхий гүйцэтгэгч Мелиорекс ХХК-д хүргүүлсэн. Үнийн саналд тусгагдсан тоног төхөөрөмжүүдээс батлагдсан зураг төсөвт нийцэж, худалдан авах боломжтой тоног төхөөрөмжүүдийн талаар болон тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл, техникийн үзүүлэлт,	0

			үнийн зөрүүний үндэслэлийг тодруулах; тоног төхөөрөмжийн нэр, хүчин чадлыг батлагдсан төсвийн жагсаалттай тулган нягталж, төсөвт тусгагдаагүй нэр томъёо ашиглахгүйгээр засварлан дахин ирүүлэх шаардлагыг тоног төхөөрөмжийн батлагдсан төсвийг хамт хүргүүлсэн.	
2.2.1	ТХН болон Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс аймгуудын ГХБХБГ хооронд тус тус байгуулсан "Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих төсөл"-ийн Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс аймгийн төвийн цэвэрлэх байгууламж барих болон бусад туслах үйлчилгээ" барилгын ажлын гэрээнүүдэд захиалагчийн хяналт гүйцэтгэх гэрээг сунгах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, дүгнэх, баталгаажуулах, тайлагнах	Захиалагчийн хяналт гүйцэтгэх гэрээний сунгалт-4, Захиалагчийн хяналт гүйцэтгэсэн тайлан-4	ТХН болон Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс аймгуудын ГХБХБГ хооронд тус тус байгуулсан "Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих төсөл"-ийн Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс аймгийн төвийн цэвэрлэх байгууламж барих болон бусад туслах үйлчилгээ" барилгын ажлын гэрээнүүдэд захиалагчийн хяналт гүйцэтгэх гэрээг 2025 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2025 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэлх гэрээний нэмэлт өөрчлөлт №1-ийг 2025 оны 02-р сарын 01-ны өдөр байгуулж гэрээний сунгалт хийгдсэн. Увс аймгийн ГХБХБГ-аас 5, 6, 7, 8 дугаар сарын тайланг 06-р сарын 13-ны өдөр, 09-р сарын 18-ны өдөр, Баян-Өлгий аймгийн ГХБХБГ-аас 3, 4, 5, 6, 7, 8 дугаар сарын захиалагчийн хяналтын тайланг 4-р сарын 25-ны өдөр, 5-р сарын 5-ны өдөр, 6-р сарын 4, 7-р сарын 7-ны өдөр, 9-р сарын 19-ний өдөр тус тус ирүүлсэн. Говьсүмбэр аймгийн ГХБХБГ-аас 4, 5, 6 сарын тайланг 04-р сарын 24-ний өдөр, 06-р сарын 13-ны өдөр, 07-р сарын 08-ны өдөр тус тус ирүүлээд байна.	100
2.2.2	ТХН болон Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс аймгуудын Нийтийн аж ахуйн СУАТ ХХК, Ус-Ду ОНӨААТУГ, Амь Ус ХХК, Чандмань-Увс ХХК -тай тус тус байгуулсан "Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих төсөл"-ийн Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын цэвэрлэх байгууламж барих болон бусад туслах үйлчилгээ" барилгын ажлын гэрээнүүдэд захиалагчийн хяналт гүйцэтгэх гэрээг сунгах, хяналт тавих, дүгнэх, баталгаажуулах, тайлагнах	Захиалагчийн хяналт гүйцэтгэх гэрээний сунгалт-4, Захиалагчийн хяналт гүйцэтгэсэн тайлан-4	ТХН болон Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс аймгуудын Нийтийн аж ахуйн СУАТ ХХК, Ус-Ду ОНӨААТУГ, Амь Ус ХХК, Чандмань-Увс ХХК -тай тус тус байгуулсан "Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих төсөл"-ийн Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын цэвэрлэх байгууламж барих болон бусад туслах үйлчилгээ" барилгын ажлын гэрээнүүдэд захиалагчийн хяналт гүйцэтгэх гэрээг 2025 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2025 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэлх гэрээний нэмэлт өөрчлөлт №1-ийг Баян-Өлгий аймгийн Нийтийн аж ахуйн СУАТ ХХК, Говьсүмбэр аймгийн Ус-Ду ОНӨААТУГ-тай 2025 оны 02-р сарын 01-ний өдөр, Завхан аймгийн Амь-Ус ХХК-тай 2025 оны 02-р сарын 18-ны өдөр, Увс аймгийн Чандмань-Увс ХХК-тай 2025 оны 03-р сарын 20-ны өдөр тус тус байгуулж гэрээний сунгалт хийгдсэн. Говьсүмбэр аймгийн Ус-Ду ОНӨААТУГ-аас захиалагчийн хяналтын тайланг 4-р сарын 03-ны өдөр, Завхан аймгийн Амь-Ус ХХК 4, 5, 6, 9 дүгээр сарын захиалагчийн хяналтын тайланг 04-р сарын 28-ны өдөр, 05-р сарын 13-ны өдөр, 06-р сарын 13-ны өдөр, 9-р сарын 16-ний өдрүүдэд тус тус ирүүлсэн байна. Баян-Өлгий аймгийн "СУАТ" ХХК-аас 4, 5, 6 дугаар сарын захиалагчийн хяналтын тайланг 2025 оны 06-р сарын 13, 23-ны өдрүүдэд, Увс аймгийн "Чандмань-Увс" ХХК-аас 5 дугаар сарын	100

			захиалагчийн хяналтын тайланг 2025 оны 06-р сарын 12-ны өдөр ирүүлээд байна.	
2.2.3	ТХН болон Барилгын хөгжлийн төвийн хооронд "Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих төсөл"-ийн Баян-Өлгий, Увс, Завхан, Говьсүмбэр, Дорнод аймгуудын төвийн цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих барилгын ажлын захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих, дүгнэх, баталгаажуулах, тайлагнах	Захиалагчийн хяналт гүйцэтгэсэн аймаг-5 /Баян-Өлгий, Увс, Завхан, Говьсүмбэр, Дорнод/ Тайлан-5	ТХН болон Барилгын хөгжлийн төвийн хооронд "Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих төсөл"-ийн Баян-Өлгий, Увс, Завхан, Говьсүмбэр, Дорнод аймгуудын төвийн цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих барилгын ажлын захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх гэрээний хүрээнд 2025 оны хагас жилийн хяналтын тайланг хүлээн авсан. "Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих төсөл"-ийн Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын 4200 м3/хон хүчин чадалтай ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн 2025.08.05-ны өдрийн Д-2025/54 дугаартай Захиалагчийн Барилгын техникийн хяналтын нэгдсэн дүгнэлт; Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 2000м3/хон хүчин чадалтай ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн 2025.10.08-ны өдрийн Д-2025/99 дугаартай Захиалагчийн Барилгын техникийн хяналтын нэгдсэн дүгнэлт; Завхан аймгийн Улиастай сумын 3000м3/хоног хүчин чадалтай ахуйн бохир усны цэвэрлэх байгууламжийн 2025.11.14-ний өдрийн Д-2025/127 дугаартай Захиалагчийн барилгын техникийн хяналтын нэгдсэн дүгнэлт; Увс аймгийн Улаангом суманд баригдсан 3000м3/хоног хүчин чадалтай ахуйн бохир усны цэвэрлэх байгууламжийн 2025.11.18-ны өдрийн Д-2025/133 дугаартай Захиалагчийн барилгын техникийн хяналтын нэгдсэн дүгнэлт тус тус гарсан.	80
2.3.1	Барилга угсралтын ажлын үед хөтлөх, бүрдүүлэх шаардлагатай холбогдох баримт бичгийн бүрдлийг хангуулж ажиллах	Ил далд ажлын акт-5 аймаг; /Баян-Өлгий, Увс, Завхан, Говьсүмбэр, Дорнод/; Улаан дэвтэр- 5 /Баян-Өлгий, Увс, Завхан, Говьсүмбэр, Дорнод/	Цаг агаарын нөхцөл байдлаас шалтгаалан Баян-Өлгий, аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажил 2025 оны 03 дугаар сарын 28-ний өдрөөс, Говьсүмбэр аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажил 2025 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс, Завхан аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажил 2025 оны 03 дугаар сарын 22-ний өдрөөс, Увс аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажил 2025 оны 04 дугаар сарын 01-ний өдрөөс тус тус эхэлсэн. Говьсүмбэр аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажил төслийн талбай дээр 2025 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдөр инженерүүд томилолтоор ажиллах үед талбайн улаан журнал дээр заавар, зөвлөмж, шаардлагуудыг бичиж, биелэлтийн жагсаалт гаргаж, биелэлтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулсан. Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны Салбарын хяналтын газраас Хяналт, үнэлгээний үндэсний хорооны даргын 02 дугаар тогтоол, Хот байгуулалт, барилга орон сууцжуулалтын сайдын 119 дүгээр тушаал, Салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан төлөвлөгөөт шалгалт хийх тухай 02-00/04 дугаар удирдамжийн хүрээнд "Аймгуудын	80

			бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих төсөл"-ийн Говьсүмбэр аймгийн барилга угсралтын үйл ажиллагаанд 2025 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 02-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтыг хэрэгжүүлж, Баян-Өлгий, Завхан, Увс аймгуудын барилга угсралтын үйл ажиллагаанд 2025 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрөөс эхлэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг эхлүүлсэн бөгөөд Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны Нийтийн аж ахуйн бодлого, зохицуулалтын газрын дарга бөгөөд Төслийн захирал О.Мөнхбаярын баталсан удирдамжийн дагуу Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн баг бүрэлдэхүүн ажилласан. Барилга угсралтын ажлын үед хөтлөх, бүрдүүлэх шаардлагатай холбогдох баримт бичгийн бүрдлийг хангуулан ажилласан.	
2.3.2	Барилгын талбайн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангуулах хүрээнд харъяа аймгуудын мэргэжлийн хяналтын байгууллагуудтай хамтран ажиллах; Барилгын ажилд ХАБЭА-г мөрдүүлж ажиллуулах, ХАБЭА-н сургалтыг зохион байгуулах	ХАБЭА-н тайлан дэвтэр-5 /Баян-Өлгий, Увс, Завхан, Говьсүмбэр, Дорнод/ ХАБЭА-н сургалт-4	Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс аймгуудын Барилгын талбайн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангуулах хүрээнд туслан гүйцэтгэгч “Байгууламж”, “Сайн”, “Сан”, “Грөвинг Валю” ХХК-тай нийт ажилчдын сургалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хяналт тавих Барилгын ажилд ХАБЭА-г мөрдүүлж ажиллуулах тал дээр зөвлөмж өгч талбайн инженерүүдэд үүрэг өгч мөрдүүлэн 2025 оны барилга угсралтын ажлыг эхлүүлсэн. Мөн Жендэрийн орон тооны бус салбар зөвлөлийн 2025 оны төлөвлөгөөний 3.2-т тусгагдсан Барилгын салбарт ажиллах ХАБЭА-н ажилтан бэлтгэх сургалтад “Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих төсөл“-ийн бүтээн байгуулалтад оролцож буй гүйцэтгэгч компаниудын болон төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн ИТА-г хамруулах хүсэлтийг 2025.03.28-ны өдрийн а/46 тоот албан бичгээр ХББОСЯ-нд хүргүүлсэн. Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам болон МБҮА хамтран зохион байгуулсан Төрийн болон Аж ахуйн нэгж байгууллагын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан, инженер техникийн ажилтнууд, удирдах албан тушаалтнуудад барилгын ХАБЭА-н хууль тогтоомж, эрсдэлийн удирдлага, зохион байгуулалт болон байгууллагын ХАБЭА-н чадварын мэдлэг олгож чадавхижуулах, болзошгүй осол эрсдэлээс хамгаалах зорилготой Барилгын удирдах ажилтны ХАБЭА-ын сургалтад 2025.10.23-ны өдөр Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн инженерүүд хамрагдсан.	100
2.3.3	Барилгын ажлын баталгаажсан сарын тайланг бүртгэн зохих журмын дагуу хадгалах	2025 оны Барилгын ажлын баталгаажсан тайлан-12	2025 оны барилга угсралтын ажлын батлагдсан графикайн дагуу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 дугаар сарын төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж биелэлтийн тухай бүрд гарган Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны Нийтийн аж ахуйн бодлого, зохицуулалтын газраар сар бүр хянуулан албажуулж барилгын ажлын баталгаажсан сарын тайланг бүртгэн зохих журмын дагуу хадгалж байна.	100

2.3.4	Төслийн барилга байгууламжийн ажлын ил, далд ажлын актыг баталгаажуулах, үе шатны ажлын гүйцэтгэлийн тэмдэглэлд хяналт тавих, далдлагдсан ажлын чанарыг баталгаажуулах, барилгын улсын хяналт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллага, зураг төсөл зохиогчийн тавьсан шаардлагын биелэлтэд хяналт тавих	Ил далд ажлын акт баталгааж илт-5 /Баян-Өлгий, Увс,Завхан , Говьсүмбэр, Дорнод/ Зураг төсөл зохиогчийн шаардлагын биелэлт-100%	Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих төслийн ерөнхий гүйцэтгэгч “Smart Waste technologies” ХХК-ийн туслан гүйцэтгэгч “Грөвинг Валою” ХХК, “Байгууламж” ХХК, “Сайн” ХХК, “Сан” ХХК-иудын Улаан журнал дээр тэмдэглэгдсэн холбогдох байгууллагуудын тавьсан шаардлагын биелэлтийг гүйцэтгэгч компаниудаар гаргуулан хяналт тавин ажилласан. Төслийн барилга байгууламжийн ажлын зураг төслийн боловсруулалт, угсралтын ажлын явцад Төрийн хяналт шалгалтын тухай, Барилгын тухай, Эрчим хүчний тухай хуулиуд, түүнтэй нийцүүлэн гаргасан норм, дүрэм, журам, стандартын хэрэгжилтэд үзлэг шалгалт хийж Улсын ахлах байгцаагчийн албан шаардлагыг 2025.05.29-ний өдрийн 02-00-03/001/94 тоотойр Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид ирүүлсэн бөгөөд 2025.06.02-ний өдрийн 100 тоот албан бичгээр холбогдох шаардлагыг ерөнхий гүйцэтгэгч БНПУ-ын “Smart Waste technologies” ХХК-д хүргүүлэн 06 сарын 19-ний дотор холбогдох шаардлагуудыг хангуулан ТХН-ийн 2025.06.19-ний өдрийн Албан шаардлагын хариу хүргүүлэх тухай 112 тоот албан бичгээр ХББОСЯ-ны Салбарын хяналтын газарт хүргүүлсэн.	100
2.3.5	Байгаль орчны менежментийн 2025 оны төлөвлөгөөг батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих /Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс/	Байгаль орчны менежментийн 2025 оны төлөвлөгөө-4	2023, 2024 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг цаг хугацаанд нь оруулаагүйгээс БОУАӨЯ-ны зүгээс БОАЖСайдын 2019 оны А/618 дугаар журмын дагуу өмнөх жилүүдэд тухайн жилийн төлөвлөгөө, тайлан батлуулж байсан эсэх, батлуулаагүй бол зөрчил арилгасан баримт, байцаагчийн дүгнэлт хавсаргах гэсний дагуу 4 аймгуудад дээр торгуулийн арга хэмжээ болох аймаг тус бүр дээр 500,0 тушааж зөрчлийг арилгуулсан. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 9.9-р зүйл. 9.10-т зааснаас бусад төрлийн төсөл хэрэгжүүлэгч нь байгаль орчныг хамгаалах талаар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн баталгаа болгон тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд шаардагдах зардлынхаа 50-иас доошгүй хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн хөрөнгийг тус сум, дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн тусгай дансанд төвлөрүүлж, төлөвлөгөөний биелэлтийг жил бүр тайлагнана...гэж заасны дагуу төсөл хэрэгжиж буй сумуудын байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн дансанд барьцааг байршуулуулсан. 2025 оны Байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламж шинээр барих, өргөтгөн шинэчлэх төсөл”-ийн Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн ажлын байгаль орчны хяналт шинжилгээний хээрийн судалгааны ажлыг байгаль орчны зөвлөх үйлчилгээний “Амин-	100

			байгаль” ХХК 2025 оны 05 дугаар сараас хэрэгжүүлж эхлээд байна. 2025 оны 1, 2, 3-р улирлуудын тайланг урьдчилан төвлөсөн маршрутын дагуу Баян-Өлгий, Увс, Завхан, Говьсүмбэр зэрэг аймгуудад хэрэгжиж буй "Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих" төслийн талбайд очиж хээрийн судалгааны ажлыг хийж, уг хээрийн судалгааны ажил болон лабораторийн шинжилгээний үр дүнгүүд дээр тулгуурлан боловсруулж хүлээлгэж өгсөн.	
2.3.6	“Ажиллагсдын ажлын орчин нөхцөлийн Жендэрийн мэдрэмжийг үнэлэх тоон болон чанарын багц шалгуур зүүлэлт, шалгах хуудсыг батлах тухай” Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2024 оны 110 дугаар тушаалын дагуу мэдээллийг 02.20; 07.20-ны өдрийн дотор Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яаманд хүргүүлэх	2024 оны жилийн мэдээлэл-1; 2025 оны хагас жилийн мэдээлэл-1	“Ажиллагсдын ажлын орчин нөхцөлийн Жендэрийн мэдрэмжийг үнэлэх тоон болон чанарын багц шалгуур үзүүлэлт, шалгах хуудсыг батлах тухай” Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2024 оны 110 дугаар тушаалын дагуу 2024 оны жилийн мэдээллийг 2025.03.26-ны өдрийн а/41 тоот албан бичгээр, 2025 оны хагас жилийн мэдээллийг 2025.08.04-ний өдрийн №141 тоотой тус тус Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яаманд хүргүүлсэн.	100
2.4.1	Барилгын ажилд хэрэглэх импортоор орж ирэх барилгын материал, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, татан авалтын төлөвлөгөөг гаргуулан хянуулах, батлуулах, гааль НӨАТ-аас чөлөөлүүлэх ажлыг зохион байгуулах	4 аймгийн тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлт-т- БӨ-100%, ГС-100%, УВ-100%, ЗА-100%	Бүгд Найрамдах Польш Улсын Засгийн газар, Монгол Улсын Засгийн газар хооронд 2017 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр байгуулсан нөхцөлт зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийн 11 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу төслийн хүрээний тоног төхөөрөмжийн гаалийн татвар болон нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг Монгол Улс хариуцан төлөхөөр 2025 оны улсын төсөвт 3,375,089.08 төгрөгийг тусгуулан батлуулсан. Үүнээс 2025 онд 2021/221, 2021/222, 2021/223, 2021/224 дугаартай гэрээт ажлын хүрээнд Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс аймгуудын цэвэрлэх байгууламжийн ажилд нийт 2,085,105.24 еврогийн тоног төхөөрөмжүүдийг импортолсон ба төслийн ерөнхий гүйцэтгэгч Smart Waste Technologies Sp. z o.o. компанийн ирүүлсэн хүсэлтүүдийн дагуу гаалийн татварт 280,159,763.93 төгрөг, нэмэгдсэн өртгийн албан татварт 827,591,996.31 төгрөг, гаалийн мэдүүлгийн төлбөрт 365,000 төгрөг буюу нийт 1,108,116,760.24 төгрөгийг Гаалийн ерөнхий газрын дансанд шилжүүлэн төлсөн.	100
2.4.2	Барилгын ажилд хэрэглэгдэх материалуудыг барилгын материалын сорил шинжилгээний лабораторид шинжилгээ хийлгэж зохих дүгнэлтийг гаргуулах	Дүгнэлт-5 /Баян-Өлгий, Говьсүмбэр Увс,Завхан , Дорнод/	“Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих төсөл”-ийн хүрээнд Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс аймгуудын барилга угсралтын ажилд нийлүүлэх барилгын материалыг баталгаажуулах ажлын хүрээнд материал нийлүүлэх, худалдан авахаас өмнө Материал баталгаажуулах зөвшөөрөл авах; Материал баталгаажуулах хуудсаар баталгаажиж, зөвшөөрөл авсны дараа төслийн талбайд материалыг нийлүүлэх;	90

			Материал татан авалт, нийлүүлэлтийн төлөвлөгөөг гаргаж танилцуулах шаардлагатайг мэдэгдэж, урьдчилж захиалагчаар баталгаажуулж байхыг 2021/221; 2021/222; 2021/223; 2021/224 дугаартай гэрээт ажлын ерөнхий гүйцэтгэгч Smart Waste Technologies Sp.z.o.o компанид болон туслан гүйцэтгэгч нарт /Байгууламж ХХК, Грэвинг Валю ХХК, Сайн констракшн ХХК, Сан ХХК, Их Дельта инженеринг ХХК/ мэдэгдсэн бөгөөд материал баталгаажуулах хуудасны дагуу ТХН-ийн зүгээс хяналт тавин ажиллаж байна. Барилгын бусад хийцлэлтэй холбоотой бетон болон дүүргэгч материалуудын сорил шинжилгээний лабораторид шинжилгээг барилгын үе шатны ажлын явцад Барилгын хөгжлийн төв болон бусад итгэмжлэгдсэн лабораторид зохих үе шатны ажлууд дээр шинжилгээг хийлгэж байна. Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн лабораторийн тоног төхөөрөмжийг Стандарт хэмжил зүйн газраар баталгаажуулсан.	
2.4.3	Цэвэрлэх байгууламжид лаборатори болон лаг усгүйжүүлэх байгууламжид ашиглагдах химийн бодис, урвалжийг нийлүүлэх, хадгалалтын талаар судалгаа хийх, лагийг байгалийн шохойгоор боловсруулах арга норм дүрэм, гарын авлага боловсруулах ажлыг зохион байгуулах холбогдох судалгааг хийх	Судалгааны явцыг 100%; Гарын авлага боловсруулалт 100%; Заавар боловсруулалт 100%	Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс аймгуудын цэвэрлэх байгууламжийн лаборатори болон лаг усгүйжүүлэх байгууламжид ашиглагдах химийн бодис, урвалжийг нийлүүлэх, хадгалалтын талаар судалгаа, лаг усгүйжүүлэх полимер, лагийг байгалийн шохойгоор халдваргүйжүүлэх, боловсруулах, цэвэрлэгдсэн хаягдал усыг халдваргүйжүүлэх электролизийн станцын давсыг ханган нийлүүлэх, хадгалах гарын авлага, зааврыг боловсруулсан.	100
2.4.4	Бүгд найрамдах Польш улсаас нийлүүлэгдэх Цэвэрлэх байгууламжийн технологийн тоног төхөөрөмжүүд нь Монгол улсын норм, стандартад нийцлийн талаар холбогдох судалгааг хийх, заавар зөвлөмж, гарын авлага боловсруулах	Судалгааны явцыг 100%; Гарын авлага боловсруулалт 100%;	Төслийн гэрээний хүрээнд Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс аймгуудын бохир цэвэрлэх байгууламжуудын импортоор оруулж ирсэн тоног төхөөрөмжүүдийг Монгол улсын стандартад нийцэж байгаа эсэх талаар үйлдвэрлэгч болон гүйцэтгэгч компанийн зүгээс тодорхойлолт гаргаж тоног төхөөрөмж бүрийг паспортжуулах ажлыг хүрээнд БНХАУ-аас оруулж ирсэн: 1. Баян-Өлгий аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн-Техник ашиглалтын паспорт №1-Электролизийн станц; №6- Дизель хөдөлгүүрийн генераторын нэгж; №241011; №241012-Хяналтын самбар; Усан халаалтын зуух; 2. Увс аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн- /Техник ашиглалтын паспорт №2-Электролизийн станц; №5-Дизель хөдөлгүүрийн генераторын нэгж; №241021; №241022-Хяналтын самбар; Усан халаалтын зуух; 3. Завхан аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн- /Техник ашиглалтын паспорт	100

			№3-Электролизийн станц; №7-Дизель хөдөлгүүрийн генераторын нэгж; №241041; №241042-Хяналтын самбар; Усан халаалтын зуух; 4. Говьсүмбэр аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн- /Техник ашиглалтын пасспорт №4-Электролизийн станц; №8-Дизель хөдөлгүүрийн генераторын нэгж; №241031; №241032-Хяналтын самбар; Усан халаалтын зуухыг тус тус ерөнхий гүйцэтгэгч "Smart Waste Technologies sp. z o.o."-компанийн зүгээс паспортжуулаад байна. Мөн эхний ээлжид импортоор оруулж ирсэн M-Comby маркын хосолсон механик цэвэрлэгээний төхөөрөмж, APKV маркын хоолой хэлбэрийн агааржуулалтын диффузер, MOw маркын лаг, тунадас холигч төхөөрөмж, SEEPEX маркын шурган насос, GRs маркын элс ялгагч, MDQ-C, CL маркын Олон дискт, шурган усгүйжүүлэгч, пресслэгч зэрэг тоног төхөөрөмжүүдийг угсрах, ажиллуулах ашиглалтын гарын авлагыг орчуулж дуусгасан.	
3.1.1	Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд төсөл, арга хэмжээний тайлан, мэдээг холбогдох хууль, тогтоомжид заасны дагуу тухай бүр оруулах, баталгаажуулах	2025 он: тайлан-4; мэдээ-155	2025 оны 1-12 дугаар сарын шилэн дансны мэдээллийг "Шилэн дансны тухай хууль"-ийн 6.1.2 дугаарт заасан хугацаанд шилэн дансны системд хуулийн хугацаанд оруулан нийтэд ил тодоор тайлагнан ажилласан. 2025 оны 4 дүгээр улирлын шилэн дансны тайлан мэдээг хуульд заасан хугацаа буюу 2026 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдрийн дотор тайлагнаж баталгаажуулахаар холбогдох мэдээллүүдийг бэлтгэн ажиллаж байна.	98.7
3.2.1	Төсөл, арга хэмжээний тайлан, мэдээг Засгийн газрын гадаад зээл, тусламжийн удирдлагын мэдээллийн системд цаг тухайд нь оруулах	2025 он:13	Тайлант хугацаанд "Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих төсөл"-ийн ТУХ-ны 2024.01.05-ны өдрийн 06/2024 дугаар тогтоол, 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, гүйцэтгэлийн тайланг жилийн эцсийн байдлаар; ТУХ-ны 2024.12.20-ны өдрийн 44 дугаар зөвлөмжийн хамт; ТУХ-ны 2025.02.28-ны өдрийн "Төслийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн төлөвлөгөөг батлах тухай" 05 дугаар тогтоол; Сангийн сайдын 2021 оны 4 дүгээр тушаалаар батлагдсан журмын Хавсралт 14-ийн дагуу боловсруулсан 2024 оны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан; Хавсралт 13-ын дагуу "Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих төсөл"-ийн 2025 оны 01-р, 02-р, 03-р, 04-р, 05-р, 06-р, 07-р, 08-р, 09-р, 10-р, 11-р сарын хэрэгжилтийн явцын тайлан; 2025 оны I, II, III улирлын хэрэгжилтийн явцын тайлан; ерөнхий гүйцэтгэгч "Smart Waste Technologies" sp. z o.o компанитай байгуулсан 2021/221, 2021/222, 2021/223, 2021/224 тоот гэрээний 2024/31; 2024/32; 2024/33; 2024/34 тоот нэмэлт өөрчлөлт №3; ТУХ-ны 2025.03.20-ны өдрийн №7 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төслийн 2025 оны худалдан авах төлөвлөгөө;	100

			ТУХ-ны 2025.03.20-ны өдрийн №8 дугаар зөвлөмж; төслийн Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс аймгуудын 2025 оны Барилга угсралтын нэгдсэн төлөвлөгөө; “Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих төсөл”-ийн хүрээнд Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс аймгуудын цэвэрлэх байгууламжийн ерөнхий гүйцэтгэгч Smart Waste Technologies Sp. z o.o. компанитай байгуулсан 2021/221, 2021/222, 2021/223, 2021/224 тоот түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй гэрээний хүрээнд батлагдсан тоног төхөөрөмжийн 1,2 дугаар ээлжийн жагсаалт; Дорнод аймгийн Хэрлэн суманд баригдах ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах 2025.05.22-ны өдрийн 2025/12 дугаартай ажлын даалгавар; Баян-Өлгий аймгийн №2025/132; Говьсүмбэр аймгийн 2025/131; Завхан аймгийн 2025/133 дугаартай гэрээний нэмэлт өөрчлөлт №4-ийг тус тус; Барилгын хөгжлийн төвийн Барилга байгууламжийн зураг төслийн 2025.06.17-ны өдрийн Дорнод аймгийн Хэрлэн суманд баригдах 10,000 м3/хон хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжийн гадна шугам сүлжээний ажлын зураг, төсвийн 0982/2025 дугаартай Магадлалын нэгдсэн дүгнэлтийн нэгтгэл; Барилгын хөгжлийн төвийн Барилга байгууламжийн зураг төслийн 2025.09.02-ны өдрийн Дорнод аймгийн 10,000 м3/хоног хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжийн ажлын зураг, төсвийн 1551/2025 дугаартай магадлалын дүгнэлтийн нэгтгэл; Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн ажилтнуудын гэрээгээр хүлээсэн ажил үүргийн биелэлтийн 2025 оны сар, улирлын тайланг тус тус оруулсан.	
4.1.1	Төслийн аймгуудын НАА байгууллагын инженер, техникийн ажилтнуудыг чадавхижуулах болон цэвэрлэх байгууламж дээрх технологийн болон дотоод сургалт	Сургалт-3; ИТА-36	“Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих төсөл”-ийн Баян-Өлгий аймгийн “СУАТ” ХХК; Говьсүмбэр аймгийн “УС ДУ” ОНӨААТҮГ; Завхан аймгийн “АМЬ-УС” ХХК; Увс аймгийн “ЧАНДМАНЬ-УВС” ХХК-ийн НАА байгууллагын инженер, техникийн ажилтнуудыг чадавхижуулах болон цэвэрлэх байгууламж дээрх технологийн болон дотоод сургалтыг ерөнхий гүйцэтгэгч “Смарт Вест Технолоджис” компанийн 2025 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 312/2025 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн хөтөлбөрийн дагуу 2025 оны 12 дугаар сарын 03-наас 06-ны өдрүүдэд аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн ашиглалт, үйлчилгээг хариуцан ажиллах Нийтийн аж ахуйн байгууллагын дарга, ерөнхий инженер, цахилгаан автоматикийн инженер, лабораторийн ажилтныг чадавхижуулах сургалтыг Баян-Өлгий аймагт зохион байгуулсан.	33.3
4.1.2	Төслийн хүрээнд аймгуудын НАА	ИТА-4	Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний байгууллагад шаардлагатай хүний нөөцийг бэлтгэх, тогтвор	100

	байгууллагын инженер, техникийн ажилтнуудыг дотоодын их, дээд сургуулиудад сургах ажлыг зохион байгуулах		суурьшилтай ажиллуулах, цэвэрлэх байгууламжийн ашиглалт, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулахад хамтран ажиллах арга хэмжээний хүрээнд Баян-Өлгий аймгийн “СУАТ” ХХК; Говьсүмбэр аймгийн “УС ДУ” ОНӨААТҮГ; Завхан аймгийн “АМЬ-УС” ХХК; Увс аймгийн “ЧАНДМАНЬ-УВС” ХХК-ийн 4 боловсон хүчнийг холбогдох дотоодын их, дээд сургуулиудад сургахаар гурвалсан гэрээг байгуулсан. Гэрээнд заагдсаны дагуу сургалтын төлбөрийн 50% нь холбогдох сургуулиудын дансанд шилжигдсэн болно. ИТА нарын сургалтын хөтөлбөр 2025 оны 2-р сард эхэлсэн.	
4.1.3	БНПУ-д орон нутгийн нийтийн аж ахуйн инженер, техникийн ажилчдыг БНПУ-д дадлагажуулах сургалтыг зохион байгуулах	Сургалт-1; ИТА-8	Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс аймгийн нийтийн аж ахуйн байгууллагын инженер, лаборантуудыг чадавхжуулах сургалтыг 2025 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрөөс 2025 оны 03 дугаар сарын 19 хооронд буюу 14 хоног ХББОСЯ-ны НААБХЗГ-ын Инженерийн дэд бүтцийн хэлтсийн дарга Г.Магсаржаваар ахлуулан тус төслийн хүрээнд баригдаж буй АО технологийн ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг Монгол орны уур амьсгал, цаг агаарын нөхцөлд тохируулан амжилттай нутагшуулах. Польш улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагааг газар дээр нь үзэж танилцаж туршлага судлах сургалт зохион байгуулагдаж нийт 10 хүн хамрагдав.	100
4.1.4	БНПУ-д Орон нутгийн НАА байгууллагын удирдлагын менежментийн сургалт зохион байгуулах	Сургалт-1 Удирдлага -4	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2025.02.18-ны өдрийн Б/29 дугаар тушаалын дагуу Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамнаас хэрэгжүүлж байгаа “Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих төсөл”-ийн хүрээнд 2025 оны 03 дугаар сарын 02-10-ны өдрүүдэд цэвэрлэх байгууламжийн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгч болон ашиглалт, засвар үйлчилгээний байгууллагатай танилцах сургалтын арга хэмжээ Бүгд Найрамдах Польш Улсад зохион байгуулагдаж нийт 7 хүн хамрагдсан.	100
4.2.1	Төслийн хүрээнд бий болсон өмч хөрөнгийн өмчлөгч болон ашиглагч байгууллагыг тодорхой болгон, төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн данс бүртгэл, санхүүгийн тайланд бүртгэлтэй зээл, тусламжийн хөрөнгөөр бий болсон өмч, хөрөнгийг бүртгэх, шилжүүлэх, нэгтгэх үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу	ТӨБЗГ-ын тогтоолын төсөл-4	Төслийн хүрээнд бий болсон өмч хөрөнгийг ашиглагч байгууллага болох аймгуудийн нийтийн аж ахуйн удирдах газруудад ТӨБЗГ-ыг тогтоолын дагуу хүлээлгэн өгөхөөр бэлтгэл ажил хийгдэж байна. ТӨБЗГ-ын зүгээс ТӨБЗГ-ын тогтоол гаргуулах бэлтгэл ажилд Сангийн яам, аймгуудын Засаг даргын тамгын газар хооронд дамжуулан зээлийн гэрээг албажуулсан байх шаардлага тавьсны дагуу Сангийн яамны Өрийн удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн Гүнбилэгтэй холбогдон 2024 оны 8 дугаар сарын 27-ний өдрийн 03/7111 тоот албан бичгээр Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс аймгуудын засаг дарга нарт хүргүүлсэн дамжуулан зээлийн гэрээний төслийг шинэчлэн дахин хүргүүлэхээр болсон. Засгийн газрын 2025 оны 113 дугаар тогтоолоор төсөлд шаардлагатай нэмэлт санхүүжилтийг шийдвэрлэсэнтэй холбоотойгоор Сангийн	100

	зохион байгуулж, тайлагнах		яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2025.11.10-ны өдрийн №02/10036 тоот албан бичгээр дамжуулан зээлдүүлэх зээлийн гэрээний төслийг дахин Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт, Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт, Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт, Увс аймгийн Засаг Даргын Тамгын газарт тус тус хүргүүлсэн.	
4.2.2	Төсөл дуусгавар болохоос өмнө төслийн хүрээнд бий болох үр дүн болон бүтээн байгуулалтыг үргэлжлүүлэн тогтвортой, үр ашигтай ашиглах төлөвлөгөө (удирдлага, хуний нөөц, санхүүгийн чадавх), түүнд шаардагдах төсвийн тооцоог гүйцэтгэгчээс гаргуулах, хаалтын төлөвлөгөөг боловсруулах	Төлөвлөгөө-4 Төсвийн тооцоо-4 Хаалтын төлөвлөгөө-1	Төслийн аймгуудын нийтийн аж ахуйн байгууллагыг чадавхжуулах, хүний нөөцийг бэхжүүлэх зорилтын хүрээнд техник, эдийн засгийн үндэслэлд тусгагдсан үйл ажиллагааны схем болон бизнес моделийг өнөөгийн өрхийн болон ААНБ-ын холболтын нөхцөл байдалтай уялдуулан цэвэрлэх байгууламжийн ашигт ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулахад мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээг авч, түүнд шаардагдах төсвийн тооцоог өнөөгийн бохир усны үнэ, тарифын бодит судалгаанд тулгуурлан төслийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлүүлэн тогтвортой, үр ашигтай ашиглахад ашиглагч байгуулагад дэмжлэг үзүүлэхийг; туршилт тохируулгын ажилтай уялдуулан зохион байгуулагдах дотоод сургалтыг мэргэжил дээшлүүлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэхийг ТХН-ийн 2025.08.12-ны өдрийн 146 тоот албан бичгээр ерөнхий гүцэтгэгч Smart Waste technologies sp z.o о-д хүргүүлсэн. Ерөнхий гүцэтгэгчээс лабораторийн химийн бодис, цахилгаан эрчим хүч, халаалтын зуухны нүүрс, ажиллах хүч /цэвэрлэх байгууламжийн бүтэц орон тоог үйлдвэрийн менежер, технологийн инженер, механик инженер, тоног төхөөрөмж, суурилуулалт, ашиглалт, засвар үйлчилгээ харицсан сантехникийн техникч-4, лабораторийн техникч буюу химич, лаборант, сантехникийн туслах ажилтан-2, хамгаалалтын ажилтан буюу харуул – 3, автоматжуулалтын мэргэжилтэн, цахилгааны техникч, эдийн засагч буюу нийт 18 хүнээр тооцоолсон/, давс, лагийг халдваргүйжүүлэх шохой, лаг үсгүйжүүлэх полимерийн ашиглалтын хэрэглээний сарын дундаж зардлын тооцоог гарган Баян-Өлгий аймгийн ашиглалт, үйл ажиллагааны жилийн зардлыг 729,273,930 төгрөгөөр, Говьсүмбэр аймгийн ашиглалт, үйл ажиллагааны жилийн зардлыг 661,343,980 төгрөгөөр, Завхан аймгийн ашиглалт, үйл ажиллагааны жилийн зардлыг 692,311,290 төгрөгөөр, Увс аймгийн ашиглалт, үйл ажиллагааны жилийн зардлыг 692,311,290 төгрөгөөр тооцож 2025.11.28-ны өдрийн 317/2025 тоот албан бичгээр ирүүлсэн бөгөөд ажилчдын цалин болон цахилгааны зардал тухайн бүс орон нутгийн онцлогоос шалтгаалан өөрчлөгдөж болох юм. 4 аймгийн хаалтын төлөвлөгөө боловсруулалтын шатанд, туршилт, тохируулгын төлөвлөгөө батлагаагүй байгаатай холбогдуулан хүлээгдэж байна.	44.4
4.2.3	Төслийн хэрэгжилт, үр ашгийг үнэлэн,	Хаалтын тайлан-1	Сангийн сайдын 2021 оны 1 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 4 дугаар тушаалын хавсралтаар	100

төслийн хаалтын тайланг холбогдох журамд заасан хугацаанд Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагад хүргүүлэх	батлагдсан Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгийг ашиглах, эдгээр хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, үнэлэх журмын маягт-14, маягт-16 дагуу төслийн хэрэгжилтийн эцсийн тайланг 2025 оны байдлаар боловсруулсан ба цэвэрлэх байгууламжуудыг ашиглалтад оруулснаар Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.3-т заасны дагуу цэвэрлэх байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаа нэг жил байх бөгөөд дээрх хугацаанд технологийн тоног төхөөрөмж, системийн 2026 онд хийгдэх тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнгээс хамааран төслийн эцсийн үр ашиг тодорхойлогдох боломжтой болно.
---	---

Төслийн нэгжийн 2025 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээнээс жилийн эцсийн байдлаар хэрэгжилт “хангалтгүй” 70-аас доош хувьтай үнэлэгдсэн 8 арга хэмжээ байна. **Үүнд:**

1. 2.1.14. Ашиглалтад хүлээлгэж өгөх /Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс/;
2. 2.1.15. Туршилт тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлыг эхлүүлэх /Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Завхан, Увс/;
3. 2.1.17. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг холбогдох газруудаар батлуулах /Дорнод/;
4. 2.1.19. Гэрээт ажлын цар хүрээг тодорхой болгох /Дорнод/;
5. 2.1.20. Магадлалын нэгдсэн дүгнэлт гарснаар барилга угсралтын ажил эхлэх бэлтгэл хангагдаж, барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх /Дорнод/;
6. 2.1.21. Тоног төхөөрөмжийн захиалга хийх, үйлдвэрлэх /Дорнод/;
7. 4.1.1. Төслийн аймгуудын НАА байгууллагын инженер, техникийн ажилтнуудыг чадавхжуулах болон цэвэрлэх байгууламж дээрх технологийн болон дотоод сургалт;
8. 4.2.2. Төсөл дуусгавар болохоос өмнө төслийн хүрээнд бий болох үр дүн болон бүтээн байгуулалтыг үргэлжлүүлэн тогтвортой, үр ашигтай ашиглах төлөвлөгөө (удирдлага, хуний нөөц, санхүүгийн чадавх), түүнд шаардагдах төсвийн тооцоог гүйцэтгэгчээс гаргуулах, хаалтын төлөвлөгөөг боловсруулах;

ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТ

1. Төслийн 2025 оны төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн төслийн хэрэгжилтийн нийт түвшин 84.28 хувь, 2025 оны төлөвлөгөөний биелэлт 87.4 хувьтай “бүрэн хангалттай” гэж дүгнэв.

2. Тухайн төсөл арга хэмжээ нь 5 аймгийн цэвэрлэх байгууламжаас Баян-Өлгий, Увс, Завхан, Говьсүмбэр 4 аймгийн цэвэрлэх байгууламж ашиглалтад бүрэн орсон байна. Дорнод аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн ажлын хоцрогдлоос шалтгаалан жилийн төлөвлөгөөний биелэлтийн гүйцэтгэл буурах шалтгаан болж байна.

3. Дорнод аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн ажлын зураг төсөв эцэслэгдэн батлагдсан байна.

ТАВ. САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ

Төслийн нэгж /Ц.Ариунтуяа/-д үүрэг болгох:

1. Төслийн нэгж нь гүйцэтгэл дууссан 4 аймгийн зүгшрүүлэлтэд анхаарах, данс тооцоо, өмч хүлээлцэх ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран яаралтай шийдвэрлэх;

2. Дорнод аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн 2026 оны барилга угсралтын ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө болон календарьчилсан төлөвлөгөөг гаргуулж төслийн нэгжийн төлөвлөгөөнд тусган дахин хойшлуулахгүйгээр төслийг хугацаанд нь дуусгах;

3. Барилгын талбайд ажиллах хүн хүч, машин механизмын хүчин чадал, тоног төхөөрөмжийн татан авалт, бараа, материалын нөөцлөлт, барилгын талбайн зохион байгуулалтын үйл ажиллагааг сайн оновчтой төлөвлөн зохион байгуулж, барилга байгууламжийг төлөвлөсөн хугацаанд ашиглалтад оруулах ажлын төлөвлөгөө, графикийг холбогдох байгууллагуудтай хамтран гаргаж батлуулах, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэгээр ханган ажиллах;

4. Төслийн 2026 онд дуусгах, хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, цэвэрлэх байгууламжийг төлөвлөсөн хугацаанд нь ашиглалтад оруулахад Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны Нийтийн аж ахуйн бодлого, зохицуулалтын газар /М.Ням-Очир/, Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар /Ц.Ариунсанаа/, Төрийн захиргааны удирдлагын газар /Б.Бат-Эрдэнэ/-уудтай нягт уялдаатай ажиллах.

Тайланг хянасан:

Салбарын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын
газрын дарга

Б.Найрамдал

Боловсруулсан:

Салбарын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын
газрын ахлах шинжээч

А.Гэрэлт-Од