



НИЙТИЙН АЖ АХУЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2025 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТАЛСАН:

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

(албан тушаал)

Тэмдэг



/М.БАЯРАА/


(огноо)

2025.08.05

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН:

НИЙТИЙН АЖ АХУЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН
ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

(албан тушаал)



/М.НЯМ-ОЧИР/

(огноо)

2025.08.05

НИЙТИЙН АЖ АХУЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2025 ОНЫ ГҮЙЦЭТЭГЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилгот түвшин	Хугацаа /-И-ү улирал/	Хариуцах албан хаагч
<p>Стратегийн зорилт 4. Нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн бодлого, зохицуулалтаар хангах, төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх, инженерийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх, салбарын хууль тогтоомж, бодлого, зохицуулалт, норм, нормативын баримт бичиг, дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох, төлөвлөлт, хөтөлбөр, төслийг боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах.</p>							
<p>Зорилт 4.1.нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн салбарын хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох, бодлого, хөтөлбөр, төслийг боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах, зохион байгуулах, зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих.</p>							
4.1.1	21 аймаг болон эрсдэлтэй хот, суурин газарт үерийн эрсдэлийн ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээг хийх; инженерийн бэлтгэл арта хэмжээний мастер төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын бодлого зохицуулалтаар хангана.	(ЗГҮАХ-2.4.3.5)	21 аймгийн ИБАХ-ний мастер төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын даалгаврын тоо	21 аймгийн Инженерийн бэлтгэл арта хэмжээ /ИБАХ/-ний мастер төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын даалгаврын төсөл – 21	8	I-IV улирал	М.Ням-Очир Э.Батболд С.Болорноо
4.1.2	Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламжийн лагийг хатаах, шатаах байгууламжийн ТЭЗҮ, лагийн урт хугацааны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулна. (ЗГҮАХ-2.4.3.3)		ТЭЗҮ, Төлөвлөгөөний боловсруулалт, хувь	Төв цэвэрлэх байгууламжийн лагийг хатаах, шатаах байгууламжийн ТЭЗҮ, лагийн урт хугацааны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 20%-тай.	100 90	I-IV улирал	М.Ням-Очир П.Очирдаваа
4.1.3	"Ус хангамж. Барилгын гадна систем ба ус хангамжийн ерөнхий шаардлага" стандартын төслийг боловсруулна. (ЗГҮАХ-2.4.3.2)	ББННС 45,5	Стандартын төслийн боловсруулалт, хувь	Ажлын даалгавар батлагдсан.	100	I-IV улирал	М.Ням-Очир П.Очирдаваа Д.Ирмүүнзаваа

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хугацаа I-II үү улирал/	Хариуцах албан хаагч
4.1.4	50 хуртэл хүн амд зориулсан бага хүч чадалын ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламж. 6-р хэсэг: Септик танкны бохир ус цэвэрлэгээнд зориулсан угсармал цэвэрлэгээний байгууламж "Төхөөрөмж" стандартын төслийг боловсруулна. (ЗГҮАХ-2.4.3.2)	ББННС 21,9	Стандартын төслийн боловсруулалт , хувь	Ажлын даалгавар батлагдсан.	50	I-IV улирал	М.Ням-Очир Ц.Хишигтөнх
4.1.5	50 хуртэл хүн амд зориулсан бага хүч чадалын ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламж. 7-р хэсэг: Гүн цэвэрлэгээний угсармал байгууламж "Төхөөрөмж" стандартын төслийг боловсруулна. (ЗГҮАХ-2.4.3.2)	ББННС 19,5	Стандартын төслийн боловсруулалт , хувь	Ажлын даалгавар батлагдсан.	50	I-IV улирал	М.Ням-Очир Ц.Хишигтөнх
4.1.6	Усны барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийг шинээр болон шинэчлэн боловсруулах ажлыг зохион байгуулна.	ББННС	Саналын тоо, Ажлын даалгаварын тоо, Барилгын дүрэм, тоо	Ажлын даалгавар- 1/100%	3 3 1	I-IV улирал	Э.Батболд С.Болороо
4.1.7	Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2026 онд хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний санал боловсруулна.	-	Батлагдсан хавсралтын дагуу төсвийн төсөөлөл, санал боловсруулах, багц	-	2/100	II-III улирал	М.Ням-Очир Э.Батболд Мэргэжилтнүүд
4.1.8	Засгийн газрын 2021 оны 53 дугаар тогтоолоор баталсан "Үйлдвэрийн хаягдал усыг урьдчилан цэвэрлэх төлөвлөгөө"-ний хэрэгжилтийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ.	-	Засгийн газрын тэмдэглэлийн тоо	2023 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100%-тай.	1/100	I-IV улирал	М.Ням-Очир П.Очирдаваа

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад боллогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилгот түвшин	Хугацаа /I-IY улирал/	Хариуцах албан хаагч
4.1.9	Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд тусгагдсан Орон нутгийн хөгжлийн 91 төвийн инженерийн шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн судалгаа хийж, эрэмбэлэн цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулна.	-	Судалгааны ажил, хувь Төслийн санал, тоо	УИХ-ын 2024 оны 64-р тогтоолоор "Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал" батлагдсан.	1/100	I-IY улирал	М.Ням-Очир Э.Батболд Э.Сарнай
4.1.10	Хот, сууринь хүн амын үндэс үс хангамжид гадаргын болон гүний усны холимог эх үүсвэрийг ашиглах, саарал усыг цэвэрлэн дахин ашиглах төслийн санал боловсруулж, холбогдох байгууллагад үлэмжлэх	-	Төслийн саналын тоо	Төслийн саналыг 2024.11.27-нд Дэлхийн банканд хүргүүлсэн. Төслийн саналаар 2025.01.08-нд ДБ-ны төлөөлөлтэй уулзалт зохион байгуулсан.	1/100	I-IY улирал	М.Ням-Очир П.Очирдаваа Д.Ирмүүнзаяа

Зорилт 4.2. хот, тосгон, суурин газарт ус хангамж, ариутгах татуурга, халаалтын шугам сүлжээ, эх үүсвэр, цэвэрлэх байгууламж, төвлөрсөн болон хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн системийг төлөвлөх, байгуулах, хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулалтаар хангах.

4.2.1	Бүсүүдийн хөгжлийг дэмжих инженерийн шугам сүлжээ, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын төслийг хэрэгжүүлнэ. (МУХТЖКҮЧ-4.2.7, 9.3.3, МУХ2025 оны Т-2.3.2.6, ЗГҮАХ-2.4.3.4, Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хуулийн 14.1.1, "ШСБ"-ыг хэрэгжүүлэх ҮАХ-ийн 4.2.7, 4.3.2, 4.3.3, Барилга, хот байгуулалтын салбарт хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах төлөвлөгөөний 3.3.1)	Улсын төсөв 52,959,8	Төслийн хэрэгжилт, хувь	УИХ-ын 2024 оны 64-р тогтоолоор "Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал" батлагдсан.	25	I-IY улирал	Э.Батболд Мэргэжилтнүүд
4.2.2	Улаанбаатар хотын ус хангамжийн баруун эх үүсвэрийг шинээр барьж, ашиглалтад оруулна. (МУХТЖКҮЧ-9.3.3,	АНУ-ын МСК-ын бүцэлт-гүй	Төслийн хэрэгжилт, хувь	Төслийн хэрэгжилт, 83,5%.	98	I-IY улирал	М.Ням-Очир П.Очирдаваа Д.Ирмүүнзаяа

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилгот түвшин	Хугацаа I-II үү улирал/	Хариуцах албан хаагч
	ЗГҮАХ-2.4.3.4, Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хуулийн 14.1.1, "ШСБ"-ыг хэрэгжүүлэх ҮАХ-ийн 4.2.7, 4.3.2, 4.3.3, Барилга, хот байгуулалтын салбарт хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах төлөвлөгөөний 3.3.1)	тусламж					
4.2.3	Дархан хотын цэвэр усны шугам сүлжээг өргөтгөх, ухаалаг тоолуур нэвтрүүлэх төсөл хэрэгжүүлнэ. (МУХТЖКҮЧ-9.3.3, ЗГҮАХ-2.4.3.4, Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хуулийн 14.1.1, "ШСБ"-ыг хэрэгжүүлэх ҮАХ-ийн 4.2.7, 4.3.2, 4.3.3, Барилга, хот байгуулалтын салбарт хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах төлөвлөгөөний 3.3.1)	-	Төслийн хэрэгжилт, хувь	Дархан-Уул аймгийн төвд айл, өрхөд ухаалаг тоолуур суурилуулах төслөөр 9.2 км шугам сүлжээг шинэчилсэн. Төслийн хэрэгжилт 53%-тай.	100	I-III улирал	М.Ням-Очир Э.Батболд П.Очирдаваа
4.2.4	Сумын хөгжил инжнерийн дэд бүтцийн төсөл, арга хэмжээг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. (МУХТЖКҮЧ-8.1.10, МУХ2025 оны Т-2.3.2.6, ЗГҮАХ-2.4.3.4, Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хуулийн 14.1.1, ЗГ-ын 2023 оны 483-р тогтоолын 2.9 дэх заалт, "ШСБ"-ыг хэрэгжүүлэх ҮАХ-ийн 4.2.7, 4.3.2, 4.3.3)	Улсын төсөв 31,331,0	Төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, хувь	Улсын хэмжээнд (Өвөрхангай, Нарийнтээл сум, Сүхбаатар, Дарьганга сум, Ховд, Үенч сум, Баянхонгор, Баацагаан сум, Хэнтий, Бор-Өндөр сум зэрэг 5 аймгийн 5 сум)	25	I-IV улирал	Э.Батболд Т.Сувд-Эрдэнэ
4.2.5	Хаягдал бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөх, шинээр барьж, стандартын шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжийг нэмэгдүүлнэ.	Гадаад зээл	Улаанбаатар хот, Баян-Өлгий, Завхан, Увс, Говьсүмбэр аймгийн төв	Улаанбаатар хот 90%, Баян-Өлгий 20%, Завхан-30%, Увс-20%, Говьсүмбэр-60%	5/100	IV улирал	М.Ням-Очир П.Очирдаваа

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хугацаа /I-IV улирал/	Хариуцах албан хаагч
	(Улаанбаатар, Завхан, Увс, Баян-Өлгий, Говьсүмбэр) (АХ-6.4.22, МУХТЖҮЧ-8.1.8, ЗГУАХ-3.4.3.4, "ШСБ"-ыг хэрэгжүүлэх УАХ-ийн 4.2.7, 4.3.2, 4.3.3, 3Г-ын 2017 оны 98-р тогтоолын 4.2.8, Барилга, хот байгуулалтын салбарт хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах төлөвлөгөөний 2.3.4)		Төслийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл, хувь				М.Ням-Очир П.Очирдаваа
4.2.6	Хаягдал ус дахин боловсруулах үйлдвэрийг шинээр барих төслийг хэрэгжүүлнэ. (МУХТЖҮЧ-9.3.3, Барилга, хот байгуулалтын салбарт хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах төлөвлөгөөний 1.3.3)	АНУ-ын МСК-ын буцалт-гүй тусламж	Төслийн барилга угсралтын ажлын хувь	Төслийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 45%-тай.	100	I-IV улирал	
4.2.7	Аймгийн төвүүдэд үерийн хамгаалалтын барилга, байгууламж барих ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгнө. (АХ-4.2.8, 7.3.16)	Улсын төсөв	Үерийн барилга байгууламжийн урт, км	Аймгийн төвүүдэд 2014-2024 онд 36.9 км үерийн далан, сувгийн угсралт гүйцэтгэсэн.	2	I-IV улирал	Э.Батболд С.Болорвоо

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилгот түвшин	Хугацаа /I-IV улирал/	Хариуцах албан хаагч
4.2.8	Туул, Сэлбэ, Улиастай, Нарангийн эргийн хамгаалалтын 30км далан болон ус зайлуулах 100км суваг шинээр барьж, дөрвөн байршилд усан сан, хөв, цөөрөм байгуулж хот доторх гол, горхины урсгад тохируулга хийх Төслийг 2025-2028 онуудад үе шаттай хэрэгжүүлэх Нарийвчилсан төлөвлөгөөг холбогдох байгууллагуудтай хамтран боловсруулна.	-	Төслийн нарийвчилсан төлөвлөгөөний төсөл, хувь	НИТХ-ын 2023.06.21-ний 65-р тогтоолоор "Хотын инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөө батлагдсан.	100	I-IV улирал	Э.Батболд С.Болороо
4.2.9	1000 айлын орон сууцны хорооллын гадна дулаан хангамжийн шугам сүлжээний бүтээн байгуулалтыг хийнэ. (Дорнод, Хэрлэн сум, 3 дугаар баг, МУ2025 оны ТТХ-ХҮIII.1.5) (МУХХ2025 оны Т-2.3.1.2)	Улсын төсөв 5.463.3	Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт, хувь	Зураг төсөл батлагдсан.	60	I-IV улирал	Э.Батболд Т.Сүвд-Эрдэнэ
4.2.10	Японы Олон Улсын хамтын ажиллагааны ЖАЙКА-аас хэрэгжүүлж буй "УБ хотын үйлдвэрийн хаягдал усны хяналтын чадавх бэхжүүлэх төсөл"-ийг хэрэгжүүлнэ.	Буцалт-гүй түслам ж	Төслийн хэрэгжилт, хувь	Төслийн хэрэгжилт 60%.	80	I-IV улирал	М.Ням-Очир П.Очирдаваа
4.2.11	"Агаар, хөрс, усны бохирдол бууруулах чиглэлээр иргэдийн бүтгийн оролцоонд суурилсан инженерийн хангамж, дэд бүтцийн туршилтын төсөл хэрэгжүүлэх үйлчилгээний хүрээнд гэр хорооллын 10 айлын бие даасан инженерийн шугам сүлжээний төсөл"-ийг хэрэгжүүлж, ашиглалтад оруулах	-	Төслийн хэрэгжилт, хувь	0	100	I-IV улирал	Э.Батболд Г.Магсаржав

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилгот түвшин	Хугацаа /I-IV улирал/	Хариуцах албан хаагч
Зорилт 4.3. Орон сууцны ашиглалтын хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичиг, дүрэм, журмыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах.							
4.3.1	Орон сууцны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын хуулийн төсөл боловсруулна. (ЗГҮАХ-2.4.3.1)	-	Хуулийн төслийн хэрэгжилт, хувь	Хуулийн төслийн зөвлөх шалгаруулсан.	100	I-IV улирал	М.Ням-Очир Нийтийн аж ахуйн салбарын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах шинжээч
4.3.2	"Орон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын менежмент. Орон сууцны барилгын дундын өмчлөлийн засвар үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" стандартын төслийг боловсруулна. (ЗГҮАХ-2.4.3.1)	ББННС 17,0	Стандартын төслийн боловсруулалт, хувь	Ажлын даалгавар батлагдсан.	90	I-IV улирал	М.Ням-Очир Э.Ариунцэцэг
Зорилт 4.4.Нийтийн аж ахуй, инжнерийн дэд бүтцийн салбарын бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, салбарын суурь судалгаа, статистик мэдээллийг нэгтгэх, холбогдох байгууллага, иргэдийг мэдээ, мэдээллээр хангах, зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх.							
4.4.1	Хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичиг, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, биелэлтийг дурдсан хугацаанд холбогдох байгууллага, газарт хүргүүлнэ.	-	Тайлан, мэдээний тоо	Батлагдсан дотоод ажлын хуваарийн дагуу	Тайлан мэдээний тоо-10	I-IV улирал	М.Ням-Очир Э.Батболд Мэргэжилтнүүд
4.4.2	Төв суурин газрын орон сууц, нийтийн аж ахуйн байгууллагуудын ус хангамж, ариутгах татуургын үйл ажиллагааны өвөлжилтийн бэлэн байдлыг хангуулж, үр дүнг талаарх танилцуулгыг Засгийн газарт хүргүүлэх	-	Ерөнхий сайдын албан даалгавар, төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	Салбарын өвлийн бэлтгэл 91%-тай хэрэгжсэн.	1/100	II-IV улирал	М.Ням-Очир Нийтийн аж ахуйн салбарын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах шинжээч

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилгот түвшин	Хугацаа /I-IV улирал/	Хариуцах албан хаагч
4.4.3	Хүн амыг үндэсний цэвэр ус, ариун цэврийн байгууламжаар тэгш хангах, хүртээмжийн ялгааг бууруулах зорилгоор улсын хэмжээнд нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах санал боловсруулж, Засгийн газарт хургуулж	-	Саналын тоо	-	1	IY улирал	М.Ням-Очир П.Очирдаваа Д.Ирмүүнзаваа
4.4.4	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилттэй шаардлагатай тохиолдолд газар дээр нь ажиглаж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлнэ.	-	Сумын тоо	Давхардсан тоогоор 13 аймгийн 30 сум	20	Тухай бүрд	М.Ням-Очир Э.Батболд Мэргэжилтнүүд
4.4.5	Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын 2026-2028 оны хамтын хэлэлцээрийг байгуулах, 2024 оны төлөвлөгөөг дүгнэж, 2025 оны төлөвлөгөөг батлуулж хамтран ажиглана.	-	Хамтын хэлэлцээрийн төслийн тоо Батлуулах төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	ОСНАА-н 2023-2025 оны хамтын хэлэлцээрийг 2023.06.13-нд бүртгүүлж, хэрэгжилтийг ханган ажиглаж байна.	1/100 1/100	I-Y улирал	М.Ням-Очир Нийтийн аж ахуйн салбарын бодлого, төлөвлөлт харилцсан ахлах шинжээч
4.4.6	"Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах ажилтны зөвлөгөөн" зохион байгуулна.	-	Зөвлөгөөний тоо	2024 он II улиралд удирдах ажилтны зөвлөгөөн зохион байгуулсан.	1	I-II улирал	М.Ням-Очир Э.Батболд Мэргэжилтнүүд
4.4.7	Салбарын 94 жилийн ой, Нийтийн аж ахуйн ажилтны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх, салбарын шилдэг аж ахуйн нэгж байгууллага шалгаруулна.	-	Хэлэлцүүлгийн тоо	Жил бүрийн 10-р сард салбарын ажилтны өдрийг зохион байгуулдаг.	1	IY улирал	М.Ням-Очир Э.Батболд Мэргэжилтнүүд

---О°О---



**НИЙТИЙН АЖ АХУЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2025 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАЙЛАН**

ТАЙЛАН БАТАЛСАН:

ТӨСВИЙН ШҮҮД ЗАХИРАГЧ

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

(албан тушаал)

.....
(гарын үсэг)

/М.БАЯРАА/

Тэмдэг

.....
(огноо)

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

НЭГЭЖИЙН ДАРГА

НИЙТИЙН АЖ АХУЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН
ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

(албан тушаал)

.....
(гарын үсэг)

/М.НЯМ-ОЧИР/

.....
(огноо)

**НИЙТИЙН АЖ АХҮЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2025 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАЙЛАН**

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилгот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэли
4.1.1	21 аймаг болон эрсдэлтэй хот, суурин газарт үерийн эрсдэлийн ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээг хийх, инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг бодлого зохицуулалтаар хангана.		21 аймгийн ИБАХ-ний мастер төлөвлөгөө	21 аймгийн Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ ИБАХ-ний мастер төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын даалгаврын төсөл – 21	8	1.ХББОС-ын сайдын 2025 оны "Шар усны болон уруйн, хур борооны үерээс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангах тухай" 02 дугаар албан даалгаврыг 2025.02.18-ны өдөр шинэчлэн баталж, хэрэгжилтийг тус намы СХШУДАГ-тай хамтран нийслэл болон 21 аймгийн хэмжээнд хянан ажилласан. Уг албан даалгаврын 1.2-т ИБАХ-ний мастер төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг зохион байгуулах талаар тусгалдсан.	87.5
Зорилт 4.1.нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн салбарын хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох, бодлого, хөтөлбөр, төслийг боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах, зохион байгуулах, зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих.						2. Уг ажилтай холбоотой ГЭБҮЗ-ийн 2024 оны 01 дүгээр зөвлөмжийн 2.4-т туссан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, мөн 21 аймагт ИБАХ-ний мастер төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг зохион байгуулах үүднээс "Дэмжлэг хүсэх, хамтран ажиллах тухай" 2025.05.15-ны өдрийн 01/1797 дугаар албан бичгийг ГЭБҮЗ-д хүргүүлсэн. ГЭБҮЗ нь ГЭБ орон нутгийн зөвлөлийн дарга нарт холбогдох чиглэлийг 2025.08.14-ний өдрийн 3/27 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн.	3. Уг арга хэмжээний ач холбогдлыг ойлгуулах, хамтран ажиллах үүднээс 2025.06.19-20-ний өдрүүдэд ГЭБҮЗ, ОБЕГ, ГЗБГЗЭЕГ-тай хамтран "Үерийн эрсдийн үнэлгээ хийх" сургалтыг 2025.06 сарын 19, 20-ны өдрүүдэд цахимаар, нийт 11 сэдвийн хүрээнд зохион байгуулсан. Сургалтад нийт 53 байгууллагын асуудал

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилгот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
4.1.2	Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламжийн Лайг хатаах, шатаах байгууламжийн ТЭЗУ, Лайг урт хугацааны	-	ТЭЗУ, Төлөвлөгөөний боловсруулалт, хувь	Төв цэвэрлэх байгууламжийн Лайг хатаах, шатаах байгууламжийн ТЭЗУ, Лайг урт	100 90	ХББСОЯ-ны ТНБД-ын 2025.05.22-ны өдрийн А/93 дугаар тушаалаар "Лайгын менежментийн урт хугацааны төлөвлөгөө" боловсруулах ажилд санал, дүнгэлт өгөх үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг байгуулсан. 4. Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргаас тус яамнаас өгсөн чиглэлийн дагуу "Баян-Өлгий аймгийн Инженерийн бэлтгэл арта хэмжээний мастер төлөвлөгөөг боловсруулан ажлын даалгавар"-ыг 2024.12.30-ны өдрийн 1-01/1715 дугаар албан бичгээр батлагдсан Ажлын далагварыг ирүүлсэн. Тус ажлын даалгавартай холбогдох материалыг шаардсан 2025.03.20-ны өдрийн 01/977 дугаартай албан тоотыг хүргүүлсэн. 6. Хот байгуулалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.8.1 дүгээр заалтын дагуу 21 аймгийн Ерөнхий архитектурдад Инженерийн бэлтгэл ажилд хийсэн хяналтын тайланг ирүүлэх, тус яамнаа 2024 оны 401 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн Ажлын даалгаврын төслийг яаралтай баталж ирүүлэх чиглэлийг 2025.12.03-ны өдрийн 01/4477 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн. Үүний дагуу дараах 7 аймаг ажлын даалгавараа баталж ирүүлсэн. Үүнд: - Говь-Алтай /2025.12.08, 0002/25 дугаартай/; - Говьсүмбэр /2025.12.10, 01 дугаартай/; - Дорноговь /2025.12.10, 11/25 дугаартай/; - Өвөрхангай /2025.12.02, 01 дугаартай/; - Сүхбаатар /205.12.08, 043/ЗД-2025 дугаартай/; - Сэлэнгэ /2025.12.08, 01 дугаартай/; - Хэнтий /2025.12.10, ЗД-2025/021	86.1

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилгот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
	Менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулна. (ЗГҮАХ-2.4.3.3)			хугацааны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 20%-тай.		ХББОСЯ, ИМС-ийн захиалгаар "Лагийн урт хугацааны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, лаг боловсруулах технологиудын харьцуулсан судалгаа гүйцэтгэх, урьдчилсан ТЭЗҮ боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ"-г АНУ-ын Хэйзэн энд Сойер компани хэрэгжүүлж байна. Зөвлөх байгууллагаас лаг хатаах, шатаах байгууламжийн харьцуулсан судалгааны дүнг ажлын хэсгийн хуралд танилцуулсан. Улаанбаатар хотын лагийн урт хугацааны менежментийн төлөвлөгөөг (2026-2030) боловсруулах ажил үргэлжлэн хийгдэж байна. ХББОС-ын сайдын 2025.09.26-ны өдрийн "Санхүүжүүлэлт шийдвэрлүүлэх тухай" 01/3639 дүгээр албан бичгээр цэвэрлэх байгууламжийн хаягдал лаг болон ахуйн хог хаягдал шатаах цогцолбор байгууламж барих төслийн санхүүжүүлэлтийг шийдвэрлэж өгөх талаар саналыг СЯ-нд хүргүүлсэн.	
4.1.3	"Ус хангамж. Барилгын гадна систем ба ус хангамжийн ерөнхий шаардлага" стандартын төслийг боловсруулна. (ЗГҮАХ-2.4.3.2)	ББННС 45,5	Стандартын төслийн боловсруулалт, хувь	Ажлын даалгавар батлагдсан.	100	"Ус хангамж. Барилгын гадна систем ба ус хангамжийн ерөнхий шаардлага" стандартыг боловсруулах 2024/16 дугаартай ажлын техникийн даалгаврыг ХББОСЯ-ны ТНБД-ын 2024.12.17-ны өдөр батлуулж, 2024.12.18-ны өдрийн 07/1838 дугаартай "Техникийн даалгавар хүргүүлэх тухай" албан бичгээр БХТ-д хүргүүлсэн. БХТ-ийн захирлын 2025.09.08-ны өдрийн А/481 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороог байгуулж, 2025.09.11-ны өдөр худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж гүйцэтгэгчээр "Монголын ус сувгийн ассоциаци" НУТББ шалгаруулж, 2025.10.01-ний өдрийн 2025/178 дугаар гэрээг байгуулсан. Гүйцэтгэгч стандартын төслийг боловсруулах ажлын эхний тайланг ирүүлсэн ба	44.4

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилгот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
4.1.4	50 хүртэл хүн амд зориулсан бага хүүч чадлын ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламж 6-р хэсэг: Септик танкны бохир ус цэвэрлэгээнд зориулсан угсармал цэвэрлэгээний байгууламж /төхөөрөмж/" стандартын төслийг боловсруулна. (ЗГҮАХ-2.4.3.2)	ББННС 21,9	Стандартын төслийн боловсруулалт, хувь	Ажлын даалгавар батлагдсан. 10	50	ХББОСЯ-ны ТНБД-аар 2024.12.17-ны өдөр стандартыг боловсруулах 2024/15 дугаартай ажлын техникийн даалгаврыг батлуулж, 2024.12.18-ны өдрийн 07/1838 дугаартай "Техникийн даалгавар хүргүүлэх тухай" албан бичгийг БХТ-д хүргүүлсэн. Барилгын хөгжлийн төвийн захирлын 2025.09.08-ны өдрийн А/481 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороог байгуулж, худалдан авах ажиллагааг 2025.09.11-ны өдөр зохион байгуулж, гүйцэтгэгчээр "Монголын ус сувгийн ассоциаци" НҮТББ шалгарсан ба 2025.10.01-ний өдөр 2025/177 дугаар гэрээ байгуулагдсан. Гүйцэтгэгч стандартын төслийг боловсруулах ажлын эхний тайланг 2025.10.13-ны өдөр ирүүлсэн ба холбогдох газруудаас санал авах ажлыг БХТ зохион байгуулан ажиглаж байна.	100
4.1.5	50 хүртэл хүн амд зориулсан бага хүүч чадлын ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламж 7-р хэсэг: Гүн цэвэрлэгээний угсармал байгууламж /төхөөрөмж/" стандартын төслийг боловсруулна. (ЗГҮАХ-2.4.3.2)	ББННС 19,5	Стандартын төслийн боловсруулалт, хувь	Ажлын даалгавар батлагдсан.	50	ХББОСЯ-ны ТНБД-ын 2024.12.17-ны өдрийн 2024/17 дугаар стандартыг боловсруулах ажлын техникийн даалгавар баталсан. ХББОСЯ-ны 2024.12.18-ны өдрийн 07/1838 дугаартай "Техникийн даалгавар хүргүүлэх тухай" албан бичгийг БХТ-д хүргүүлсэн.	100
						Холбогдох газруудаас санал авах ажлыг БХТ зохион байгуулан ажиглаж байна. Гэрээний үнийн дүн: 35,575,600 төгрөг Гэрээний дуусах хугацаа: 2026.12.20	

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилгот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
	Усны барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийг шинээр болон шинэчлэн боловсруулах ажлыг зохион байгуулна.		Саналын тоо, Ажлын даалгаварын тоо, Барилгын дүрэм, тоо	Ажлын даалгавар- 1/100%	3 3 1	Гэрээний үнийн дүн: 14,307,075.0 төгрөг, Гэрээний хугацаа: 2026.11.20 1. 2025 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 03/130 дугаартай албан 3 төрлийн ТД-ын төслийг боловсруулж ирүүлэх чиглэлийг мэргэжлийн холбоодод хүргүүлсний дагуу “Цэнхэр алт ногоон хэрэм” Монголын Үндэсний усны ассоциаци НҮТББ нь 2025 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн 005/2025 дугаартай албан бичгээр төслүүдийг ирүүлснийг БХТ ТӨААТҮГ-ын ННХ-т 2025.03.12-ны өдрийн 07/877 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн. Мөн ББННС-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний саналд тусган ББМБЗГ-т хүргүүлсэн. 2. “Барилга байгууламжийн норм, нормативын сан”-гийн үйл ажиллагааны 2025 оны төлөвлөгөөний 3-р хавсралтын 25, 28-д тусгагдсан дараах ТД-ыг тус яамны Төрийн нарийн бичгийн даргаар 2025 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 13/2025, 14/2025 дугаартай тус тус батлуулсан. Үнд: -“Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох үндсэн журам” /БНБД 33-01-03/ барилгын норм ба дүрмийг шинэчлэн “Усны барилга байгууламжийн	100
4.1.6		ББННС					

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилгот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
						<p>зураг төсөл төлөвлөх" барилгын дүрэм болгон боловсруулах ажлын техникийн даалгавар /13/2025/;</p> <p>-"Голын гидротехникийн барилга байгууламж" /БНБД 33-03-05/ барилгын норм ба дүрмийг шинэчлэн барилгын дүрэм болгон боловсруулах ажлын техникийн даалгаварыг БХТ ТӨААТҮГ-т 2025.09.16 № 06/3452 дугаартай албан бичгээр;</p> <p>3. "Барилга байгууламжийн норм, нормативын сан"-гийн үйл ажиллагааны 2025 оны төлөвлөгөөний 3-р хавсралтын 23-т тусгагдсан "Усны барилгын төсвийн суурь норм" БД 81-33-10 шинэчлэх ажлын ТД-ийн төслийг тус яамны 2025.03.12-ны өдрийн 07/877 дугаар албан бичгээр БХТ ТӨААТҮГ-т хүргүүлсэн. Тус газраас барилга, сантехник, цахилгаан, холбоо дохиололын ажлын төсвийн суурь норм, засварын ажлын төсвийн суурь нормын 32 эмхэтгэлүүдийг шинэчлэх ажилтай давхцаж байгаа тул төлөвлөгөөнөөс хасуулах саналтай байгаага мэдэгдсэн. Албан бичгээр харуу ирүүлээгүй байгаа.</p> <p>4. "Усны барилга байгууламжийн усармал төмөр бетон бүтээцийн нэг мягийн цомог /альбом/, эргийн бэхэлгээ, далангийн налуу, сүвгийн доторлогоо бэхэлгээний хавтангийн нэг мягийн цомог /альбом-1,2,3/ шинээр боловсруулах ажлын төслийг цахим системд байршуулж холбогдох 15 байгууллагууд руу санал авахаар БХТ ТӨҮГ газраас 2025.05.15-ны өдөр 01/1100 дугаартай албан бичиг хүргүүлсэн /Гэрээ №: 2024/191, төсөлд хянан тохиолдуулга /2025.07.25-ны өдөр Р-35/2025/, шүүмж /2025.07.24-ний өдөр Ш-31/2025/ хийлгэх ажил хийгдэж, 2025.09.08-ны өдөр гэрээ дүгнэсэн актыг баталгаажсан. Хянан тохиолдуулга, шүүмжийн саналын дагуу төслийг засаж, холбогдох ОТБ мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр 2025.11.12-ны өдөр хүргүүлсэн. Гүйцэтгэгч: Хайдродизайн проект</p>	

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилгот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
4.1.7	Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2026 онд хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний санал боловсруулна.	-	Батлагдсан хавсралтын дагуу төсвийн төсөөлөл, санал боловсруул ах, багц	-	2/100	Тус тус тусгаж, Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газарт дотоод бичгээр хүргүүлсэн. Сангийн сайдын 2023 оны 137 дугаар тушаалаар баталсан аргачлалын дагуу 2026 онд шинээр хэрэгжүүлэх барилга байгууламжийг урьдчилсан үнэлгээний PIMS системд оруулах ажлын хүрээнд инженерийн шугам сүлжээ, түүний барилга байгууламжийн /өргөтгөл/ 18, их засварын 3, ТЭЗҮ-гийн 16, тоног төхөөрөмжийн 1, нийт 148.2 тэрбум төсөвт өртөг бүхий, 70.7 тэрбум төгрөгийн санхүүжих дүнтэй 38 төсөл, арга хэмжээний ажлын саналыг туслуулах ажлыг зохион байгуулсан. ХББОС-ын сайдын 2025.07.25-ны өдрийн "2026 оны төсвийн төсөл хүргүүлэх тухай" 01/2780 дугаар албан бичгээр Монгол Улсын 2026 оны төсвийн төсөлд тусгах нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний саналыг боловсруулж, хүргүүлэн ажилласан.	100
4.1.8	Засгийн газрын 2021 оны 53 дугаар тогтоолоор баталсан "Үйлдвэрийн хаягдал усыг урьдчилан цэвэрлэх төлөвлөгөө"-ний хэрэгжилтийг Засгийн	-	Засгийн газрын тэмдэглэлийн тоо	2023 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100%-тай.	1/100	ХББОС-ын сайдын 2025.03.07-ны өдрийн 01/841 дүгээр албан бичгээр "Засгийн газрын хуралдаанд төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг танилцуулах тухай" албан бичгийг ЗГХЭГ-т хүргүүлж, "Үйлдвэрийн хаягдал усыг урьдчилан цэвэрлэх төлөвлөгөө"-ний хэрэгжилтийг Засгийн газрын 2025.04.02-ны өдрийн хуралдаанд танилцуулсан.	100

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилгот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
	газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ.					<p>Засгийн газрын 2025.04.02-ны өдрийн 15 дугаар хуралдааны тэмдэглэл албажсан.</p> <p>ХББОС-ын сайдын 2024.09.24-ний өдрийн 52 дугаар тушаалаар баталсан "Засгийн газрын 53 дугаар тогтоолын 2 дугаар зүйлд заасны дагуу "Үйлдвэрийн хаягдал усыг урьдчилан цэвэрлэх төлөвлөгөө"-ний хэрэгжилтийг хангах ажлын хэсгийн өргөтгөсөн хурлыг 2025.04.03-ны өдөр "Төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих төсөл"-ийн талбайд зохион байгуулсан. Хуралд ХББОСЯ, ЭМЯ, НЗДТГ, НБОГ, НХБХСГ, ХСУХАГАУЭХ, ГИЗ, ОСНААУГ, БХТ, УСУГ, УБ хотын төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих төслийн нэгж, Усны газар, Туул голын сав газрын захиргаа, Төвийн бүсийн хүнс, хөнгөн үйлдвэрлэл технологийн цогцолбор ТӨХХК, Эмээлт эко аж үйлдвэрийн парк ХК, Жайка, Монголын Мянганы сорилтын сан, МСК, УАГ, Хэвлэлийн хүрээлэн, Экобиотех ХХК, Монос хүнс ХК зэрэг 22 байгууллагын 50 хүн оролцсон.</p> <p>Засгийн газрын 2025.04.02-ны өдрийн 15 дугаар хуралдааны тэмдэглэлийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр хамтран ажиллах талаар Сангийн сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч, БОУАӨ-ийн сайд, ХХААХҮ-ийн сайд нарт хандан ХББОС-ын сайдын 2025.04.14-ний өдрийн 01/1313, 01/1316, 01/1315, 01/1314 дугаартай албан бичгийг хүртүүлсэн.</p> <p>БОУАӨ-ийн сайд, ХББОС-ын сайдын 2025.09.03-ны өдрийн А/705, А/205 дугаар "Хаягдал усанд агуулагдах бодисын жишиг хэмжээг тогтоох тухай" хамтарсан тушаалыг Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу ХЗДХЯ-аас хянаад захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн сангийн 7360 дугаарт бүртгэсэн.</p> <p>Шинэ нэгж байгуулах талаар Засгийн газрын тогтоолын төсөлд санал бэлтгэн, ХББОС-ын сайдын</p>	

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилгот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
	Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд тусгагдсан Орон нутгийн хөгжлийн 91 төвийн инженерийн шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн судалгаа хийж, эрэмблэн цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулна.	-	Судалгааны ажлыг, хувь Төслийн санал, тоо	УИХ-ын 2024 оны 64-р тогтоолоор "Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал" батлагдсан.	1/100	21 аймаг, Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгууллагуудаас тухайн нутаг дэвсгэр дэх хүн амыг ундны цэвэр ус, ариун цэврийн байгууламжаар тэгш, хүртээмжтэй хангаж буй талаар нэгдсэн судалгааг авч, боловруулсан. ХББОСайдын 2025 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн "Засгийн газрын хуралдаанаар асуудал танилцуулах тухай" 01/4564 дугаар албан бичгээр хүн амыг ундны цэвэр ус, ариун цэврийн байгууламжаар тэгш хангах, хүртээмжийн ялгааг бууруулах зорилгоор улсын хэмжээнд нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах арга хэмжээний саналыг ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн	100
4.1.9	Хот, суурины хүн амын ундны ус хангамжид гадаргын болон гүний усны холимог эх үүсвэрийг ашиглах, саарал усыг цэвэрлэн дахин ашиглах Төслийн санал боловсруулж, холбогдох байгууллагад уламжлах	-	Төслийн саналын тоо	Төслийн саналыг 2024.11.27-нд Дэлхийн банканд хургуулсан. Төслийн саналаар 2025.01.08-нд ДБ-ны төлөөлөлтэй уулзалт зохион байгуулсан.	1/100	Хот, суурины хүн амын ундны ус хангамж, цэвэрлэсэн усыг дахин ашиглах чиглэлээр Техник тусалцааны төслийг Дэлхийн банктэй хамтран хэрэгжүүлж, цаашдын хамтын ажиллагаагаа эхлүүлэх хүсэлтийг ХББОС-ы 2025.05.26-ны өдрийн 03/2007 дугаартай албан бичгээр Дэлхийн банкны Монгол дахь суурин төлөөлөгчид хүргүүлсэн. Төслийн саналыг нэгтгэн боловсруулж, Дэлхийн банканд 2025.10.01-нд adaavaialtagal@worldbank.org цахим хаягаар хүргүүлсэн.	100
Зорилт 4.2. хот, тосгон, суурин газарт ус хангамж, ариутгах татуурга, халаалтын шугам сүлжээ, эх үүсвэр, цэвэрлэх байгууламж, төвлөрсөн болон хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн системийг төлөвлөх, байгуулах, хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулалтаар хангах.							
4.2.1	Бүсүүдийн хөгжлийг дэмжих инженерийн	Улсын төсөв	Төслийн хэрэгжилт,	УИХ-ын 2024 оны 64-р	25	Засгийн газрын 2025.01.14-ний өдрийн хуралдааны 3 дугаар тэмдэглэлээр Бүсийн зөвлөлгүүдийг байгуулж,	100

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилгот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
	<p>Шугам сүлжээ, дэд бүтцийн байгуулалтын төслийг хэрэгжүүлнэ.</p> <p>(МУХТЖҮЧ-4.2.7, 9.3.3, МУХ2025 оны Т-2.3.2.6, ЗГҮАХ-2.4.3.4, Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хуулийн 14.1.1, "ШСБ"-ыг хэрэгжүүлэх ҮАХ-ийн 4.2.7, 4.3.2, 4.3.3, Барилга, хот байгуулалтын салбарт хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах төлөвлөгөөний 3.3.1)</p>	52,959.8	хувь	<p>Тогтоолоор "Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал" батлагдсан.</p>		<p>2025 оны II улиралд багтаан бүсийн зөвлөлийн өргөтгөсөн хуралдааныг зохион байгуулах болсны дагуу 2025.04.14-ний өдөр Хангайн бүс, 2025.04.28-ний өдөр Хойд бүс, 2025.05.12-ны өдөр Говийн бүсийн өргөтгөсөн хуралдаан болж, уг Засгийн газрын хуралдаанд орон сууц, нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн асуудлыг хэлэлцүүлж, Засгийн газрын 2025 оны 181, 182, 204, 209 дугаар тогтоолуудад салбарыг асуудлыг тусгуулсан.</p> <p>ХББОС-ын сайдын 2025.04.29-ны өдрийн 91 дүгээр тушаалаар нийслэлийн 3 дүүрэг, 10 аймаг 19 суманд инженерийн дэд бүтцийн нийт 22 ажил баталсан. Эдгээрээс орон нутгийн хөгжлийн төвүүдэд 2025-2027 онд нийт 167,485.5 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий төсөл, арга хэмжээг үе шаттай хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна. 2025 онд хэрэгжих инженерийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын хүрээнд 41,551.4 тэрбум төгрөгийн санхүүжилттэй 22 ажилд гүйцэтгэгч шалгарч, гэрээний нийт хэрэгжилт 28%-д хүрээд байна.</p> <p>Тухайн оны гүйцэтгэл -100%.</p>	

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилгот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
4.2.2	Улаанбаатар хотын ус хангамжийн баруун эх үүсвэрийг шинээр барьж, ашиглалтад оруулна. (МУХТЖКҮЧ-9.3.3, ЗГҮАХ-2.4.3.4. Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хуулийн 14.1.1, "ШСБ"-ыг хэрэгжүүлэх ҮАХ-ийн 4.2.7, 4.3.2, 4.3.3, Барилга, хот байгуулалтын салбарт хүлэмжийн хийн ялгарлыг	АНУ-ын МСК-ын буцалт-гүй тусламж	Төслийн хэрэгжилт, хувь	Төслийн хэрэгжилт, 83.5%.	98	МУЗГ, АНУ-ын Мянганы сорилтын корпорац хооронд 2018.07.27-ны өдөр байгуулсан Мянганы сорилтын хоёр дахь комплакт гэрээ (Компакт гэрээ)-ний хүрээнд хэрэгжиж буй Улаанбаатар хотын ус хангамжийн баруун эх үүсвэрийг шинээр байгуулах төслийн ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажлын явц 99.9% хувьтай хэрэгжиж, туршилт тохируулгын ажил хүлээгдэж байна. "Улаанбаатар хотын нийт ус хангамжийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр"-ийн хэрэгжилттэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай" Засгийн газрын тогтоолын төсөлд тусгах саналыг боловсруулан ХББОС-ын сайдын 2025.09.23-ны өдрийн 01/3612 дугаар албан бичгээр СЯ-нд хүргүүлсэн.	100
4.2.3	Дархан хотын цэвэр усны шугам сүлжээг өргөтгөх, ухаалаг тоолуур нэвтрүүлэх төсөл хэрэгжүүлнэ. (МУХТЖКҮЧ-9.3.3, ЗГҮАХ-2.4.3.4. Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хуулийн 14.1.1, "ШСБ"-ыг хэрэгжүүлэх ҮАХ-ийн 4.2.7, 4.3.2, 4.3.3, Барилга, хот байгуулалтын салбарт хүлэмжийн хийн ялгарлыг	-	Төслийн хэрэгжилт, хувь	Дархан-Уул аймгийн төвд айл, өрхөд ухаалаг тоолуур суурилуулах төслөөр 9,2 км шугам сүлжээг шинэчилсэн. Төслийн хэрэгжилт 53%-тай.	100	Дархан хотын цэвэр усны шугам сүлжээг өргөтгөх, ухаалаг тоолуур нэвтрүүлэх төслийн хүрээнд 17 байршлын 13,3 км хоолойн шинэчлэлийн угсралтын ажил бүрэн дууссан бөгөөд барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авах Улсын комисс ажиглах бэлтгэл ажлыг хангаж ХББОС-ын сайдын 2025.11.11-ний өдрийн 01/4162 дугаар албан бичгээр Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад Улсын комисс ажиглуулах хүсэлтийг хүргүүлсэн. Мөн 15000 ширхэг цэвэр усны ухаалаг тоолуур, холбох хэрэгсэл болон 17 ширхэг Гэйтвэй антенн авч, суурилуулахаас нийт 10000 ширхэг тоолуур, 17 ширхэг Гэйтвэй антенн суурилуулсан.	78.7

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилгот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
	бууруулах төлөвлөгөөний 3.3.1)					3-р ээлжийн 5000 ширхэг цэвэр усны ухаалар тоолуур суурилуулах ажлыг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангаад байна.	
4.2.4	<p>Сумын хөгжил инженерийн дэд бүтцийн төсөл, арга хэмжээг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.</p> <p>(МУХТЖКҮЧ-8.1.10, МУХХ2025 оны Т-2.3.2.6, ЗГҮАХ-2.4.3.4, Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хуулийн 14.1.1, ЗГ-ын 2023 оны 483-р тогтоолын 2.9 дэх заалт, "ШСБ"-ыг хэрэгжүүлэх ҮАХ-ийн 4.2.7, 4.3.2, 4.3.3)</p>	Улсын төсөв 31,331.0	Төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, хувь	Улсын хэмжээнд+ (Өвөрхангай, Нарийнтээл сум, Сүхбаатар, Дарьганга сум, Ховд, Үенч сум, Баянхонгор, Баацаган сум, Хэнтий, Бор-Өндөр сум зэрэг 5 аймгийн 5 сум)	25	<p>"Сумын хөгжил: Инженерийн дэд бүтцийн хангамж" төсөл, арга хэмжээ нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2021.06.01-ний өдрийн 161 дүгээр тогтоолоор батлагдан хэрэгжиж байна.</p> <p>Төслийн хүрээнд нийт 13 суманд инженерийн дэд бүтцийн хангамжийн барилга байгууламжийг шинэчлэн барьж байгуулах ажлыг гүйцэтгэж байна. Ажлын гүйцэтгэл 2025 оны 12 дугаар сарын байдлаар 7 төсөл арга хэмжээнд Улсын комисс ажиллаж, байнгын ашиглалтад хүлээн авсан. (Дорнод-Дашбагбар; Өвөрхангай-Хужирт, Төв-Борнуур, Төв-Дэлгэрхаан, Төв-Сэргэлэн, Төв-Эрдэнэ, Хэнтий-Дэлгэрхаан), мөн 4 төсөл арга хэмжээ (Архангай-Ихтамир, Дундговь-Луус, ГовьАлтай-Алтай, Өвөрхангай-БатӨлзий, У-ын улсын комисс ажиллуулахаар хүсэлт хургуулсан бөгөөд 2 ажил гэрээ сунгуулахаар хүлээгдэж байна. Үүнд:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Өвөрхангай аймгийн Уянга сум – 80 хувийн гүйцэтгэлтэй, • Төв аймгийн Баянчандмань сум – 90 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. 	94.4
4.2.5	Хаагдал бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөж, шинээр барьж, стандартын шаардлага хангасан ариун цэврийн	Гадаад зээл, улсын төсөв	Улаанбаатар хот, Баян-Өлгий, Завхан, Увс,	Улаанбаатар хот 90%, Баян-Өлгий 20%.	5/100	"Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих төсөл"-ийн барилга угсралт, цахилгаан хангамж, дэд станц, ус, дулааны шугам, УДДТ, холбооны шугам зэрэг дэд бүтцийн хангамжийн шугам сүлжээний ажил бүрэн дууссан. Дэд бүтцийн ажлуудыг	95.9

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилгот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
	<p>Байгууламжийг нэмэгдүүлнэ. (Улаанбаатар, Дорнод, Завхан, Баян-Өлгий, Увс, Говьсүмбэр, Орхон, Говь-Алтай)</p> <p>(АХ-6.4.22, МУХТЖУЧ-8.1.8, ЗГҮАХ-3.4.3.4, “ШСБ”-ыг хэрэгжүүлэх УАХ-ийн 4.2.7, 4.3.2, 4.3.3, ЗГ-ын 2017 оны 98-р тогтоолын 4.2.8, Барилга, хот байгууллагын салбарт хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах төлөвлөгөөний 2.3.4)</p>		<p>Говьсүмбэр аймгийн төвийн төслийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл, хувь</p>	<p>Завхан-30%, Увс-20%, Говьсүмбэр-60%</p>		<p>улсын комисс хүлээн авсан. Төслийн барилга угсралтын ажил 98%-тай, 2025.07.24-ний өдөр хаялдал усыг хүлээн авч туршилт тохируулгын ажлыг эхлүүлэн өдөрт 50000 м.куб усыг MNS 4349-2015 стандартад нийцүүлэн цэвэрлэж байна. Цэвэрлэх байгууламжийн хэмжээнд 2025.09.29-ний өдөр техникийн комисс ажиглуулж, 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 05/2025 дугаар техникийн комиссын дүгнэлтээр улсын комисс ажиглуулах хүсэлтийг захиалагчид тавих зүйтэй гэж дүгнэсэн. 2025 оны 12 сард багтаан ашиглалтад оруулах улсын комисс ажиглуулахаар төлөвлөж байна. Төслийн хэрэгжилт 98%-тай байна.</p> <p>“Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих” төслийн Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын 4200 м.куб/хонгог хүчин чадалтай бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн барилга, байгууламжийг 2025.06.11-ний өдрийн ББКД-83-001/125 дугаартай комиссын дүгнэлтээр ашиглалтад оруулсан. Хэрэгжилт: 100%</p> <p>Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 2000 м3/хонгог хүчин чадалтай бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025.12.01-ний өдөр ажигласан. Хэрэгжилт: 97.11%</p> <p>Завхан аймгийн Улиастай сумын 3000 м3/хонгог хүчин чадалтай бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүнийг баталж, комисс 2025.11.17-ны өдөр ажигласан. Хэрэгжилт: 97.04%</p> <p>Увс аймгийн Засаг даргын 2025.11.19-ний өдрийн А/603 дугаар захирамжаар Увс аймгийн Улаангом суманд баригдсан хонгог 3000м3/хонгог хүчин</p>	

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилгот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
4.2.6	Хаягдал ус дахин боловсруулах үйлдвэрийг	АНУ-ын МСК-ын буцалт-	Төслийн барилга	Төслийн барилга үтсралтын	100	<p>Чадалтай цэвэрлэх байгууламжийн барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүнийг баталж, комисс 2025.11.20-ны өдөр ажилласан. Хэрэгжилт: 96.27%</p> <p>Дорнод аймгийн 10,000 м3/хоног хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжийн ажлын зураг, төсөв Барилгын хөгжлийн төвийн 2025.09.02-ны өдрийн 1551/2025 дугаартай Барилга байгууламжийн зураг төслийн магадлалын дүнгэлтийн нэгтгэлээр батлагдсан. Хэрэгжилт - 33.3%-тай.</p> <p>"Ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлт 3000м3/хоног /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/-ийн ажлыг "Сайн коншрактшн" ХХК барилга, угсралтын ажлыг гүйцэтгэж байна. Хэрэгжилт: 15%</p> <p>Засгийн газрын 2025.04.28-ны өдрийн 204 дүгээр "Хойд бүсийн хөгжлийг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай" тогтоолын 1.2.8-д "Орхон аймгийн Эрдэнэт хотын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөлийг ашиглалтад оруулах ажлыг шуурхай зохион байгуулахыг Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжүүлалтын сайд Ж.Батсуурь, Орхон аймгийн Засаг дарга Б.Зоригтбаяр нарт, тус өргөтгөлийн барилга байгууламжийг бүрэн дуусгах, туршилт, тохируулга хийх ажилд шаардлагатай санхүүжилтийг 2025 оны хөрөнгө оруулалтын батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу шийдвэрлэхийг "Эрдэнэс Монгол" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Ш.Мөнхцэрэн), "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ (Г.Ёндон)-т" гэж заасан.</p> <p>Төслийн хаягдал ус хүлээн авах хугдгийн барилга-100%, шахуурлын станц №1 99.9%, тогтворжуулах сан 99.6%, хөдөлгөөнт био реакторын байгууламж 99.2%,</p>	95.1

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
	Шинээр барих төслийг хэрэгжүүлнэ. (МУХТЖҮЧ-9.3.3, Барилга, хот байгуулалтын салбарт хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах төлөвлөгөөний 1.3.3)	гүй тусламж	Угсралтын ажлын хувь	ажлын гүйцэтгэл 45%-тай.		ламелла тунгаагуурын байгууламж 99.3%, ширхэрт дүүргэгчтэй шуултуурийн барилга-99.5%, халдваргүйжүүлэх сан-99.5%, шахуургын станц №2-99.5%, ус зайлуулах сангийн барилга-99.9%, хлор бэлтгэлийн барилга 98.3-тай. Хаягдал ус дахин боловсруулах үйлдвэр 2025.11.18-ны өдөр цэвэрлэсэн ус хүлээн авч, зүгшрүүлэх, туршилт, тохирууллын ажлыг эхлүүлсэн. ХББОСЯ-ны ТНБД-ын 2025.05.21-ний өдрийн А/89 дүгээр тушаалаар байгуулсан Засгийн газрын 2025 оны 6 дугаар хуралдааны тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгавар болон УБ хотын шинээр баригдаж буй төв цэвэрлэх байгууламжийн төслийн ажлыг эрчимжүүлж, Компакт гэрээний урьдчилсан болзолт нөхцөлүүдийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Хаягдал ус дахин боловсруулах үйлдвэрийн зүгшрүүлэх, туршилт, тохируулгыг эхлүүлэх, зохион байгуулах, төслүүдийн ажлын уялдаа холбоог хангах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг байгуулан 7 хоног бүрийн 4 дэх өдөр тулгамдсан асуудлуудыг хэлэлцэн, төслийн ажлыг шуурхай явуулахад бүхий л талаар дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажилласан. Төслийн хэрэгжилт 97.3%-тай.	
4.2.7	Аймгийн төвүүдэд үерийн хамгаалалтын барилга, байгууламж барих ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгнө. (АХ-4.2.8, 7.3.16)	Улсын төсөв	Үерийн барилга байгууламжийн урт, км	Аймгийн төвүүдэд 2014-2024 онд 36.9 км үерийн далан, сүвгийн угсралт гүйцэтгэсэн.	2	1. АХБ-ны "Хөшигийн хөндийд байгуулагдах даван туулах чадвартай, ногоон шинэ хотын дэд бүтцийг хөгжүүлэх бэлтгэл хангах төсөл (ТА-10059 MON)"-ийн ТЭЗҮ-тэй танилцаж, 2 удаагийн уулзалт, хэлэлцүүлэгт оролцож Шинэ Зуунмод /Хүннүү хот/-ын үерийн хамгаалалтын 2 сүвгийн хүрээнд хийгдсэн зөвлөхүүдийн саналыг судалж, хариуцсан асуудлынхаа хүрээнд холбогдох арга хэмжээг авч АХБ-ны санхүүжилтээр хэрэгжих төсөл арга хэмжээний саналд тусгуулсан. 2. Улсын хэмжээнд 2025 онд нийт 30.6 км УХББ баригдсан болно. Үнд:	100

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилгот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
						<p>1. Дархан-Уул, Дархан сум, 31-р хороолол/ - 5.4 км; 2. "Шинэ Зуунмод" Суваг-1-ийн 1,9 км хийгдсэн; 3. Нийслэлд: - "Сэлбэ сэртэлт" төслийн хүрээнд БЗД-ийн 29 дүгээр хороо, СБД-ийн 13, 14-р хороо, Сэлбэ голын үерийн оргил урсцыг сааруулах зорилго бүхий 5 шатлалт, 1.3 сая м3 эзэлхүүнтэй ус хуримтлуулах сан байгуулах ажил -15 % - СБД-ийн 14 дүгээр хороо, ЧД-ийн 14, 18 дугаар хороо, "Сэлбэ дэд төв"-ийн ИБАХ, хөрсний ус зайлуулах 6'780м барилга байгууламж, шугам сүлжээ хийх ажил 30 хувийн хэрэгжилттэй байна - 2'034 м; - БГД-ийн 16-р хороо, - 1'180 м; - БЗД-ийн 11-р хороо, - түшиц хана 409 м; - ХУД-ийн Яармаг орчимд 5 км суваг – 10 % буюу 500м; - ЧД-т 2.3 км суваг 40%-920 м; - Сэлбэ голын (S'Outlet) 1.4 км далан- 90 9– 1.260 км; - БЗД-ийн 700м суваг-100%; - ХУД-ийн 21-р хороо 400м суваг – 100%; - СХД-ийн 33-р хороо, ус зайлуулах 1.2 м шугам 100% - Нийслэлийн 10 байршилд нийт 16,3км борооны ус зайлуулах шугам -70% - 11.4 км; - СХД-ийн 4, 5, 26, 27-р хороо, СБД-ийн 15, 16, 18, 20-р хороо Бэлх, Сэлхийн орчимд нийт 11км Үерийн далан, суваг, шугам сүлжээ – 30% - 3.3 км. 3. Мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг, зөвлөгөө өгөх үүднээс 2025.06.19-20-ны өдрүүдэд "Үерийн эсрдэлийн үнэлгээнд шаардагдах өгөгдөл, мэдээлэл" сэдэвт сурталгыг зохион байгуулсан, мөн салбарын өгөгдлийг баяжуулах ажлын хүрээнд УХББ-ийн мэдээллийг</p>	

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилгот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
4.2.8	Туул, Сэлбэ, Улиастай, Нарангийн эргийн хамгаалалтын 30км далан болон ус зайлуулах 100км суваг шинээр барьж, дөрвөн байршилд усан сан, хөв, цөөрөм байгуулж хот доторх гол, горхины урсад тохируулах хийх Төслийг 2025-2028 онуудад үе шаттай хэрэгжүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөөг холбогдох байгууллагуудтай хамтран боловсруулна.	-	Төслийн нарийвчилсан төлөвлөгөө ний төсөл, хувь	НИТХ-ын 2023.06.21-ний 65-р тогтоолоор "Хотын инженерийн бэлтгэл арга мөстөр төлөвлөгөө батлагдсан.	100	<p>бүрдүүлэх үүднээс 2025.10.15-ны өдрийн 02/3842 дугаар албан бичгийг 21 аймгийн ЗДТГ-т хургуулсан /5 аймаг мэдээлээ бүрдүүлж ирүүлсэн болно/.</p> <ol style="list-style-type: none"> Му-ын ЗГҮАХХАХТ-ий 1.1.4.6 дахь зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг хүрээнд нарийвчилсан төлөвлөгөөг боловсруулах болсон тул 2025.01.24-ний өдөр 03/267 дугаартай албан бичгийг НЗДТ-т хургуулсан. НЗДТГ-аас 2025.03.11-ний өдрийн 02-01/1423 дугаартай албан бичгээр "Голууд дээр үерийн хамгаалалтын далан, тохируулгатай усан санг барьж ашиглалтад оруулах" арга хэмжээний нарийвчилсан төлөвлөгөөг боловсруулж ирүүлсэнтэй танилцаж, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиглаж байна. НҮБ-ын Хайбат төслийн хүрээнд боловсруулагдаж байгаа Толгойт гол, Балхийн голын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж барих зураг төслийг хийж гүйцэтгэж байгаа төсөл арга хэмжээний таницуулгад оролцож, танилцсан, холбогдох санал зөвлөмжийг өгсөн. Нийслэлийн ЗД-ын 2025.06.25-ны өдрийн 01/4167 дугаар албан бичгээр Монгол Улсын 2026 оны төсвийн төсөлд тусгах саналаа Улсын хөрөнгө оруулалтын удирдлагын цахим системд оруулсныг ХББООСЯ-ны СХОГ-тай хамтран шалгаж, УХББ-ийн нийт 10 байршилд хийгдэх 9 км УББ-ийг 9.5 тэр бум төгрөгөөр хийх зураг төслийн ажлын саналыг СЯ-руу 2025.07.25-ны өдрийн 01/2780 дугаартай албан бичгээр хургуулсан. Нийслэлийн ГУББГ-аас нийт 12 байршилд 13,8 км борооны ус зайлуулах шугам болон бусад холбогдох барилга байгууламжийн төсвийн саналыг нийслэлийн 2026 оны төсөвт тусгуулахаар хургуулсан санал 2025.12 сард батлагдсаны дараа, ХББООС-ын сайдын 2024 оны 99 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан АХ-ийг шинэчлэн байгуулж хуралдуулахаар ажиглаж байна. 	100

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилгот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
4.2.9	1000 айлын орон сууцны хорооллын гадна дулаан хангамжийн шугам сүлжээний бүтээн байгуулалтыг хийнэ. (Дорнод, Харлэн сум, 3 дугаар баг, МУ2025 оны ТТХ-ХҮИИ.1.5) (МУХХ2025 оны Т-2.3.1.2)	Улсын төсөв 5,463.3	Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт, хувь	Зураг төсөл батлагдсан.	60	<p>5. УБ хотын ЗД-аас 2025.11.20-ны өдрийн 01/1945 дугаартай албан бичгээр Дэлхийн банкны санхүүжилтээр “Улаанбаатар хотын үерийн эсрдэлийг бууруулах, бохир усны шугам хоолойг шуудуу ухалгүйгээр доторлох, шинэчлэх технологийг нэвтрүүлэх төсөл”-ийн ТЭЗҮ-ний дунд шатны тайланд санал авахаар ирүүлснийг судалж, нэмэлт материалыг татан авч холбогдох саналаа боловсруулан 2025.12.09-ний өдрийн 02/4586 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн.</p> <p>6. Туул голын сав газрын усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөний төсөлд холбогдох саналыг боловсруулан 2025.09.22-ны өдрийн 02/3567 дугаартай албан бичгээр “Престиж инженеринг” ХХК-д хүргүүлсэн. Мөн 2 удаагийн хэлэлцүүлэгт оролцсон болно.</p> <p>Төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгч “Чандмань тал” ХХК-тай 2024.09.13-аас 2026.10.30-ны өдөр хүртэл хэрэгжих нөхцөлтэй, 17,354,573 төгрөгийн үнийн дүнтэй гэрээ байгуулан ажиглаж байна. Гэрээний хүрээнд дараах барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн. Үүнд:</p> <ul style="list-style-type: none"> • УДД төвийн барилга: 12.0 м x 12.0 м хэмжээтэй; • Дулаан хангамжийн шугам: нийт урт L=8,150.0 м; • Гадна цахилгааны шугам: нийт урт L=520.0 м. <p>Төслийн нийт санхүүжилт 10,856,861,177 төгрөг бөгөөд үүнээс:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2024 онд 5,393,561,177 төгрөг, • 2025 онд 5,463,300,000 төгрөгийг санхүүжилт тус тус олгогдсон. <p>2025 оны 12 дугаар сарын байдлаар барилга угсралтын ажил 65%-ийн гүйцэтгэлтэй, төлөвлөсөн хугацааны дагуу хэвийн үргэлжилж байна.</p>	100

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилгот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
4.2.10	Японы Олон Улсын хамтын ажиллагааны ЖАЙКА-аас хэрэгжүүлж буй "УБ хотын үйлдвэрийн хаягдал усны хяналтын чадавх бэхжүүлэх төсөл"-ийг хэрэгжүүлнэ.	Буцалт-гүй тусламж	Төслийн хэрэгжилт, хувь	Төслийн хэрэгжилт 60%.	80	"Улаанбаатар хотын үйлдвэрийн хаягдал усны хяналтын чадавхыг бэхжүүлэх төсөл" 2022-2025 он-ийн 14 үйл ажиллагааны хүрээнд 48 арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласан. "Улаанбаатар хотын үйлдвэрийн хаягдал усны хяналтын чадавхыг бэхжүүлэх төсөл"-ийн хамтарсан зохицуулах зөвлөлийн хурлыг 2025.03.19, 2025.09.12-ны өдөр зохион байгуулсан. ХББОСЯ, Японы Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (ЖАЙКА)-тай хамтран төслийн тайлангийн семинарыг 2025.09.11-ний өдөр зохион байгуулж, тус яамнаас үйлдвэрийн хаягдал усыг урьдчилан цэвэрлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн талаарх танилцуулга хийсэн. Төслийн хүрээнд "Үйлдвэрийн хяналт шалгалтын гарын авлага", "Үйлдвэрийн хаягдал усыг урьдчилан цэвэрлэх байгууламжийг зохистой суурилуулах нь ЛААН-үүдэд зориулсан зааварчилгаа", Хаягдал ус урьдчилан цэвэрлэх байгууламжаас гарах лагийг ангилах, хадгалах, цэвэрлэх, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, боловсруулах болон устгах журмын төсөл, Төвлөрсөн сүлжээнд холбогдоогүй үйлдвэр, аж ахуйн нэгжийн бохирын цооног (хаягдлын сан)-т тавих ерөнхий шаардлага" стандартын төсөл зэргийг боловсруулсан.	100
4.2.11	Нам даралтын халаалтын зуух бүхий барилгуудын дулаан хангамжийг нүүрс болон сэргээгдэх эрчим хүч хосолсон технологиор шинэчлэх загвар төслийг хэрэгжүүлнэ. (Барилга, хот байгуулалтын салбарт хүлэмжийн хийн ялгарлыг	-	Судалгааны ажил, хувь Төслийн санал боловсруулалт, хувь	0	100	Агаар, хөрс, усны бохирдол бууруулах чиглэлээр иргэдийн бүлгийн оролцоонд суурилсан инженерийн хангамж, дэд бүтцийн туршилтын төслийг Сүхбаатар дүүргийн 16-р хорооны Бэлхийн 8-р гудамжны 10 айлын хүрээнд хэрэгжүүлж бие даасан инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажлыг зохион байгуулсан. Төслийн гүйцэтгэгчээр "Хатан хүч наран" ХХК шалгарч, БХБЯ/20240103093 дугаартай гэрээг байгуулан	100

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
	Бууруулах төлөвлөгөөний 2.3.2)					<p>ажилласан ба төслийн хүрээнд дараах ажлуудыг гүйцэтгэж, зохион байгуулан ажигласан. Үнд:</p> <ul style="list-style-type: none"> - УСУГ-аас цэвэр, бохир усны холболт хийх Техникийн нөхцөлийг гаргуулсан; - ТНБД-ын 2025.04.10-ны өдрийн ажлын зураг боловсруулах 2025/04 дугаартай ажлын даалгаврыг батлуулсан; - ХББОС-ын сайдын 2025.07.02-ны өдрийн "Комисс томилох тухай" 135 дугаартай тушаалаар барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах техникийн комиссыг байгуулж, 2025.07.02-ны өдөр төслийн талбай дээр ажиглаж, тухайн барилга байгууламж, холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийх ажлыг зохион байгуулж, техникийн комиссын актыг баталгаажуулсан. <p>ТНБД-ын 2025.10.23-ны өдрийн А/143 дугаар тушаалаар "Агаар, хөрс, усны бохирдол бууруулах чиглэлээр иргэдийн бүлгийн оролцоонд суурилсан инженерийн хангамж, дэд бүлгийн туршилтын төсөл хэрэгжүүлэх үйлчилгээний хүрээнд гэр хорооллын 10 айлын бие даасан инженерийн шугам сүлжээний төсөл"-өөр бий болсон хөрөнгийг ашиглалтад хүлээлгэн өгөх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг байгуулсан. Ажлын хэсэг 2025.11.03, 2025.11.13-ний өдрүүдэд хуралдаж, 2025.11.24-ний өдөр газар дээр нь очиж танилцсан. Ажлын хэсгийн гишүүд болон иргэдийн Эко-78 бүлгийн төлөөлөлтэй зөвшилцөн төслийн хүрээнд бий болсон хөрөнгө, түүний ашиглалтыг иргэдийн бүлэгт хүлээлгэн өгөхөөр тогтсон.</p>	

Зорилт 4.3. Орон сууцны ашиглалтын хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичиг, дүрэм, журмыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах.

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилгот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
4.3.1	Орон сууцны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын хуулийн төсөл боловсруулна. (ЗГҮАХ-2.4.3.1)	-	Хуулийн төслийн хэрэгжилт, хувь	Хуулийн төслийн зөвлөх шалгаруулсан.	100	<p>Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2024.12.10-ны өдрийн “Ажлын хэсгийг шинэчлэн батлах тухай” 123 дугаар тушаалаар Орон сууцны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан. Хаврын чуулганаар хэлэлцүүлэхээр ХББОС-ын сайдын 2025.01.16-ны өдрийн 01/180 дугаартай албан бичгийг ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн.</p> <p>Хуулийн төсөл боловсруулах ажлын төлөвлөгөөг 2025.01.29-ний өдөр ТНБД-аар батлуулсан.</p> <p>Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч “Кей вишн” ХХК /БХБЯ/20240203097/-тай Ажлын хэсэг хамтран дараах баримт бичгүүдийг эхний байдлаар боловсруулж, удирдлагуудад танилцуулсан. Үнд:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “Орон сууцны тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээний тайлан”, 2. “Олон улс дах орон сууцны талаарх эрх зүйн зохицуулалтын тойм судалгааны тайлан” 3. Орон сууцны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг эхний байдлаар боловсруулж дууссан. <p>“Орон сууцны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлал”-ыг боловсруулж, сайдаар батлуулж, 2025.05.22-ны өдрийн “Үзэл баримтлах батлуулах тухай” 01/1965 тоот албан бичгийг ХЗДХЯ-нд хүргүүлсэн.</p> <p>УИХ-ын гишүүн О.Номинчимэгийн санаачлан боловсруулж байгаа Сууд өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн эрхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон тус яамнаас боловсруулж байгаа Орон сууцны банкны тухай хуулийн төсөл, Орон сууцны нийлүүлэлтийн тухай хуулийн төслүүдтэй уялдуулах зорилгоор уг хуулийн төслийг боловсруулж, батлуулах ажил түр хүлээгдэж байна.</p>	66.7

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилгот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
						Хот байгуулалт, орон сууцжуулалтын яамны бүтэц, зохион байгуулалтыг шинэчлэн баталсантай холбогдуулан Орон сууцны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулах үүрэг бүхий Ажлыг хэсгийг ХББОС-ын сайдын 2025.11.27-ний өдрийн "Ажлын хэсэг шинэчлэн батлах тухай" 252 дугаар тушаалаар шинэчлэн батлуулсан. Энэхүү ажлын хэсэг нь уг хуулийн төслийг холбогдох бусад хуулиудтай уялдуулан нийцүүлж, хэлэлцүүлгүүдийг зохион байгуулан УИХ-д өргөн барих ажлыг зохион байгуулна.	
4.3.2	"Орон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын менежмент. Орон сууцны барилгын өмчлөлийн засвар үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" стандартын төслийг боловсруулна. (ЗГҮАХ-2.4.3.1)	ББННС 17.0	Стандартын төслийн боловсруулалт, хувь	Ажлын даалгавар батлагдсан.	90	ХББОС-ны ТНБД-ын 2024.12.17-ны өдрийн 2024/18 дугаар стандартыг боловсруулах ажлын техникийн даалгавар баталсан. Стандартын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулахаар 2025.05.30-ны өдөр valiga.gov.mn-д зар байршуулсан. "Монголын нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний холбоо" ТББ-тай 2025.08.13-ны өдрийн 2025/145 дугаар гэрээг байгуулсан. Зөвлөхөөс эхний шатны тайланг 2025.11.04-ны өдөр ирүүлсэн ба санал авахаар холбогдох байгууллагуудад 2025.11.06-ний өдөр БХТ-ийн ННХ-ээс хүргүүлсэн. Уг зөвлөх үйлчилгээний гэрээ 2026.10.16-ний өдөр дуусах ба дараагийн шатны тайлан болон стандартын төслийг 2026 оны 01 дүгээр сард хүлээн авна.	50
Зорилт 4.4.Нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн салбарын бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, салбарын суурь судалгаа, статистик мэдээллийг нэгтгэх, холбогдох байгууллага, иргэдийг мэдээ, мэдээлэлээр хангах, зөвлөгөө дамжлэг үзүүлэх.							
4.4.1	Хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичиг, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, биелэлтийг дурьдсан хугацаанд холбогдох байгууллага, газарт хүргүүлнэ.	-	Тайлан, мэдээний тоо	Батлагдсан дотоод ажлын хуваарийн дагуу	Тайлан мэдээний тоо-10	1. МУ-ын ЗГ-ын 2025.01.29-ний өдрийн 6 дугаар хуралдааны тэмдэглэлээр ЗГ-ын 2021.03.03-ны өдрийн 53 дугаар тогтоолоор баталсан "Үйлдвэрийн хаяглал усыг урьдчилан цэвэрлэх төлөвлөгөө"-ний хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, биелэлтийг ЗГ-т танилцуулахыг ХББОС-ын сайдад даалгасны дагуу 2025.04.02-ны өдөр ЗГ-ын	100

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилгот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
						<p>хуралдаанд танилцуулж, 15 дугаар хуралдааны тэмдэглэлийг гаргуулсан.</p> <p>2. Монгол Улсын Засгийн газрын 2025.01.14-ний өдрийн хуралдааны 3 дугаар тэмдэглэлээр Бүсийн зөвлөлүүдийг байгуулж, 2025 оны II улиралд багтаан бүсийн зөвлөлийн өргөтгөсөн хуралдааныг зохион байгуулах болсны дагуу 2025.04.14-ний өдөр Хангайн бүс, 2025.04.28-ний өдөр Хойд бүс, 2025.05.12-ны өдөр Говийн бүсийн өргөтгөсөн хуралдаанд болж, уг Засгийн газрын хуралдаанд орон сууц, нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн асуудлыг хэлэлцүүлж, Засгийн газрын 2025 оны 181, 182, 204, 209 дугаар тогтоолуудад салбарыг асуудлыг тусгуулсан.</p> <p>3. "20 минутын хот" Үндэсний хорооны 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төсөлд санал боловсруулж 2025 оны 01 дугаартай дотоод албан бичгээр тус яамны ХББЗГ-т хүргүүлсэн.</p> <p>4. Боомтын сэргэлтийн үндэсний хорооны 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд туслуулах санал болон тус хорооны хурлаар хэлэлцүүлэх асуудалд санал боловсруулж 2025 оны 03 дугаартай дотоод албан бичгээр тус яамны ХББЗГ-т хүргүүлсэн.</p> <p>5. БХБ /хуучин нэрээр/-ын сайдын 2023 оны "Үерээс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангуулах тухай" 02 дугаар албан даалгаврыг шинэчлэн боловсруулах төсөлд санал боловсруулан 2025 оны 02 дугаар дотоод албан бичгээр тус яамны СХГ-т хүргүүлсэн.</p> <p>6. ХББЗГ-аас ирүүлсэн "Журам шинэчлэн батлах тухай" Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолын төсөл болон "Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах, түүний хэмжээ, заагийг тогтоох, ашиглах журам"-ын төсөл /шинэчилсэн/-тэй танилцаж холбогдох саналаа дотоод бичгээр хүргүүлсэн.</p>	