



**НИЙТИЙН АЖ АХУЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ИНЖЕНЕРИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ХЭЛТСИЙН 2025 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН**

ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТАЛСАН:

НИЙТИЙН АЖ АХУЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГА

НИЙТИЙН АЖ АХУЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН
ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

(албан тушаал)

(гарын үсэг)

/О.МӨНХБАЯР/

Тэмдэг

(огноо)

...2025.06.20.....

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН :

НЭГЖИЙН ДАРГА

ИНЖЕНЕРИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

(албан тушаал)

(гарын үсэг)

/Г.МАГСАРЖАВ/

(огноо)

...2025.06.20.....

**НИЙТИЙН АЖ АХУЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2025 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН**

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
Стратегийн зорилт 4. Нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн бодлого, зохицуулалтаар хангах, төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх, инженерийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх, салбарын хууль тогтоомж, бодлого, зохицуулалт, норм, нормативын баримт бичиг, дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох, төлөвлөлт, хөтөлбөр, төслийг боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах.							
Зорилт 4.1.нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн салбарын хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох, бодлого, хөтөлбөр, төслийг боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах, зохион байгуулах, зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих.							
4.1.3	21 аймаг болон эрсдэлтэй хот, суурин газарт үерийн эрсдэлийн ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээг хийх, инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг бодлого зохицуулалтаар хангана. (ЗГҮАХ-2.4.3.5)		21 аймгийн ИБАХ-ний мастер төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын даалгаврын тоо	21 аймгийн Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ /ИБАХ/-ний мастер төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын даалгаврын төсөл – 21	Мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлнэ, удирдлага зохицуулалтаар хангана.	1. ХББОС-ын сайдын “Шар усны болон уруйн, хур борооны үерээс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангах тухай” албан даалгаврын төсөлд дотоод бичгээр санал өгч СХГ-тай хамтарн ажилласан бөгөөд ту АД нь 2025.02.18-ны өдөр 02 дугаартай шинэчлэн батлагдсан. Нийслэл болон 21 аймгийн ЗД нарт харьяалах нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэрэгжүүлж, хяналт тавьж ажиллах, биелэлтийг хагас бүтэн жилээр гаргаж ирүүлэхийг 2025.02.21-ний өдрийн 1/693 дугаартай албан бичгээр чиглэл болгон хүргэгдсэн. Уг албан даалгаврын хэрэгжилтэн 2. ГЭБҮЗ-ийн 2024 оны 01 дүгээр Зөвлөмжийн 2.4-дэх арга хэмжээ, ЕС-ийн 2025 оны 02 дугаар Албан даалгаврын 1.2.13-ыг ханган ажиллах хүрээд ГЭБҮЗ-д "Хамтран ажиллах, дэмжлэг хүсэх тухай" албан бичгийг 2025.05.15-ны өдрийн 01/1797 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Мөн энэхүү арга хэмжээ болон дээрх зөвлөмж, албан	100%

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
						даалгаврын хүрээнд 21 аймгийн асуудал хариуцсан албан тушаалтныг чадваржуулах сургалтын удирдамж, хөтөлбөрийг боловсруулан холбогдох нийт 53 байгууллагад 2025.06.06-ны өдөр 03/2251 дугаартай "Санал авах, сургалт зохион байгуулах, хамтран ажиллах тухай" албан бичгийг хүргүүлсэн. 3. Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргаас тус яамнаас өгсөн чиглэлийн дагуу боловсруулж, батлан ирүүлсэн "Баян-Өлгий аймгийн Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын даалгавар"-ын холбогдох материалыг шаардсан 2025.03.20-ны өдрийн 01/977 дугаартай албан тоотыг хүргүүлсэн.	
4.1.4	Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламжийн лагийг хатаах, шатаах байгууламжийн ТЭЗҮ, лагийн урт хугацааны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулна. (ЗГҮАХ-2.4.3.3)	-	ТЭЗҮ, Төлөвлөгөөний боловсруулалт, хувь	Төв цэвэрлэх байгууламжийн лагийг хатаах, шатаах байгууламжийн ТЭЗҮ, лагийн урт хугацааны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 20%-тай.	100 90	Монголын Мянганы сорилтын сангийн зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд "Лагийн менежментийн урт хугацааны төлөвлөгөө" боловсруулах ажилд санал, дүгнэлт өгөх чиг үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулахаар ХББОСЯ-ны 2025.04.14-ний өдрийн 03/1296 тоот "Ажлын хэсэгт нэр ирүүлэх тухай" албан бичгийг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлсэн. ХББОСЯ-ны ТНБД-ын 2025.05.22-ны өдрийн А/93 дугаар тушаалаар Үйлдвэрүүдийн урьдчилсан цэвэрлэх байгууламжаас гарах аюултай хог	100%

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
						хаягдал, лагийг хатаах, шатаах байгууламжийн техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах ажлын хүрээнд “Лагийн менежментийн урт хугацааны төлөвлөгөө” боловсруулах ажилд санал, дүгнэлт өгөх үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг байгуулсан. “Хаягдал ус урьдчилан цэвэрлэх байгууламжаас гарах лагийг тусгаарлах, хадгалах, цэвэрлэх, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах болон устгах журам”-ын төслийг судлан үзэж, хэрхэн шийдвэрлэх талаар саналаа ирүүлж, хамтран ажиллах хүсэлтийг ХББОСЯ-ны 2025.05.16-ны өдрийн 03/1829 дугаартай албан бичгээр БОУАӨЯ-нд хүргүүлсэн.	
4.1.8	Усны барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийг шинээр болон шинэчлэн боловсруулах ажлыг зохион байгуулна.	ББННС	Саналын тоо, Ажлын даалгаварын тоо, Барилгын дүрэм, тоо	Ажлын даалгавар-1/100%	Ажлын даалгавар -1 Санал 3	1. Усны барилга байгууламжийн инженерүүдийг төлөөлж “Цэнхэр алт ногоон хэрэм” Монголын Үндэсний усны ассоциаци, Монголын ус-хүрээлэх орчны инженерчлэл, судалгааны холбоо, Монголын Усжуулагчдын холбоо, Монголын Усны Үндэсний төв ТТБ-уудын захирал, зөвлөх инженерүүд хамтран усны инженерийн байгууламжийн төлөвлөлт, зураг төсөл боловсруулалт, барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх ажлуудын үндэслэл болж байгаа усны барилга	100%

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
						байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгүүдийг шинээр болон шинэчлэн боловсруулах, тавигдаж буй шаардлага, шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох тал дээр хамтран ажиллах саналыг 2024.12.10-ны өдөр ирүүлснийг судалж 2025.01.10-ны өдрийн 03/130 тоот албан бичгээр хариу хүргүүлсэн, мөн тус яамны норм, нормативын асуудал хариуцсан газар руу дотоод албан бигээр холбогдох саналыг уламжилсан. ББННС-ийн 2025 оны Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд усны барилга байгууламжийн 3 норм, нормативын баримт бичгийг тусгуулсан. 2. Мэргэжлийн нэгдсэн холбооны эрх зүйн байдлын тухай хууль 2025.01.01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотой Усны барилга байгууламжийн инженерүүдийн нийт 4 мэргэжлийн холбоод 2025.01.24-ний өдөр хамтран зохин байгуулсан "Зөвлөлдөх уулзалт"-т урилгаар ороцож, цаашид төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн чиглэл болон холбооны зүгээс улсын хөгжлийн төлөвлөгөөний төсөлд санал ирүүлэх, салбарын бодлогод саналаа ирүүлэхийг зөвлөсөн. 3. "Усны барилга байгууламжийн угсармал төмөр бетон бүтээцийн нэг маягийн цомог /альбом/, эргийн бэхэлгээ, далангийн налуу, сувгийн	

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
						доторлогоо бэхэлгээний хавтангийн нэг маягийн цомог /альбом-1,2,3/шинээр боловсруулах ажлын төслийг цахим системд байршуулж холбогдох 15 байгууллагууд руу санал авахаар БХТ ТӨҮГ газраас 2025.05.15-ны өдөр 01/1100 дугаартай албан бичиг хүргүүлсэн /Гэрээ №: 2024/191 Гүйцэтгэгч: Хайдродизайн прожект Эхлэх огноо: 2024-12-03 Дуусах огноо: 2025-12-31/.	
4.1.9	Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2026 онд хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний санал боловсруулна.	-	Батлагдсан хавсралтын дагуу төсвийн төсөөлөл, санал боловсруулах, багц	-	Төсвийн хүрээний мэдэгдэл, төсвийн төсөөлөл, төсвийн хязгаарт санал хүргүүлсэн байна.	- Монгол Улсын 2026 оны төсвийн хязгаарын саналд: Хөрөнгө оруулалт: нийт 99,393,6 сая төгрөгийн төсөв өртөг бүхий 67,598.6 сая төгрөгийн санхүүжих дүнтэй 40 төсөл, арга хэмээ Урсгал зардал: нийт 2,310,0 сая төгрөгийн дүнтэй 10 арга хэмжээ тус тус тусгаж, Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газарт дотоод бичгээр хүргүүлсэн. - Сайнгийн сайдын 2023 оны 137 дугаар тушаалаар баталсан аргачлалын дагуу 2026 онд шинээр хэрэгжүүлэх барилга байгууламжийг урьдчилсан үнэлгээний PIMIS системд оруулах ажлын хүрээнд Архангай, Баян-Өлгий, Булган, Говь-Алтай, Дархан-Уул, Увс гэсэн нийт 6 аймгийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн бүтээн	100%

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
						байгуулалтын ажлыг үнэлж оруулсан. Мөн Монгол улсын 2026 оны төсвийн хязгаарт тусгах хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ-ний саналд Төв аймгийн Зуунмод сум, Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын 2 суваг, Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сум-ын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн ажлын саналыг тусгуулах ажлыг зохион байгуулсан.	
4.1.10	Засгийн газрын 2021 оны 53 дугаар тогтоолоор баталсан “Үйлдвэрийн хаягдал усыг урьдчилан цэвэрлэх төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ.	-	Засгийн газрын тэмдэглэлийн тоо	2023 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100%-тай.	1/100	ХББОС-ын сайдын 2025.03.07-ны өдрийн 01/841 тоот албан бичгээр “Засгийн газрын хуралдаанд төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг танилцуулах тухай” албан бичгийг ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн. “Үйлдвэрийн хаягдал усыг урьдчилан цэвэрлэх төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг Засгийн газрын 2025.04.02-ны өдрийн хуралдаанд танилцуулсан. Засгийн газрын 2025.04.02-ны өдрийн 15 дугаар хуралдааны тэмдэглэл албажсан. Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2024 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 52 дугаар тушаалаар баталсан "Засгийн газрын 53 дугаар тогтоолын 2 дугаар зүйлд заасны дагуу "Үйлдвэрийн хаягдал усыг урьдчилан цэвэрлэх төлөвлөгөө"-ний хэрэгжилтийг хангах ажлын	100%

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
						хэсгийн өргөтгөсөн хурлыг 2025.04.03-ны өдөр "Төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих төсөл"-ийн талбайд зохион байгуулсан. Хуралд ХББОСЯ, ЭМЯ, НЗДТГ, НБОГ, НХБХСГ, ХСУХАТАҮЗХ, GIZ, ОСНААУГ, БХТөв, УСУГ, УБ хотын төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих төслийн нэгж, Усны газар, Туул голын сав газрын захиргаа, Төвийн бүсийн хүнс, хөнгөн үйлдвэрлэл технологийн цогцолбор ТӨХХК, Эмээлт эко аж үйлдвэрийн парк ХК, Жайка, Монголын Мянганы сорилтын сан, МСК, ҮАГ, Хэвлэлийн хүрээлэн, Экобиотех ХХК, Монос хүнс ХК зэрэг 22 байгууллагын 50 хүн оролцсон. Засгийн газрын 2025.04.02-ны өдрийн 15 дугаар хуралдааны тэмдэглэлийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр хамтран ажиллах талаар Сангийн сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч, БОУАӨ-ийн сайд, ХХААХҮ-ийн сайд нарт хандан ХББОССайдын 2025.04.14-ний өдрийн 01/1313, 01/1316, 01/1315, 01/1314 тоот албан бичгийг хүргүүлсэн. ХББОСЯ-ны ТНБД-ын 2024.12.17-ны өдрийн А/43 дугаар тушаалаар байгуулсан Засгийн газрын 53	

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
						дугаар тогтоолын 2 дугаар зүйлд заасны дагуу “Үйлдвэрийн хаягдал усыг урьдчилан цэвэрлэх төлөвлөгөө”-ний I.4, III.7-д заасан төвлөрсөн шугамын дамжин хэрэглэгч мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаа, бохирдлын агууламж, байгууллагын талаарх дэлгэрэнгүй судалгааг гаргах цаашид авах арга хэмжээний талаар санал, дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий дэд ажлын хэсгийн хурлыг 2025.03.27-ны өдөр зохион байгуулсан. Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ-тай гэрээтэй 318, Хувийн хэвшлийн орон сууцны контортой гэрээтэй 28 бохирдуулагч үйлдвэрүүдийн байршил, үйл ажиллагааны чиглэл болон сарын ус хэрэглээний талаарх судалгааг нэгтгэн гаргасан. УБ хотын ЗАА-ны 2025.05.13-ны өдрийн А/68 дугаар тушаалаар байгуулсан “Төвлөрсөн бохир усны шугамын дамжин хэрэглэгч үйлдвэр, үйлчилгээ, аж ахуйн нэгж байгууллагын бохир усны гаргалгаа шугамд бохирдол бууруулах тоног төхөөрөмж, суурилуулалт, үйлдвэрүүдийн урьдчилан цэвэрлэх байгууламж угсрах, суурилуулах	

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
						ажлын явц, хэвийн ажиллагаанд хяналт тавих, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, цаашид авах арга хэмжээний зөвлөмж боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэгт тус яамны НААБЗГ-ын төлөөлөл орж ажилласан. Ажлын хэсэг томоохон бохирдуулагч 70 үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай газар дээр нь очиж ажилласан.	
4.1.11	Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд тусгагдсан Орон нутгийн хөгжлийн 91 төвийн инженерийн шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн судалгаа хийж, эрэмблэн цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулна.	-	Судалгааны ажил, хувь Төслийн санал, тоо	УИХ-ын 2024 оны 64-р тогтоолоор “Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал” батлагдсан.	Судалгаа хийж дууссан байна. Засгийн газрын тогтоол гаргуулсан байна	Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал батлагдсантай холбогдуулан 21 аймаг, 330 сумын инженерийн шугам сүлжээ, түүний барилга байгууламжийн судалгааг ХАНСЕТ-ийн эх сурвалж дээр үндэслэн боловсруулж, дууссан. Тус судалгааг үндэслэн Засгийн газрын бүсчилсэн хөгжлийн өргөтгөсөн хуралдаанд Хангайн бүс, Хойд бүс, Говийн бүсэд Орон нутгийн хөгжлийн төв, Хөгжлийн төвд татагдах сум, суурины инженерийн шугам сүлжээ, түүний барилга байгууламжид шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг танилцуулж, Засгийн газрын 2025 оны 181, 204 дугаар тогтоолд тусгуулсан.	100%
4.1.12	Хот, суурины хүн амын ундны ус хангамжид гадаргын болон гүний усны холимог эх үүсвэрийг ашиглах, саарал усыг цэвэрлэн дахин ашиглах төслийн санал хүргүүлж,	-	Төслийн саналын тоо	Төслийн саналыг 2024.11.27-нд Дэлхийн банканд хүргүүлсэн. Төслийн саналаар 2025.01.08-нд	1/100	Хот, суурины хүн амын ундны ус хангамж, цэвэрлэсэн усыг дахин ашиглах чиглэлээр Техник туслалцааны төслийг Дэлхийн банкт хамтран хэрэгжүүлж, цаашдын хамтын ажиллагаагаа эхлүүлэх хүсэлтийг ХББОСЯ-ны 2025.05.26-ны өдрийн 03/2007 дугаартай албан бичгээр Дэлхийн	100%

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
	хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.			ДБ-ны төлөөлөлтэй уулзалт зохион байгуулсан.		банкны Монгол дахь суурин төлөөлөгчид хүргүүлсэн.	
Зорилт 4.2. хот, тосгон, суурин газарт ус хангамж, ариутгах татуурга, халаалтын шугам сүлжээ, эх үүсвэр, цэвэрлэх байгууламж, төвлөрсөн болон хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн системийг төлөвлөх, байгуулах, хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулалтаар хангах.							
4.2.1	Бүсүүдийн хөгжлийг дэмжих инженерийн шугам сүлжээ, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын төслийг хэрэгжүүлнэ. (МУХТЖҮЧ-4.2.7, 9.3.3, МУХ2025 оны Т-2.3.2.6, ЗГҮАХ-2.4.3.4, Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хуулийн 14.1.1, “ШСБ”-ыг хэрэгжүүлэх ҮАХ-ийн 4.2.7, 4.3.2, 4.3.3, Барилга, хот байгуулалтын салбарт хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах төлөвлөгөөний 3.3.1)	Улсын төсөв 52,959.8	Төслийн хэрэгжилт, хувь	УИХ-ын 2024 оны 64-р тогтоолоор “Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал” батлагдсан.	25	1. Монгол Улсын 2026 оны төсвийн төсөлд нийт 9 аймгийн 10 суманд /Говь-Алтай /Есөнбулаг/, Дархан /Шарынгол, Дархан/, Архангай /Цэцэрлэг/, Булга /Сэлэнгэ/, Төв /Зуунмод/, Увс /Улаангом/, Сэлэнгэ /Сүхбаатар/, Баян-Өлгий /Өлгий/ улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн үерийн хамгаалалтын зураг төслийн дагуу зохион байгуулах саналыг холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн. Улсын төсвийн хөрөнгөөр дараах аймгуудад үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн бүтээн байгуулалтын ажил хэрэгжиж байна. • Дархан-Уул, Дархан сум, 1,2,3 дугаар баг-“Хангилцаг” ХХК шалгарч 2025.05.29 өдөр гэрээ байгуулсан. Барилга угсралтын ажил эхлүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн холбогдох бичиг баримт бүрдүүлэх шатанд явж байна. • Баян-Өлгий, Өлгий сумын Бөхөн-Уул 3 үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн ажил 85 хувьтай.	100%

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
						- Хэнтий, Батноров суманд 2025 онд 497 сая төгрөгийн ажил улсын төсөвт тусгагдсан. Сонгон шалгаруулалтын түвшинд явагдаж байна. 2. Монгол Улсын Засгийн газрын 2025 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуралдааны 3 дугаар тэмдэглэлээр Бүсийн зөвлөлүүдийг байгуулж, 2025 оны II улиралд багтаан бүсийн зөвлөлийн өргөтгөсөн хуралдааныг зохион байгуулах болсны дагуу 2025 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр Хангайн бүс, 04 дүгээр сарын 28-ний өдөр Хойд бүс, 05 дугаар сарын 12-ны өдөр Говийн бүсийн өргөтгөсөн хуралдаанд болж, уг Засгийн газрын хуралдаанд орон сууц, нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн асуудлыг хэлэлцүүлж, Засгийн газрын 2025 оны 181, 182, 204, 209 дугаар тогтоолуудад салбарыг асуудлыг тусгуулсан.	
4.2.2	Улаанбаатар хотын ус хангамжийн баруун эх үүсвэрийг шинээр барьж, ашиглалтад оруулна. (МУХТЖҮЧ-9.3.3, ЗГҮАХ-2.4.3.4, Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хуулийн 14.1.1, “ШСБ”-ыг хэрэгжүүлэх ҮАХ-ийн 4.2.7, 4.3.2, 4.3.3,	АНУ-ын МСК-ын буцалтгүй тусламж	Төслийн хэрэгжилт, хувь	Төслийн хэрэгжилт, 83,5%.	98	Баруун эх үүсвэрийг шинээр байгуулах төслийн “Ус гүн цэвэршүүлэх байгууламж, хяналт удирдлагын СКАДА систем”-ийн барилга угсралтын ажил 95%-тай байна.	100%

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
	Барилга, хот байгуулалтын салбарт хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах төлөвлөгөөний 3.3.1)						
4.2.4	Сумын хөгжил инженерийн дэд бүтцийн төсөл, арга хэмжээг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. (МУХТЖҮЧ-8.1.10, МУХ2025 оны Т-2.3.2.6, ЗГҮАХ-2.4.3.4, Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хуулийн 14.1.1, ЗГ-ын 2023 оны 483-р тогтоолын 2.9 дэх заалт, “ШСБ”-ыг хэрэгжүүлэх ҮАХ-ийн 4.2.7, 4.3.2, 4.3.3)	Улсын төсөв 31,331.0	Төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, хувь	Улсын хэмжээнд+ (Өвөрхангай, Нарийнтээл сум, Сүхбаатар, Дарьганга сум, Ховд, Үенч сум, Баянхонгор, Баацагаан сум, Хэнтий, Бор-Өндөр сум зэрэг 5 аймгийн 5 сум)	Төслийн хэрэгжилтэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлнэ	• Говь-Алтай аймгийн Алтай сумын инженерийн дэд бүтцийн ажил Гадна ариутгах татуургын шугам, цэвэрлэх байгууламжийн бетон хийц, гадна дулаан цэвэр усны шугам сүлжээний ажлуудыг гүйцэтгэж, угсралтын ажил 51%. • Архангай аймгийн Их-Тамир Гадна ариутгах татуургын шугам, цэвэрлэх байгууламж (50 м³), усан сангийн барилга (2х50 м³), халуун усны барилга, халаалтын зуухны барилга (2.57 МВт), спорт заалны гадна ариутгах татуургын шугам, соёлын төвийн ариун цэврийн өрөөний засвар, гадна дулаан, цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ, гадна цахилгаан хангамжийн угсралтын ажил. Барилга байгууламж, шугам сүлжээний угсралтын ажлын явц 80%-тай. • Өвөрхангай аймгийн Уянга сум Гадна инженерийн шугам сүлжээ, гүний худгийн барилга, усан сангийн барилга, цэвэрлэх байгууламж, гадна дулааны шугам сүлжээний дулааны сувгийн ажлыг хийж гүйцэтгэж гүйцэтгэл 60%.	100%

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
						Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий сум гүний худгийн барилгын угсралтын ажил, усан сангийн барилгын угсралтын ажил, дулааны шугам сүлжээ, гадна бохир усны гол магистраль Ф250мм диаметртэй хоолойн угсралтын ажил, цэвэр усны шугамын ажлыг хийж гүйцэтгэл 85%.	
4.2.5	Хаягдал бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөж, шинээр барьж, стандартын шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжийг нэмэгдүүлнэ. (Улаанбаатар, Дорнод, Завхан, Баян-Өлгий, Увс, Говьсүмбэр, Орхон, Говь-Алтай) (АХ-6.4.22, МУХТЖҮЧ-8.1.8, ЗГҮАХ-3.4.3.4, “ШСБ”-ыг хэрэгжүүлэх ҮАХ-ийн 4.2.7, 4.3.2, 4.3.3, ЗГ-ын 2017 оны 98-р тогтоолын 4.2.8, Барилга, хот байгуулалтын салбарт хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах төлөвлөгөөний 2.3.4)	Гадаад зээл, улсын төсөв	Улаанбаатар хот, Баян-Өлгий, Завхан, Увс, Говьсүмбэр, Орхон, Дорнод аймгийн төвийн төслийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Улаанбаатар хот 90%, Баян-Өлгий 20%, Завхан-30%, Увс-20%, Говьсүмбэр-60% Дорнод зураг төсөл-10%.	6/100 Дорнод/10	“Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих төсөл”-ийн барилга, байгууламжийн бүтээцийн ажил 99%, тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлт, угсралтын ажил 94%, технологийн 35 төрлийн 55 барилга, байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, дэд бүтцийн ажил 91%, төслийн нийт хэрэгжилт 93%-тай байна. Тус цэвэрлэх байгууламж нь 2025.06.17-ны өдөр ус хүлээн авахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна. “Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг шинэчлэх, шинээр барих төсөл”-ийн 5 аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн ажлын гүйцэтгэлийн явц 2025.06.03-ны өдрийн байдлаар Баян-Өлгий аймаг – 89,9%-тай, Говьсүмбэр аймаг - 87,86%-тай, Завхан аймаг – 88,1%-тай, Увс аймаг – 86,81%-тай, Дорнод аймаг - 23,3%-тай. Төслийн явц 75,19%-ийн хэрэгжилттэй байна.	100%

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
						Дорнод аймгийн Хэрлэн суманд баригдах ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах 2025.05.22-ны №2025/12 дугаартай ажлын даалгавар батлуулсан. Зураг төсөл боловсруулах ажлыг шуурхай хэрэгжүүлэн, дуусгах чиглэлийг гүйцэтгэгч талд хүргүүлэн ажиллаж байна. Говь-Алтай: "Ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлт 3000м3/хоног /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/-ийн ажлын гүйцэтгэгч Сайн коншракшн ХХК барилга, угсралтын ажлыг гүйцэтгэж байна. Багануур: Ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламж /УБ, Багануур дүүрэг/-ын гүйцэтгэгч "Комфорт Импекс" ХХК барилга, угсралтын ажлыг гүйцэтгэж байна. Орхон: ХББОСЯ-ны ТНБД-ын 2024.09.20-ны өдрийн А/13 дугаар тушаалаар байгуулсан ажлын хэсгийн 2025.05.29-ний өдрийн хуралд Засгийн газрын 2025.04.28-ны өдрийн 204 дүгээр "Хойд бүсийн хөгжлийг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай" тогтоолыг танилцуулсан. Монгол Улсын Засгийн газрын 2025 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 2024 дүгээр "Хойд бүсийн хөгжлийг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний	

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
						тухай” тогтоолын 1.2.8-д “Орхон аймгийн Эрдэнэт хотын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөлийг ашиглалтад оруулах ажлыг шуурхай зохион байгуулахыг Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайд Ж.Батсуурь, Орхон аймгийн Засаг дарга Б.Зоригтбаяр нарт, тус өргөтгөлийн барилга байгууламжийг бүрэн дуусгах, туршилт, тохируулга хийх ажилд шаардлагатай санхүүжилтийг 2025 оны хөрөнгө оруулалтын батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу шийдвэрлэхийг “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Ш.Мөнхцэрэн), “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ (Г.Ёндон)-т” гэж заасан.	
4.2.6	Хаягдал ус дахин боловсруулах үйлдвэрийг шинээр барих төслийг хэрэгжүүлнэ. (МУХТЖҮЧ-9.3.3, Барилга, хот байгуулалтын салбарт хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах төлөвлөгөөний 1.3.3)	АНУ-ын МСК-ын буцалт-гүй тусламж	Төслийн барилга угсралтын ажлын хувь	Төслийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 45%-тай.	100	ХББОСЯ-ны ТНБД-ын 2025.05.21-ний өдрийн А/89 дүгээр тушаалаар байгуулсан Засгийн газрын 2025 оны 6 дугаар хуралдааны тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгавар болон Улаанбаатар хотын шинээр баригдаж буй төв цэвэрлэх байгууламжийн төслийн ажлыг эрчимжүүлж, Компакт гэрээний урьдчилсан болзолт нөхцөлүүдийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Хаягдал ус дахин боловсруулах үйлдвэрийн зүгшрүүлэх, туршилт, тохируулгыг эхлүүлэх, зохион байгуулах, төслүүдийн ажлын уялдаа холбоог хангах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг	100%

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
						байгуулан ажиллаж байна. Ажлын хэсэг төслүүдийн үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудлуудыг 7 хоног бүрийн 4 дэх өдөр /2025.05.08, 15, 22, 29-ний өдөр/ хэлэлцэн, ажлыг шуурхай явуулахад бүхий л талаар дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажиллаж байна. Ажлын хэсгийн төлөөлөл, төслүүдийн үйл ажиллагаатай газар дээр нь 2025.05.30-ны өдөр очиж ажиллалаа. Шинэ Төв цэвэрлэх байгууламжаас 2025.07.21-ний өдөр 22000м3 ус хүлээн авахаар төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Төслийн хэрэгжилт 80%-тай.	
4.2.7	Саарал ус, цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэсэн усыг мод ногоон байгууламжийн усалгаанд ашиглана. (ЗГҮАХ-2.4.3.6, Барилга, хот байгуулалтын салбарт хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах төлөвлөгөөний 1.3.3)	-	Мод ногоон байгууламж ийн усалгаанд ашиглах цэвэрлэсэн усны хэмжээ, мян.м3/жил	2023 онд 7,2 мян.м3/жил усыг ногоон байгууламжийн усалгаанд дахин ашигласан.	51,2	Шинээр ашиглалтад орсон Архангай, Өвөрхангай, Булган, Хөвсгөл, Өмнөговь, Хэнтий, Дорноговь, Дундговь аймгийн төвийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн хашаанд мод тарих, цэвэрлэсэн усаар мод үржүүлэг болон мод услах технологийн хэрэгцээнд ашиглах ажлыг эхлүүлсэн. Түүхий лагийг бордоо болгон ногоон байгууламжид ашиглах нөхцөл бүрдсэн. Орхон аймгийн Эрдэнэт хотын цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэсэн усыг ашиглан “Ойн генетикийн нөөцийн төв” байгуулан	100%

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
						2,200.000 ш мод тарьж өдөрт 60м3 усыг усалгаанд ашиглаж байна.	
4.2.8	"Залуус-1" орон сууцны хорооллын төслийн гадна инженерийн 1 дүгээр хэлхээний шугам сүлжээ, барилга байгууламж, авто зам /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ (АХ-9.3.3)	Улсын төсөв 8,881.8	Төслийн хэрэгжилт, хувь	Дулааны шугам сүлжээ- 52.3%; Цахилгаан- 60%; Ус хангамж, ариутгах татуургын ажлын явц 95%-тай.	Ашиглалтад оруулах шугам сүлжээний урт, Дулаан 1.9км	Залуус-1 орон сууцны хорооллын төслийн гадна инженерийн 1-р хэлхээнд ф300 сифон компенсатор 18 ш , үл хөдлөх тулгуур 9ш, 1396 худгаас дулааны худаг №1 хүртэл авто замын сэтэлгээний ажил хийж дууссан гүйцэтгэл 95%	100%
4.2.9	Шинэ Зуунмод хотын эхний ээлжийн ариутгах татуургын шугам сүлжээний бүтээн байгуулалтыг эхлүүлнэ. (АХ-9.5.3, МУ2025 оны ТТХ-XVIII.1.3 МУХТЖҮЧ-9.5.1, МУХ2025 оны Т- 2.3.2.6, Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хуулийн 14.1.1)	Улсын төсөв 6,594.0	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зураг төсөл батлагдсан.	30	Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас тендер зарлагдаж, гүйцэтгэгч шалгараагүй байна. Сангийн сайдын 2025.06.02-ны өдрийн 01/5252 тоот албан бичгийн дагуу тендер шалгаруулалтын зогсоосон.	30%
4.2.10	Аймгийн төвүүдэд үерийн хамгаалалтын барилга, байгууламж барих ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгнө. (АХ-4.2.8, 7.3.16)	Улсын төсөв	Үерийн барилга байгууламжийн урт, км	Аймгийн төвүүдэд 2014-2024 онд 36.9 км үерийн далан, сувгийн угсралт гүйцэтгэсэн.	Улсын болон орон нутгийн төсөвт тусгуулах санал хүргүүлэх	1. Тус яамны ХББЗГ-аас 2025 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 05/1055 тоот дотоод албан бичгээр ирүүлсэн "Шинэ Хархорум хотын инженерийн дэд бүтцийн эх үүсвэр тодорхойлох ТЭЗҮ боловсруулах" ажлын хүрээнд хийгдсэн холбогдох тооцоо, судалгаа, үнэлгээ, болон төлөвлөлтийн санал болгож буй	100%

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
						хувилбаруудтай танилцаад холбогдох саналыг боловсруулан 2025.04.22-ны өдрийн 07/1110 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 2. Эдийн засаг, хөгжлийн яамнаас 2025.03.19-ний өдрийн 0/713 тоот албан бичгээр Монгол Улсын 2025 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралтын IV.1.4.1-д заасан, Тэргүүн Шадар сайд бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайдын багцад туссан төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой ажлын зураг төсвийг батлуулах ажлын хүрээнд Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газар руу холбогдож холбогдох мэдээллийг хүргүүлсэн, үүний дагуу тус аймгийн ЗДТГ-аас 2025.04.02-ны өдрийн 03/315 тоот албан бичгээр боловсруулан ирүүлсэн “Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын төвийн үерийн далан, шугам сүлжээний зураг төсөв боловсруулах ажлын даалгавар”-ын төслийг БХТ ТӨҮГ-ын дэргэдэх ОТБМЗ-өөр хэлэлцүүлэх асуудлыг БХТ-ийн мэргэжилтэн Анхтуяа, Сүхбаатар аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн М.Жамъянчагнаадорж нартай зөвшилцөж, тус хуралд оролцох мэдээллийг удирдамжийн хамт хүргүүлсэн. 2025.04.14-ний өдрийн хурлаас гарсан санал,	

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
						зөвлөмжийг тусган боловсруулсан АД-ын төслийг хянан холбогдох засвар, боловсруулалтыг нэм тусган мэргэжилтэн М.Жамъянчагнаадорж-д 2025.04.25-ны өдөр хүргүүлсэн.	
4.2.11	Туул, Сэлбэ, Улиастай, Нарангийн эргийн хамгаалалтын 30км далан болон ус зайлуулах 100км суваг шинээр барьж, дөрвөн байршилд усан сан, хөв, цөөрөм байгуулж хот доторх гол, горхины урсцад тохируулгах хийх Төслийг 2025-2028 онуудад үе шаттай хэрэгжүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөөг холбогдох байгууллагуудтай хамтран боловсруулна. (Ерөнхий сайдын 2024.09.18-ны албан даалгавар -2.2.8.1, 2.2.8.2, 2.2.8.3)	-	Төслийн нарийвчилсан төлөвлөгөөний төсөл, хувь	НИТХ-ын 2023.06.21-ний 65-р тогтоолоор “Хотын инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөө батлагдсан.	Төлөвлөгөөг батлуулах	1. Ерөнхий сайдын 2024 оны 01 дүгээр албан даалгавар, МУ-ын ЗГҮАХ-ийн 1.1.4.6 дахь зорилтын хүрээнд хэрэгжиж буй энэхүү төсөл арга хэмжээний биелэлтийг хэрэгүүлэх талаар 2025.01.24-ний өдөр 03/267 дугаартай албан бичгийг НЗДТ-г хүргүүлсэн. НЗДТГ-аас 2025.03.11-ний өдрийн 02-01/1423 дугаартай албан бичгээр энэхүү арга хэмжээний нарийвчилсан төлөвлөгөөг боловсруулж ирүүлсэнтэй танилцаж, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна. 2. НҮБ-ын Хабитат төслийн хүрээнд “Гэр хорооллын иргэдийн үерийг тэсвэрлэх чадавхийг бэхжүүлэх” төслийн хүрээд зохион байгуулагдсан туршлага солилцох уулзатад оролцсон бөгөөд Толгойт гол, Бэлхийн голын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж барих зураг төслийг хийж гүйцэтгэж байгаа төсөл арга хэмжээтэй танилцсан болно.	100%
4.2.12	1000 айлын орон сууцны хорооллын гадна дулаан хангамжийн шугам сүлжээний бүтээн байгуулалтыг хийнэ.(Дорнод, Хэрлэн	Улсын төсөв 5,463.3	Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт, хувь	Зураг төсөл батлагдсан.	60	Гадна дулаан хангамжийн ажил нь УДДТ-ийн 3ш барилгын газар шорооний ажил, суурийн ажил, ханын арга, багана, зүрхэвчний арматурчлал, хэв хашмал, дулаан хангамжийн 1 дүгээр хэлхээний	35%

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
	сум, 3 дугаар баг, МУ2025 оны ТТХ-ХҮIII.1.5) (МУХ2025 оны Т- 2.3.1.2)					Ф273мм голчтой 930м, Ф159мм гочтой 140м, Ф219мм-ын голчтой 393м шугамын газар шороо, сувгийн угсармал төмөр бетон лотки, худаг, ган хоолойн угсралт, тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажил гүйцэтгэсэн. Барилга, шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажил 35%-ийн гүйцэтгэлтэй. 2025 оны ажил эхэлсэн хэвийн үргэлжилж байна.	
4.2.13	Японы Олон Улсын хамтын ажиллагааны ЖАЙКА-аас хэрэгжүүлж буй “УБ хотын үйлдвэрийн хаягдал усны хяналтын чадавх бэхжүүлэх төсөл”-ийг хэрэгжүүлнэ.	Буцалт-гүй тусламж	Төслийн хэрэгжилт, хувь	Төслийн хэрэгжилт 60%.	80	"Улаанбаатар хотын үйлдвэрийн хаягдал усны хяналтын чадавхыг бэхжүүлэх төсөл"-ийн хамтарсан зохицуулах зөвлөлийн хурлыг 2025.03.19-ний өдөр зохион байгуулсан. Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам, Барилгын хөгжлийн төв, ЖАЙКА-гийн “Улаанбаатар хотын үйлдвэрийн хаягдал усны хяналтын чадавхыг сайжруулах төсөл” /ЖЗБ/ хамтран "Магадлалын процессын гарын авлага"-ын төслийг танилцуулах уулзалт, хэлэлцүүлгийг 2025.03.25-ны өдөр БХТөв дээр зохион байгуулсан. Төслийн хэрэгжилт 85%-тай.	100%
4.2.14	Нам даралтын халаалтын зуух бүхий барилгуудын дулаан хангамжийг нүүрс болон сэргээгдэх эрчим хүч хосолсон технологиор шинэчлэх	-	Судалгааны ажил, хувь Төслийн санал боловсруулалт, хувь	0	100 10	Агаар, хөрс, усны бохирдол бууруулах чиглэлээр иргэдийн бүлгийн оролцоонд суурилсан инженерийн хангамж, дэд бүтцийн туршилтын төсөл хэрэгжүүлэх үйлчилгээний хүрээнд гэр хорооллын 10 айлын бие даасан	95%

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
	загвар төслийг хэрэгжүүлнэ. (Барилга, хот байгуулалтын салбарт хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах төлөвлөгөөний 2.3.2)					инженерийн шугам сүлжээний төсөл Энэхүү төсөл нь Хот байгуулалт, Барилга, Орон сууцны яамны хөрөнгөөр хэрэгжиж буй бөгөөд Сүхбаатар дүүргийн 16-р хорооны Бэлхийн 8-р гудамжны 10 айл өрхүүдийг хамарч байна. Төслийн хэрэгжилт 95%-тай	
4.2.15	Алслагдсан хот, суурин газар дахь төрийн өмчийн барилга (сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг)-д сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүр бүхий цахилгаан хураагуур суурилуулан хосолсон эрчим хүчний эх үүсгүүртэй болгон цахилгаан тасалдах эрсдэлийг бууруулах технологи нэвтрүүлнэ. (Барилга, хот байгуулалтын салбарт хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах төлөвлөгөөний 3.3.3)	-	Судалгааны ажил, хувь Төслийн санал боловсруулалт, хувь	0	100 10	1. БОУАӨ-ийн сайдын 2024.11.22-ны өдрийн А/807 дугаар тушаалаар байгуулагдсан Барилгын салбарын Үндэсний тодорхойлсон хувь нэмэр (ҮТХН)-ийн зорилтыг шинэчлэх үүрэг бүхий дэд ажлын хэсэгт тус газрын ИДБХ-ийн дарга Г.Магсаржав оролцож ажилласан. Тус Ажлын хэсийн 5 удаагийн хуралд оролцож сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүр бүхий цахилгаан хураагуур суурилуулан хосолсон эрчим хүчний эх үүсгүүртэй болгох судалгаа, технологитой танилцсан. Холбогдох судалгаа, технологийг нарийвчлан судалан ажиллаж байна. Цаашид холбогдох мэдээллийг алслагдсан хот, суурин газар тус технологийг ашиглах чиглэлийг өгч ажиллахаар төлөвлөн ажиллаж байна. 2. Дархан-Уул аймгийн Дархан хотын 14-р багын эрчим хүчний өндөр	100

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
						хэмнэлттэй 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын ажил гүйцэтгэгчээр “Ногоон хөгжлийн гүүр” ХХК ажиллаж байна 2025 оны 06 дугаар сарын 01 байдлаар суурь, газар шорооны ажил дууссан, 1-р давхарын төмөр бетон карказ, арматурчлал хийгдэж байна Гүйцэтгэл 20%	
Зорилт 4.4.Нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн салбарын бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, салбарын суурь судалгаа, статистик мэдээллийг нэгтгэх, холбогдох байгууллага, иргэдийг мэдээ, мэдээллээр хангах, зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх.							
4.4.1	Хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичиг, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, биелэлтийг дурьдсан хугацаанд холбогдох байгууллага, газарт хүргүүлнэ.	-	Тайлан, мэдээний тоо	Батлагдсан дотоод ажлын хуваарийн дагуу	Тайлан мэдээний тоо-10	- Монгол Улсын Засгийн газрын 2025 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 6 дугаар хуралдааны тэмдэглэлээр Засгийн газрын 2021 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдрийн 53 дугаар тогтоолоор баталсан “Үйлдвэрийн хаягдал усыг урьдчилан цэвэрлэх төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, биелэлтийг Засгийн газарт танилцуулахыг Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдад даалгасны дагуу 2025 оны 04 дугаар сарын 02-ны өдөр Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулж, 15 дугаар хуралдааны тэмдэглэлийг гаргуулсан. - Монгол Улсын Засгийн газрын 2025 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуралдааны 3 дугаар тэмдэглэлээр Бүсийн зөвлөлүүдийг байгуулж, 2025 оны II улиралд багтаан бүсийн	100%

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
						зөвлөлийн өргөтгөсөн хуралдааныг зохион байгуулах болсны дагуу 2025 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр Хангайн бүс, 04 дүгээр сарын 28-ний өдөр Хойд бүс, 05 дугаар сарын 12-ны өдөр Говийн бүсийн өргөтгөсөн хуралдаанд болж, уг Засгийн газрын хуралдаанд орон сууц, нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн асуудлыг хэлэлцүүлж, Засгийн газрын 2025 оны 181, 182, 204, 209 дугаар тогтоолуудад салбарыг асуудлыг тусгуулсан. - Тус яамны ХББЗГ-аас 2024 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 60 дугаартай дотоод албан бичгээр “20 минутын хот” Үндэсний хорооны 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төсөлд санал авахаар ирүүлсэнтэй танилцаад холбогдох саналыг 2025 оны 01 дугаартай дотоод албан бичгээр хүргүүлсэн. - Тус яамны ХББЗГ-аас 2025 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдөр Боомтын сэргэлтийн үндэсний хорооны 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгуулах санал болон тус хорооны хурлаар хэлэлцүүлэх асуудлын талаар санал авах дотоод албан бичгийн дагуу	

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
						холбогдох саналаа 2025 оны 03 дугаартай дотоод албан бичгээр хүргүүлсэн. - Тус яамны СХГ-аас дотоод бичгээр БХБС-ын 2023 оны “Үерээс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангуулах тухай” 02 дугаар албан даалгаврыг шинэчлэн боловсруулах төсөлд санал авахаар ирүүлсний дагуу холбогдох саналаа 2025 оны 02 дугаар дотоод албан бичгээр хүргүүлсэн. - ХББЗГ-аас ирүүлсэн "Журам шинэчлэн батлах тухай" Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолын төсөл болон "Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах, түүний хэмжээ, заагийг тогтоох, ашиглах журам"-ын төсөл /шинэчилсэн/-тэй танилцаж холбогдох саналаа дотоод бичгээр хүргүүлсэн. "Монгол Улсын Хөгжлийн 2026 оны төлөвлөгөө"-ний төслийг боловсруулахад шаардагдах нөхцөл байдлын шинжилгээг хариуцсан асуудлаараа шинэчлэн боловсруулж, СХОСБЗГ-т хүргүүлсэн. “Улсын хэмжээнд 2025 онд эзэмшүүлэх, ашиглуулах газрын байршил, хэмжээ, зориулалтын жагсаалт батлах тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын	

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
						тогтоолын төсөлд санал боловсруулж хүргүүлсэн; - Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах АХ-т холбогдох мэдээллийг бэлдэж өгөх ажлыг судалж, бэлдэн СХОСБЗГ-ын Д.Болормаа-д хүргүүлсэн; - ХББЗГ-аас ирүүлсэн "Журам шинэчлэн батлах тухай" Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолын төсөл болон "Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах, түүний хэмжээ, заагийг тогтоох, ашиглах журам"-ын төсөл /шинэчилсэн/-тэй танилцаж холбогдох саналаа дотоод бичгээр хүргүүлсэн; - Тус яамны ХШҮДАГ-аас 2025.05.15-ны өдрийн 54 дугаартай дотоод албан бичгээр ирүүлсэн Монгол Улсын Тэргүүн Шадар сайд бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайдын 2025 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн 01/1156 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн "Аргачлал батлах тухай" Засгийн газрын тогтоолын төсөл болон "Зөвшөөрлийг шинээр бий болгоход судалгаа, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх аргачлал"-ын төсөлтэй танилцаад Засгийн газрын тогтоолоор батлагдах	

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
						Зөвшөөрөл шинээр олгох аргачлал болон Засгийн тогтоолд санал боловсруулж тус яамны ХШҮДАГ-т 2025.05.21-ний өдрийн 1/1169 дугаартай дотоод албан бичгээр хүргүүлсэн. Онцгой байдлын ерөнхий газраас 2025 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн 01/1291 тоот албан бичгээр “Гамшгийн хариу арга хэмжээний удирдлага, зохицуулалтын улсын төлөвлөгөө”-ний төсөлд санал /3 нүүр/ боловсруулж тус яамны ТЗУГ-т 2025.05.16-ны өдрийн 07/1163 дугаартайгаар хүргүүлсэн.	
4.4.2	Салбарын талаарх тоон мэдээлэл, мэдээллийн цахим сан үүсгэн баяжилт хийж, мэдээллийн бэлэн байдлыг хангана.	-	Мэдээллийн санд баяжилт хийх	Эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд мэргэжилтэн бүр мэдээллийн санд жил бүр баяжилт хийж, мэдээллийн бэлэн байдлыг ханган ажиллана.	Хэрэгжилтээр	- Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал батлагдсантай холбогдуулан 21 аймаг, 330 сумын инженерийн шугам сүлжээ, түүний барилга байгууламжийн судалгааг ХАНСЕТ-ийн эх сурвалж дээр үндэслэн боловсруулж, дууссан. - Салбарын холбогдох мэдээллийг бэлдэх чиглэлээр удирдамжийг боловсруулж холбогдох байгууллагууд руу хүргүүлсэн 2025.06.06-ны өдрийн 02/2251 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. - Салбарын өгөгдөл мэдээллийг бэлдэхэд шаардлагатай байгаа өгөгдөл мэдээллийг бэлдэхтэй холбоотой ХББОСЯ-ны ТНБД-ын	90%

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
						2025.05.13-ны өдрийн 03/1753 дугаартай албан бичгийг ОБЕГ-т хүргүүлсэн. • Үерийн эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн өгөгдөл, мэдээлэл, ОБЕГ-т байгаа мэдээлийн сан, систем, хийгдсэн ажлуудтай танилцсан.	
4.4.3	Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хэрэгжилтийн тайланг сар бүр хэлэлцүүлж ажиллана.	-	Сайдын албан даалгавар, төлөвлөгөө ний хэрэгжилт, хувь	Салбарын өвлийн бэлтгэл 91%-тай хэрэгжсэн.	Сайдын албан даалгаварыг батлуулна.	Бэлгэл ажлыг хангах хүрээнд ХББОС-ын сайдын 2024.08.21-ний өдрийн 2024/02 дугаартай “Орон сууц, нийтийн аж ахуйн байгууллагуудын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг эрчимжүүлэх тухай” Албан даалгаврыг шинэчлэхэд санал авахаар 2025.06.02-ны өдөр 07/2195 дугаартай албан бичгийг БХТ ТӨҮГ, Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах хороонд хүргүүлсэн. Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг эхлүүлэхээр 2025.06.18-ны өдөр Зохицуулах хороо, нийслэл болон 21 аймгийн ОСНАА-н байгууллагуудтай цахим хурал хийж бэлтгэл ажлыг хангуулах талаар чиглэл хүргүүлэхээр ажиллаж байна.	100%
4.4.4	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилттэй шаардлагатай тохиолдолд газар дээр нь	-	Сумын тоо	Давхардсан тоогоор 13 аймгийн 30 сум	20	Сайдын 2025 оны 22 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төрийн албан хаагчдыг орон сууцжуулах цогц хөтөлбөр”-т хамрагдсан 4 аймгийн 14 сум, Нийслэлийн 2 дүүргээр орж төрийн албан хаагчийн	100%

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
	ажиллаж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлнэ.					8 айлын орон сууцыг барих газрын сонголт болон дулаан, ус, ариутгах татуурга, цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээний хүртээмжийг газар дээр нь үзэж, шинжлэн судлах, мөн тухайн аймгуудын төв болон сумдад сайдын багцын хүрээнд хэрэгжсэн болон хэрэгжүүлж байгаа, 2025 онд шинээр эхлэх улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгө оруулалтын талаар аймгуудын Засаг дарга, ИТХ-ын дарга, сумдын Засаг дарга, удирдлагуудтай санал солилцож, холбогдох байгууллага, албан тушаалтнаас мэдээлэл авч, зөвлөмж, чиглэл өгч ажиллалаа.	
4.4.6	“Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах ажилтны зөвлөгөөн” зохион байгуулна.	-	Зөвлөгөөний тоо	2024 он II улиралд удирдах ажилтны зөвлөгөөн зохион байгуулсан.	Зөвлөгөөн зохион байгуулсан.	Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах ажилтны 2025 оны зөвлөгөөнийг Барилгын хөгжлийн төвтэй хамтран 2025 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр Улаанбаатар хотод “Бүсчилсэн хөгжил-Салбарын санхүүгийн чадамж-Нийгмийн баталгаа” сэдвийн хүрээнд зохион байгуулсан бөгөөд нийт 200 гаруй төлөөлөгч оролцсон. Зөвлөгөөний үеэр “Бүсчилсэн хөгжил”, “Салбарын санхүүгийн чадамж”, “Нийгмийн баталгаа” гэсэн сэдвийн дор 3 салбар хэлэлцүүлэг явагдаж, хэлэлцүүлэг тус бүрээс гаргасан санал, хүсэлтийг үндэслэн зөвлөгөөнөөс 9 арга хэмжээ бүхий зөвлөмжийг гаргаж, зөвлөгөөн	100%

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт/хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл
						оролцогчдын 100%-ийн саналаар баталсан.	
4.4.7	Салбарын 94 жилийн ой, Нийтийн аж ахуйн ажилтны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх, салбарын шилдэг аж ахуйн нэгж байгууллага шалгаруулна.	-	Хэлэлцүүлэг гийн тоо	Жил бүрийн 10-р сард салбарын ажилтны өдрийг зохион байгуулдаг.	1	Хугацаа болоогүй.	100%

---O°O---