Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн төслийн хэрэгжилтийн тайлангийн хүснэгт

Төслийн нэр:	**Ногоон нуур 1008 айлын орон сууц төсөл**
Хэрэгжих хугацаа:	**2019-2024**

Ажлын явц								Санхүүжилтийн гүйцэтгэл								
Төслийн зорилго, зорилт	**Шалгуур үзүүлэлт**	**Төслийн ажлын явц**					**Нийт төслийн явц /Хүрсэн түвшин/ (%)**	**Төсөвт өртөг /Юань/**	**Эх үүсвэр**	**Санхүүжилт /сая юань/**					**Нийт гүйцэтгэлийн дүн**	**Нийт гүйцэтгэлийн хувь**
		Суурь түвшин	**2021 оны хүрсэн түвшин**	**2022 он**						**Суурь оны санхүүжилт хийгдсэн дүн**	**2021 оны гүйцэтгэлийн дүн**	**2022 он**				
				Зорилтот түвшин, Ажлын төлөвлөгөө	**Хүрсэн түвшин, Гүйцэтгэсэн ажил**	**А** Хэрэгжилтийн хувь (%)						**Төсөв**	**Гүйцэтгэлийн дүн**	**Б** Гүйцэтгэлийн хувь		
		(1) УХОХ-т батлагдсан суурь түвшин /2.2/	(2) (2)=Өмнөх оны хүрсэн түвшин-(1)	(3) (3)=УХОХ /2.2/-ийн тухайн оны хүрэх түвшин-(2)-(1), Тухайн оны ажлын төлөвлөгөө	(4) Тухайн оны хүрсэн түвшин, Гүйцэтгэсэн ажил	(5) (5)=(4)/(3)*100%	(6) (6)=(1)+(2)+(4)			(7) УХОХ батлагдах үеийн санхүүжилт хийгдсэн дүн /2.1/	(8) (8)=Өмнөх оны нийт гүйцэтгэлийн дүн-(7)	(9) УХОХ /2.1/-ийн тухайн онд төлөвлөсөн дүн	(10) Тухайн оны гүйцэтгэл	(11) (11)=(10)/(9)*100%	(12) (12)=(7)+(8)+(10)	(13) (13)=(12)/Төсөвт өртөг*100%
1008 айлын 21 давхар 8 блок орон сууц барих	Ногоон нуур - 1008 айлын орон сууцны хороолол бариглан ашиглалтанд орсон байна	Барилгын ажил гүйцэтгэх Ерөнхий гүйцэтгэгч компани шалгарч ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулагдсан./2020.12.11/ Протколд заасан Монгол талын төслийн барилгын бэлтгэл ажлын хүрээнд хийж гүйцэтгэх хүргийг	Барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажил бүрэн хангагдсан	Төслийн 1-8 блок орон сууцны барилгын ажил 1 давхар хүртэл цутгалт хийх, НГА, НГВ ажил цутгалт бүрэн дуусах	Төслийн барилгажих талбайд 14 цооног өрөмдөж, хөрсний ус зайлуулах нэгдсэн систем байгуулах ажил хийгдсэн.Нийт орон сууцны 8 блок 21 давхар барилгаас 5 блок нь 1-р давхрын цутгалт	91%	30%	328.7	гадаадын зээл тусламж	0	0	65.74	65.74	100.00%	65.74	20.00%
								Нийт дүн				65.74	65.74		65.74	

ТЕЗ-ийн үнэлгээ		**Төслийн зорилго, зорилтыг биелүүлэхэд учирч буй саад бэрхшээл, эрсдэл**	Барилгын ажлын зураг дээр илрэх алдаануудд 2. Туслан гүйцэтгэгчийн туслангууд Ажиллах хүчний тогтворгүй солигдон ажиллаж байгаа хүн хүчний байдал 3. Барилгын ажилд шаардлагатай ачаа бараа тээвэрлэлт, хил гаалийн асуудал 4. Бетон зуурмагийн хомсдол, үнийн өсөлт зэрэг юм.	**Төслийн санхүүжилттэй холбоотой учирч буй саад бэрхшээл, эрсдэл**	
2022 оны төслийн хэрэгжилтийн үнэлгээ[1*] Хэрэгжилт = (Хүрсэн түвшин-Суурь түвшин) / (Зорилтот түвшин-Суурь түвшин)*100%	%	**ТЕЗ-ийн бие даасан дүгнэлт[2*]** ☐ Хэрэгжиж дуусан. ☐ Үргэлжлүүлэх. ☐ Дахин үнэлэх	**Нэмэлт тайлбар: (Ажлын явц /А/ болон санхүүжилтийн гүйцэтгэл /Б/ хооронд үүссэн зөрүүг тайлбарлах шаардлагатай.)**		
ЭЗХЯ-ны үнэлгээ		**ЭЗХЯ-ны нэгдсэн дүгнэлт[2*]**	**Үнэлгээний тайлбар:**		
2022 оны төслийн хэрэгжилтийн үнэлгээ1* Хэрэгжилт = (Хүрсэн түвшин-Суурь түвшин) / (Зорилтот түвшин-Суурь түвшин)*100%	%	☐ Хэрэгжиж дуусан. ☐ Үргэлжлүүлэх. ☐ Дахин үнэлэх			

Жич:

1. Энэ хэсгийн үнэлгээг төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан албан хаагч Засгийн газрын холбогдох журамд заасан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний арга зүйд үндэслэн хийж гүйцэтгэнэ.

2. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нь төслийн ажлын явц, санхүүжилтийн гүйцэтгэлийн хувиас гадна тухайн төслийг хэрэгжүүлэхэд учирч буй саад, бэрхшээл, эрсдэлт хүчин зүйлс зэргийг харгалзан нэгдсэн дүгнэлтийг гаргана. Төслийн төсөвт өртөг, хэрэгжих хугацаанд өөрчлөлт орсон тохиолдолд тухайн төслийг эргэлзээтэй буюу дахин үнэлэх ангилалд оруулж, холбогдох арга хэмжээг авна.